MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

Fecha: 31/08/23

Ítems del llamado REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DE PIRIBEBUY- PLURIANUAL con ID: 433046

EMPRESA CONTRATISTA : MVZ ALTA INGENIERIA S.A.

Avance del mes: 33,37%

Avance de obra: 33,37%

		CANTIDADES Y PRECIOS CONTRACTUALES				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
1	CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA N° 24, PARANTE CAÑO NEGRO TRATADO CON ESMALTE SINTETICO	Unidad Medida Global	1	701.500	701.500	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2	Demolicion de pared de 0.50m para vano de abertura en Planta Alta. Incluye retiro de escombros	Metros cuadrados	2,64	70.150	185.196	0,00	2,64	2,64	-	185.196	185.196
3	Demolicion de rampa para discapasitados y de escalera de 4 escalones (Reubicacion de Acceso). Inc. Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	280.600	280.600	0,00	1,00	1,00	-	280.600	280.600
4	Demolicion de piso y azulejos en baños de planta alta.	Metros cuadrados	12,05	21.045	253.592	0,00	12,05	12,05	-	253.592	253.592
5	Retiro de artefactos de baño en planta alta.	Unidad Medida Global	1	210.450	210.450	0,00	1,00	1,00	-	210.450	210.450
6	Retiro de Reja de cerco (Reubicacion de Acceso Principal a la institucion).	Unidad Medida Global	1	140.300	140.300	0,00	1,00	1,00	-	140.300	140.300
7	Retiro de aberturas de madera puertas de 0.80x2.10m	Unidad	5	56.120	280.600	0,00	5,00	5,00	-	280.600	280.600
8	Mamposteria de 0,15m con ladrillos laminados (Reubicacion de Acceso Principal).	Metros cuadrados	1,6	150.121	240.194	0,00	1,60	1,60	-	240.194	240.194
9	Mamposteria de 0,15m con ladrillos comunes (Cerramiento de aberturas).	Metros cuadrados	10,56	104.524	1.103.773	0,00	10,56	10,56	-	1.103.773	1.103.773
10	Carpeta para colocacion de piso ceramico en baño de planta alta	Metros cuadrados	1,65	77.867	128.481	0,00	1,65	1,65	-	128.481	128.481
11	Revoque para colocacion de azulejos en baño de planta alta.	Metros cuadrados	10,4	46.411	482.674	0,00	10,40	10,40	-	482.674	482.674
12	Colocacion de piso ceramico en Baño Planta alta	Metros cuadrados	1,65	93.229	153.828	0,00	0,00	0,00	-	-	-
13	Revestido de azulejos en baño de planta alta.	Metros cuadrados	10,4	93.229	969.582	0,00	0,00	0,00	-	-	-

MVZ ALTA INGENIERIA S.A.

Arq. Fátima Galeano Cabrera
Fiscalizadora de Obras

14	Colocacion de artefactos de baño social planta alta.	Unidad	2	280.600	561.200	0,00	0,00	0,00	-	-	-
15	Retiro de ventanas de madera y reposicion con ventanas de blindex. Planta Alta (1.10x2.00mx 10mm)	Unidad	1	1.403.000	1.403.000	0,00	1,00	1,00	-	1.403.000	1.403.000
16	Luminaria con colores distintivos, con soportes metalicos para fachada Ppal.	Unidad	6	280.600	1.683.600	0,00	5,00	5,00	-	1.403.000	1.403.000
17	Artefactos de iluminacion, con campanas de acrilico y focos led equivalentes a 100w	Unidad	4	252.540	1.010.160	0,00	0,00	0,00	-	-	-
18	Provision y colocacion de ventiladores de techo. Motor pesado, caja metalica.	Unidad	2	631.350	1.262.700	0,00	0,00	0,00	-	-	-
19	Cobertura metalica para fila de espera en atencion contribuyentes. Con estructura de perfiles de hierro (Según detalle adjunto). Chapa tipo panel de color ceramico. Chapa N°27 ext. Y chapa N°28 int. Nucleo de isoport e=5cm. Bases de hormigon Armado (Según detalle adjunto).	Metros cuadrados	102	441.945	45.078.390	0,00	0,00	0,00	-	-	-
20	Canaletas para desague pluvial.	Metros lineales	17	133.285	2.265.845	0,00	0,00	0,00	-	-	-
21	Bajadas para desague pluvial.	Metros lineales	12	133.285	1.599.420	0,00	0,00	0,00	-	-	-
22	Texturado de paredes en fachada	Metros cuadrados	51	42.090	2.146.590	0,00	51,00	51,00	-	2.146.590	2.146.590
23	Pintura interior al latex de oficinas	Metros cuadrados	558,962	25.254	14.116.026	0,00	558,96	558,96	-	14.116.026	14.116.026
24	Pintura exterior al latex de Edificio	Metros cuadrados	226,96	26.657	6.050.073	0,00	226,96	226,96	-	6.050.073	6.050.073
25	Pintura de aberturas al sintetico	Metros cuadrados	55,02	30.866	1.698.247	0,00	55,02	55,02	-	1.698.247	1.698.247
26	Pintura de paredes al sintetico en pasillos publicos	Metros cuadrados	58,31	30.866	1.799.796	0,00	29,16	29,16	-	899.898	899.898
27	Pintura de reja metalica al sintetico	Metros cuadrados	26,4	28.060	740.784	0,00	0,00	0,00	-	-	-
28	Pintura de estructura metalica.	Metros cuadrados	102	39.284	4.006.968	0,00	0,00	0,00	-	-	-
29	Pintura de canaletas y bajadas	Metros lineales	29	25.254	732.366	0,00	0,00	0,00	-	-	-
30	Limpieza y retiro de escombros para entrega	Unidad Medida Global	1	1.683.600	1.683.600	0,00	0,00	0,00	-	-	-
					92.969.536					31.022.695	31.022.695

Descuento por anticipo 20%	6.204.539	Gs
Descuento fondo de reparo 5%	1.551.135	Gs
Total a cobrar:	**23.267.021,14**	Gs

Arq. Fátima Galeano Cabrera
Fiscalizadora de Obras

Ximena Carolina Zarate
Representante Legal
ALTA INGENIERIA S.A.

ACTA DE MEDICION N°1

Ítems del llamado REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DE PIRIBEBUY- PLURIANUAL con ID: 433046

En la ciudad de Piribebuy; a los 30 **días de mes de agosto del 2023**, se reunuen los representante de la Fiscalización de Obras del Departamento de Obras de la Municipalidad y el Ing.Miguel Vicente Zárate representante de la Empresa MVZ ALTA INGENIERIA SA a efectos de realizar las mediciones del **Certificado Nº 01**, correspondiente al mes de Agosto de las Obras objeto del **Contrato** Nº 10/2023 firmado entre la Municipalidad de Piribebuy y el Contratista.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad contractual	Medicion Anterior	Medicion Actual	Medicion Acumulada	Porcentaje ejecutado
1	CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA N° 24, PARANTE CAÑO NEGRO TRATADO CON ESMALTE SINTETICO	Unidad Medida Global	1	0	0,00	0,00	0%
2	Demolicion de pared de 0.50m para vano de abertura en Planta Alta. Incluye retiro de escombros	Metros cuadrados	2,64	0	2,64	2,64	100%
3	Demolicion de rampa para discapasitados y de escalera de 4 escalones (Reubicacion de Acceso). Inc. Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	0	1,00	1,00	100%
4	Demolicion de piso y azulejos en baños de planta alta.	Metros cuadrados	12,05	0	12,05	12,05	100%
5	Retiro de artefactos de baño en planta alta.	Unidad Medida Global	1	0	1,00	1,00	100%
6	Retiro de Reja de cerco (Reubicacion de Acceso Principal a la institucion).	Unidad Medida Global	1	0	1,00	1,00	100%
7	Retiro de aberturas de madera puertas de 0.80x2.10m	Unidad	5	0	5,00	5,00	100%
8	Mamposteria de 0,15m con ladrillos laminados (Reubicacion de Acceso Principal).	Metros cuadrados	1,6	0	1,60	1,60	100%
9	Mamposteria de 0,15m con ladrillos comunes (Cerramiento de aberturas).	Metros cuadrados	10,56	0	10,56	10,56	100%
10	Carpeta para colocacion de piso ceramico en baño de planta alta	Metros cuadrados	1,65	0	1,65	1,65	100%
11	Revoque para colocacion de azulejos en baño de planta alta.	Metros cuadrados	10,4	0	10,40	10,40	100%
12	Colocacion de piso ceramico en Baño Planta alta	Metros cuadrados	1,65	0	0,00	0,00	0%
13	Revestido de azulejos en baño de planta alta.	Metros cuadrados	10,4	0	0,00	0,00	0%
14	Colocacion de artefactos de baño social planta alta.	Unidad	2	0	0,00	0,00	0%
15	Retiro de ventanas de madera y reposicion con ventanas de blindex. Planta Alta (1.10x2.00mx 10mm)	Unidad	1	0	1,00	1,00	100%
16	Luminaria con colores distintivos, con soportes metalicos para fachada Ppal.	Unidad	6	0	5,00	5,00	83%
17	Artefactos de iluminacion, con campanas de acrilico y focos led equivalentes a 100w	Unidad	4	0	0,00	0,00	0%
18	Provision y colocacion de ventiladores de techo. Motor pesado, caja metalica.	Unidad	2	0	0,00	0,00	0%
19	Cobertura metalica para fila de espera en atencion contribuyentes. Con estructura de perfiles de hierro (Según detalle adjunto). Chapa tipo panel de color ceramico. Chapa N°27 ext. Y chapa N°28 int. Nucleo de isoport e=5cm. Bases de hormigon Armado (Según detalle adjunto).	Metros cuadrados	102	0	0,00	0,00	0%
20	Canaletas para desague pluvial.	Metros lineales	17	0	0,00	0,00	0%
21	Bajadas para desague pluvial.	Metros lineales	12	0	0,00	0,00	0%
22	Texturado de paredes en fachada	Metros cuadrados	51	0	51,00	51,00	100%
23	Pintura interior al latex de oficinas	Metros cuadrados	558,962	0	558,96	558,96	100%
24	Pintura exterior al latex de Edificio	Metros cuadrados	226,96	0	226,96	226,96	100%
25	Pintura de aberturas al sintetico	Metros cuadrados	55,02	0	55,02	55,02	100%
26	Pintura de paredes al sintetico en pasillos publicos	Metros cuadrados	58,31	0	29,16	29,16	50%
27	Pintura de reja metalica al sintetico	Metros cuadrados	26,4	0	0,00	0,00	0%
28	Pintura de estructura metalica.	Metros cuadrados	102	0	0,00	0,00	0%
29	Pintura de canaletas y bajadas	Metros lineales	29	0	0,00	0,00	0%
30	Limpieza y retiro de escombros para entrega	Unidad Medida Global	1	0	0,00	0,00	0%

Firma representante Empresa Contratista

ALTA INGENIERIA S.A.

Firma representante Fiscalizacion

Arq. Fátima Galeano Cabrera
Fiscalizadora de Obras