INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIPORU PYAHU KOKUE PARAGUÁI PEGUA ÑANGAREKOHA

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

San Juan Misiones, 18 de setiembre de 2023

En la oficina del Campo Experimental San Juan Bautista Misiones del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria IPTA, se reúnen por un lado la Ing. Agr. Miguel Ferriol, Jefe – IPTA SAN JUAN BTTA. y por la otra el Sr. Jorge Villalba, Técnico Comercial y Climatización en representación de **ALSA SOCIEDAD ANÓNIMA**, a fin de realizar la recepción definitiva de los trabajos realizados a las cámaras frías en el marco del Concurso de Ofertas Nº 01/2022 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de cámaras frías de Centro de Investigación y Campos Experimentales del IPTA**, contrato abierto plurianual por montos mínimos y máximos ID Nº 406.540.

Seguidamente se detalla los trabajos realizados:

ITEM 6 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA CÁMARA DE FRIGORÍFICA CONSERVACIÓN DE GRANOS DE ARROZ DE 5 GRADO CELCIUS Y CÁMARA FRIGORÍFICA DE CONSERVACIÓN DE PAPA DE 5 GRADO CELSUIS

Nº	Items	Descripción	Unidad de Medida	Evento	Cantidad
1	6.1	Colocación de contactor de 150 Amp trifásico categoría AC3 categoría de bobina de mando Ac 100-240 Vac	Unidad	EVENTO	1
2	6.2	Mano de obra por colocación de contactor	Unidad	EVENTO	1
3	6.3	Colocación de rele falta de fase 445303 detector secuencia y fallas de fase PD05	Unidad	EVENTO	1
4	6.4	Mano de obra por colocación de rele falta de fase 445303 detector secuencia y fallas de fase PD05	Unidad	EVENTO	1
5	6.5	Instalación de luces lámpara piloto para on/off arranque y parada	Unidad	EVENTO	1
6	6.6	Mano de obra por instalación de luces lámpara piloto para on/off arranque y parada	Unidad	EVENTO	1
7	6.7	Mantenimiento de instalación eléctrica (tablero general, reapriete de borneras, contactos, ajustes y medición de tensión)	Unidad	EVENTO	1
8	6.8	Instalación de terminales de conexión, cambio de conductores eléctricos, instalación de rieleras tipo DIN	Unidad	EVENTO	2
9	6.9	Mano de obra por instalación de terminales de conexión, cambio de conductores eléctricos, instalación de rieleras tipo DIN	Unidad	EVENTO	2
10	6.10	Servicios conexos por transporte y traslado de personal, a partir de 50 Km en adelante.	Unidad	EVENTO	1

Verificado los trabajos realizados las dos cámaras frías funcionan normalmente, sin inconveniente, los servicios prestados cumplen en su totalidad con lo solicitado en el PBC, por

INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA CAMPO EXPERIMENTAL SAN JUAN BAUTISTA MISIONES

ALSA S.A.

Josué Arruá