Dr. Simón Rendón Romero
Tel. 021 339 8350 - Cel.: 0985 313 533
Email: Atencion@astelev.com.py
24 de mayo c/ Av. Gral. Santos N° 2721
Asunción - Paraguay

REGISTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - RAC

RAC Nro. Nº 0001311

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
24	03	22

Cliente: Juzgado de Primera Instancia Pto Casado

SOLICITADO EL:			ATENDIDO EL:		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO

INSTALACIÓN NRO:

Sector 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐

Inició	Finalizó
: Hs.	: Hs.

Diurno:07:30 a 19:30 ☐ Nocturno:19:30 a 07:30 ☐

ORIGEN DEL RAC: Cliente ☐ Oficina ☐ Radiomensaje ☐

MOTIVO: Preventivo ☑ Urgencia ☐ Correctivo ☐ Otros ☐

OPERATIVO: SI ☑ NO ☐ TRABAJO TERMINADO SI ☑ NO ☐

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / OBSERVACIONES: Se realizó una revisión general y mantenimiento preventivo al ascensor del lado público. En dicha revisión se obtuvo que se encuentra desgastado los sensores de reducción de velocidad, fisibles en el control. También la puerta de cabina tiene inconveniente en abrir por motivo de la fuente de operador se recomienda cambiar

MATERIALES UTILIZADOS / HORA PEDIDO DE MATERIALES

2 sensores magnético.
12 fusibles de 1A
fuente de operador

PODER JUDICIAL * REPUBLICA DEL PARAGUAY * SERVICIOS GENERALES * Circunscripción Judicial de Alto Paraguay *

Firma del Técnico: .....
Aclaración: Oliver Marín
Fecha: 24 / 03 / 22

Firma del Encargado: .....
Aclaración: Abg. Silvio Bogarin
Jefe Servicios Generales
Fecha: 24 / 03 / 22

10 Tal. De 50x3 N° Del 950 al 1450 - 16/07/2021

Escaneado con CamScanner

Astelev
De Simón Recalde Romero
Tel: 021.338 8360 - Cel.: 0985.313 633
Email: Atención@astelev.com.py
24 de mayo c/ Av. Gral. Santos N° 2721
Asunción - Paraguay

REGISTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - RAC

RAC Nro. Nº 0001312

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
24	03	22

Cliente: Juzgado de 1ra Instancia Pto Casado

SOLICITADO EL:			ATENDIDO EL:		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO

INSTALACIÓN NRO:

Inició	Finalizó
: Hs.	: Hs.

Sector 1 ☐ 2 ☑ 3 ☐

Diurno:07:30 a 19:30 ☐ Nocturno:19:30 a 07:30 ☐

ORIGEN DEL RAC: Cliente ☐ Oficina ☐ Radiomensaje ☐

MOTIVO: Preventivo ☑ Urgencia ☐ Correctivo ☐ Otros ☐

OPERATIVO: SI ☐ NO ☐ TRABAJO TERMINADO SI ☑ NO ☐

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / OBSERVACIONES: Se realizó un análisis y mantenimiento preventivo al ascensor del lado funcionario, en donde se obtuvo que se encuentra desgastado el limite final de carrera desgastado y los contactos de puerta de piso se recomienda cambiar

MATERIALES UTILIZADOS / HORA PEDIDO DE MATERIALES

- 3 contacto de puerta suit
- final de carrera

PODER JUDICIAL * Circunscripción Judicial de Alto Paraguay * SERVICIOS GENERALES REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Firma del Técnico: .....

Aclaración: Oliver Marín

Fecha: 24/03/22

Firma del Encargado: .....

Aclaración: Abg. Silvio Bogarin

Jefe Servicios Generales

Fecha: 24/03/22

10 Tal. De 50x3 N° Del 950 al 1450 - 16/07/2021

Escaneado con CamScanner