TEKOMBO'E HA MBA'EKUAA MOTENONDEHA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS	"Programa Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestión hasta los 5 años a nivel nacional. Alcance Ampliado." **GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL** PEDIDO DE PAGO A LA CONTRATISTA **PRO – 014**	**GCA S. A. SERVICIO DE INGENIERIA** Aparipy 1444 c/ Caaguazu Tel-FAX (021) 562062/3

NOTA SCC / LOTE 10 / CONTRATO N.º 35/2020

Asunción, 05 de agosto de 2021

MESA DE ENTRADA
CONVENIO UNCA-MEC
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Recibido por: Guillermo Acosta

DIA	MES	AÑO	HORA
05	08	2021	09:03

Señor:
Ing. Fredy Ramírez Villanueva
Coordinador General de Fiscalización
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ
Presente

A la atención de:
Coordinador de Fiscalización

Me dirijo a Usted, a fin de remitir el **Certificado N.º 4 de la Orden de Servicio N.º 2**, de las obras del **Lote N.º 10**, para su aprobación; y solicito, como adjudicatario del Lote mencionado, de la licitación pública nacional – LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN", sea tramitado por vuestra firma el pago correspondiente a dicho Certificado, de guaraníes **829.087.105 (OCHOCIENTOS VEINTI NUEVE MILLONES, OCHENTA Y SIETE MIL,CIENTO CINCO GUARANIES - IVA Incluido)**

Para los fines correspondientes se adjuntan los siguientes datos y documentos adjuntos

Datos

1	Objeto del Informe	Solicitud de Pago del Certificado 3. Orden de Servicio N.º 2
2	Contratista	**GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA**
3	N.º de Contrato	N.º 35/2020
4	Resolución de Adjudicación N.º	Resolución UEPP - MEC N.º 437/2020
5	Fecha de Contrato	11 de diciembre de 2020
6	Fecha de Orden de Servicio	08/04/2021
7	Descripción de la Obra	"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"
8	% de Avance Físico Financiero	45,86% (acumulado) – 21,03% (Del mes)
9	Plazo de Ejecución	**150 DIAS**
10	Monto del Contrato	**Gs. 6.331.382.849.-**

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

11	Monto Planilla Ejecutiva	Gs. 5.256.276.831.-
12	Monto Certificado acumulado	Gs.2.410.651.923.-
13	Monto Certificado en el mes	Gs. 1.105.449.474.-
14	Monto neto a pagar	Gs. **829.087.105.-**

Documentos

1	Nota de pedido de aprobación de Certificados de la Contratista a la Fiscalización – original
2	Planilla de Resumen de Certificados - Identificando Lote - N.° - mes (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado
3	Certificados – Identificando Lote - N.° - mes (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado
4	Acta de Mediciones de los rubros ejecutados en cada lote, identificando Lote- N.° - mes (Impreso y Digital en archivo editable)
5	Registro de Precipitaciones Diarias (DINAC), correspondientes al periodo de certificación. Original.
6	Cronograma Físico-Financiero – debidamente firmado
7	Cronograma de Avance de Obras y Curva de Avance de Obras. – debidamente firmado
8	Formulario FC N° 09- hoja de costos de inversiones del ministerio de hacienda-con firma del fiscal de obras y el representante legal de la fiscalizadora
9	Libro de Obra – foja correspondiente a la Contratante
10	Registro fotográfico de rubros ejecutados (en medio magnético-ordenado en una carpeta digital por institución)
11	Copia de pólizas vigentes (estar vigente al tiempo de procesar el pago por lo que se deberá prever dicho plazo)

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. German Flores Ozuna
Representante legal
GCA SA Servicio de Ingeniería Integral

HOJAS DE COSTO DE INVERSIÓN

FC Nº 9

Lugar: ÑEEMBUCU

Entidad	Ministerio de Educación y Ciencias
Unidad Jerarq.	Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Repartición	Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Dependencia	

Liquidación de Costos por Administración

Por Materiales Gs.	
Por Mano de Obra Gs.	
Por Gastos Indirectos Gs.	
Costo Total Gs.	

Por Construcción Gs.	5,256,276,831
Por Instalación en Gral. Gs.	
Por Equipam. En Gral Gs.	
Total Gral. De la Obra Gs.	5,256,276,831

Cuenta		
Sub. Cta.		

Obra	LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"
Proyecto Nº de Contrato	Contrato Nº 35/2020

Fecha de Iniciación	8/4/2021
Fecha de Terminación	4/9/2021

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1		FACTURA		Certificado Nº 04 Orden de Servicio Nº 02	LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - Contrato N° 35/2020	829,087,105
SON GUARANIES; Ochocientos Veinti Nueve Millones, Ochenta y Siete Mil, Ciento Cinco.- IVA INCLUIDO						829,087,105

Observación: **Monto Maximo del Contrato:** **6,331,382,849**

Ing. Fredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

Fiscal de Obras del MEC

Jefe de Dpto. de Patrimonio

Director de Area Responsable

Angel Rodriguez González
Rector

G C A S. A.
Servicio de Ingeniería Integral
Aparipy Nº 1.444 c/ Caaguazú
Tel/fax:(595-21)-552.207 – 562 062/3 E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay RUC: 80027085-1

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mitesvoleha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 04 JULIO 2021 **ORDEN DE SERVICIO N° 02**	**EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. INGENIERIA INTEGRAL** **LOTE 10 - CONTRATO N° 35/2020** **LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254**

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
A.1	CONTRATO	100.00%	6,331,382,849	435,330,033	4,820,946,798	5,256,276,831	24.83%	1,305,202,449	21.03%	1,105,449,474	45.86%	2,410,651,923
	Total por Obra - (A)	**100.00%**	**6,331,382,849**	**435,330,033**	**4,820,946,798**	**5,256,276,831**	**24.83%**	**1,305,202,449**	**21.03%**	**1,105,449,474**	**45.86%**	**2,410,651,923**

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100.00%	1,266,276,570				20.61%	261,040,490	17.46%	221,089,895	38.07%	482,130,385
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100.00%	262,813,842				24.83%	65,260,122	21.03%	55,272,474	45.86%	120,532,596
B.3	Otras deducciones		-					-	0.00%	-		-
	Total Deducciones - (B)		**1,529,090,411**					**326,300,612**		**276,362,369**		**602,662,981**
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								**Gs.**	**829,087,105**		
C.2	MULTAS								**Gs.**	**-**		
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)								**Gs.**	**829,087,105**		

SON GUARANIES: Ochocientos Veinti Nueve Millones, Ochenta y Siete Mil, Ciento Cinco.-

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

Arq. Oscar Ovelar
Director de Obras
G.C.A. S.A.

Arq. Oscar Ovelar
Director de Obra
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

Ingel Rodriguez González
Rector

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

Fiscal de Obras
UNCA - MEC

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
Aparipy Nº 1.444 c/ Caaguazú
Tel/fax:(595-21)-552.207 – 562 062/3 E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay RUC: 80027085-1

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 04	EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. INGENIERIA INTEGRAL
JULIO 2021	LOTE 10 - CONTRATO N° 36/2020
ORDEN DE SERVICIO N° 02	LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.264

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS											
1	Escuela Básica N° 130 Héroes de la Guerra del Chaco	100%	782,906,202	53,665,827	729,240,375	782,906,202	25.45%	199,228,447	18.23%	142,709,922	43.68%	341,938,369
2	Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi	100%	411,357,874	37,230,606	374,127,268	411,357,874	29.27%	120,423,469	27.38%	112,636,465	56.66%	233,059,934
3	Escuela Básica N° 578 Defensores del Chaco, Colegio Nacional San Lorenzo	100%	574,016,437	53,798,491	520,217,946	574,016,437	22.58%	129,634,638	23.08%	132,465,741	45.66%	262,100,379
4	Escuela Básica N° 1912 Don Isaac Ortiz	100%	569,446,059	38,711,113	530,734,946	569,446,059	24.74%	140,903,624	21.82%	124,259,710	46.57%	265,163,334
7	Escuela Básica N° 92 San Miguel	100%	338,866,504	30,594,521	308,271,983	338,866,504	10.73%	36,354,566	15.32%	51,904,233	26.05%	88,258,799
8	Escuela Básica N°428 Gral. Bernardino Caballero	100%	659,806,017	47,049,195	612,756,822	659,806,017	20.60%	135,913,834	17.95%	118,448,509	38.55%	254,362,343
9	Escuela Básica N° 93 Eloy Fariña Núñez	100%	392,408,737	32,041,798	360,366,939	392,408,737	26.42%	103,682,442	18.20%	71,406,094	44.62%	175,088,536
10	Escuela Básica N° 6478 Niño Jesús	100%	412,699,579	32,517,640	380,181,939	412,699,579	24.73%	102,079,165	23.75%	98,010,292	49.48%	200,089,457
11	Escuela Básica N° 85 Carlos Antonio López	100%	393,908,401	32,026,462	361,881,939	393,908,401	27.94%	110,045,411	28.40%	111,864,315	56.34%	221,909,726
12	Escuela Básica N° 581 Don José Luis Villalba	100%	425,401,551	47,124,283	378,277,268	425,401,551	30.23%	128,604,219	16.98%	72,241,242	47.21%	200,845,461
13	Colegio Nacional San Carlos	100%	295,459,470	30,570,097	264,889,373	295,459,470	33.28%	98,332,634	23.52%	69,502,951	56.80%	167,835,585
	Total por Obra - (A)	100%	5,256,276,831	435,330,033	4,820,946,798	5,256,276,831	24.83%	1,305,202,449	21.03%	1,105,449,474	45.86%	2,410,651,923

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.
Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

Arq. Oscar Ovelar
Director de Obras
G.C.A. S.A.
Arq. Oscar Ovelar
Director de Obra
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras
Fiscal de Obras
UNCA - MEC

Ángel Rodríguez González
Rector