CERTIFICADO DE OBRA Nº. 5

Obra: LPN Nº 12/19 CONTRATO Nº 118/2019 CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY - PLURIANUAL 2019 – 2020

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CONTRATISTA: CONSORCIO ÑANDE Y POTI
REPRESENTANTE LEGAL: ING. ENRIQUE IGNACIO VAZQUEZ GARCIA
OBRA: CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY.-

HOJA: 1/6
FECHA: 07/ 07/ 2020

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado Actual	4,80%
Ejecutado Anterior	28,37%
Ejecutado Acumulado	33,18%

Item	DESCRIPCION	UM.	CANTIDADES Según Contrato CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Presente Certificado (a) Cant.	%	Certificado Anterior (b) Cant.	%	Certificado Acumulado (a+b) Cant.	%	SALDOS Cant.	%	MONTO EN GUARANIES Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
1	Pórtico - Estructura de Hº Aº	m³	7,00	1.811.373	12.679.611	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	7,00	100%	0	0	0
2	Estructura Metálica, refuerzo inferior y superior con tubos cuadrados de 10x10 de 120mm esp. Con malla artistica para el soporte de las letras corporeas de PVC con iluminacion LEED, leyenda (ÑANDE RENDA - PLAYA ACARAY)	un	2,00	19.930.923	39.861.846	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2,00	100%	0	0	0
3	Estructura de HºAº (zapatas, vigas, losas, muro pantalla)	m³	34,00	1.815.505	61.727.170	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	34,00	100%	0	0	0
4	Diseño de corazon y letras corporeas segun diseño de HºAº con elaboracion de moldes de metal para cargado in situ	gl	1,00	10.308.843	10.308.843	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0	0	0
5	Replanteo y marcación	m²	3.446,00	1.516	5.224.136	0,00	0%	3.446,00	100%	3.446,00	100%	0,00	0%	0	5.224.136	5.224.136
6	Movimiento de Suelo / Relleno y compactación	m³	6.531,00	6.658	43.483.398	0,00	0%	6.531,00	100%	6.531,00	100%	0,00	0%	0	43.483.398	43.483.398
7	Pavimento petreo sobre tierra colorada previa preparación del terreno, con provisión y colocación de cordón de hormigon prefabricado	m²	9.000,00	60.608	545.472.000	360,00	4%	3.311,00	37%	3.671,00	41%	5.329,00	59%	21.818.880	200.673.088	222.491.968
8	Pavimento asfaltico de 80 kg/m2	m2	9.000,00	64.053	576.477.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.000,00	100%	0	0	0
9	Cordón cuneta de HºAº 10 cm de espesor	ml	1.865,00	74.797	139.496.405	0,00	0%	394,00	21%	394,00	21%	1.471,00	79%	0	29.470.018	29.470.018
10	Baden de hormigon armado (8 unidades)	m3	13,00	940.811	12.230.543	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	13,00	100%	0	0	0
11	Ciclovia - Replanteo y marcación	m²	1.500,00	1.516	2.274.000	0,00	0%	750,00	50%	750,00	50%	750,00	50%	0	1.137.000	1.137.000
12	Pavimento tipo asfalto	m²	1.500,00	64.053	96.079.500	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00	100%	0	0	0
13	Contrapiso de mezcla estabilizada de piedras trituradas 5ta y 6ta. espesor 10 cm compactado con maquina, posterior riego de liga con material bituminoso.	m²	1.400,00	79.726	111.616.400	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.400,00	100%	0	0	0
14	Cordón de terminación , incluye soporte y relleno	ml	1.600,00	38.569	61.710.400	0,00	0%	260,00	16%	260,00	16%	1.340,00	84%	0	10.027.940	10.027.940
15	Empastado	m²	1.500,00	239.210	358.815.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00	100%	0	0	0
16	Jardines con plantas exoticas con Palmeras de 3 m (200 unidades)	un	100,00	621.238	62.823.800	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100,00	100%	0	0	0
17	Carga de abono, y emparejado. incluye relleno con tierra suelta para conformación de taludes	m²	1.000,00	90.915	90.915.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	100%	0	0	0
18	Caminero de 0,40 x 0,40 previa base de hormigón de cascotes espesor 10 cm sobre suelo (pb 55000 Gs) y posterior carpeta de regulariz. mortero 1:3 con aditivo puente adherente Hormifix 34.000 Gs m2) con muro de nivelacion de ladrillo comun de 0 30 revocado en ambos extremos incluye material y M O	m2	1.520,00	541.345	822.844.400	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.520,00	100%	0	0	0
19	Superficie de piso podo táctil para invidentes, de 0,30 x 0,30	m2	250,00	122.074	30.518.500	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	250,00	100%	0	0	0
20	Rampa de cruce peatonal incluye pintura	un	15,00	206.112	3.091.680	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	15,00	100%	0	0	0
	MONTO PARCIAL				3.086.947.752									21.818.880	290.015.580	311.834.460

Consorcio Ñande Ypoti
RUC: 80116367-3

Mariela Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Jefe de Planificación y Proyecto
Municipalidad C.D.E.

Stefany Jacqueline Garcete Benitez
Ingeniera
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E.

Oscar Jover Ortiz
Asesor de Obras

CERTIFICADO DE OBRA Nº. 5

Obra: LPN Nº 12/19 CONTRATO Nº 118/2019 CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY - PLURIANUAL 2019 – 2020

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CONTRATISTA: CONSORCIO ÑANDE Y POTI — HOJA: 2/6

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ENRIQUE IGNACIO VAZQUEZ GARCIA — FECHA: 07/ 07/ 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY.-

			CANTIDADES									SALDOS		MONTO EN GUARANIES		
			Según Contrato			Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)				Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
Item	DESCRIPCION	UM.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%			
21	Playa - Marcacion y replanteo	m²	13.050,00	1.516	19.783.800	0,00	0%	13.050,00	100%	13.050,00	100%	0,00	0%	0	19.783.800	19.783.800
22	Tratamiento del lecho fangoso del lago con la colocación de muro de gaviones y geotectil de 200gs de 1x2x1 con relleno de piedra basáltica, alt. 2mts.	un	800,00	593.689	474.951.200	320,00	40%	320,00	40%	640,00	80%	160,00	20%	189.980.480	189.980.480	379.960.960
23	Playa de arena, mediante el relleno de arena lavada esp. 1m por medio de refulado, con un ancho d 35 mts desde el muro de gaviones en todo el perimetro de la costa	m³	28.000,00	114.665	3.210.620.000	0,00	0%	14.085,9917	50%	14.085,9917	50%	13.914,01	50%	0	1.615.170.238	1.615.170.238
24	Regularización de terreno mediante el desmonte de 40cm de suelo con superficie organica en toda el area de colocación de arena	m3	11.200,00	6.887	77.134.400	0,00	0%	11.200,00	100%	11.200,00	100%	0,00	0%	0	77.134.400	77.134.400
25	Playa escalonada de mamp de ladrillo com. de 0,15 2.045 ml de perimet, contrapiso de Hº de cascotes esp. 10cm sobre suelo compactado 1.820m2, con rampa y camin. de HºAº pend oblig. de 8% 100m3, incl desmonte, relleno y nivel. del suelo post compact para la elaborac de playa escalonada	m²	2.850,00	225.905	643.829.250	0,00	0%	285,00	10%	285,00	10%	2.565,00	90%	0	64.382.925	64.382.925
26	Boyas indicativas	un	80,00	413.241	33.059.280	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	80,00	100%	0	0	0
27	Aparca bicicleta: Conjunto de diez barras	un	6,00	1.170.850	7.025.100	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	6,00	100%	0	0	0
28	Bancos de Hº Aº de 50 cm de ancho c/ 6 cm de espesor y 2 m de largo (según diseño)	un	150,00	471.095	70.664.250	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	150,00	100%	0	0	0
29	Basurero de Hº Aº (según diseño)	un	80,00	650.256	52.020.480	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	80,00	100%	0	0	0
30	Barandas Peatonales c/ caños galvanizados 2" de 1 m de altura	ml	140,00	400.844	56.118.160	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	140,00	100%	0	0	0
31	Porta hamacas, estructura de metal de caños de 100 x 100 mm de 2 mm de espesor, con soldadura eléctrica y anillos de acero de 10 mm y 5 cm de diámetro	un	35,00	5.530.542	193.568.970	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	35,00	100%	0	0	0
32	Replanteo y marcación	m²	700,00	1.516	1.061.200	0,00	0%	700,00	100%	700,00	100%	0,00	0%	0	1.061.200	1.061.200
33	Relleno y compactación	m³	300,00	82.648	24.794.400	0,00	0%	150,00	50%	150,00	50%	150,00	50%	0	12.397.200	12.397.200
34	Piso granitico antideslizante reconstituido, sobre Hº de cascotes y carpeta 1:3 con aditivo puente adherente Hormifix	m²	300,00	151.522	45.456.600	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	300,00	100%	0	0	0
35	Estructura de Hº	m³	35,00	761.741	26.660.935	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	35,00	100%	0	0	0
36	Plantacion de cesped esmeralda	m²	550,00	7.163	3.939.650	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	550,00	100%	0	0	0
37	Elaboración de pista de Skate con siete tipos de obstaculos según diseño, con piso alizado de Hº (hecho a maquina) con tratamiento hidrofugo, estructura de HºAº y mampostería de ladrillo común revocado, barandas con caños galvanizados de 2" según especificación tecnica	m²	250,00	283.759	70.939.750	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	250,00	100%	0	0	0
38	Sector Canchas de Voley - Marcación y replanteo	m²	500,00	1.516	758.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	100%	0	0	0
39	Instalacion de Caño Galvanizado de 4" para colocación de red para voley	un	2,00	895.356	1.790.712	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2,00	100%	0	0	0
40	Base de Hº para soporte de caño galvanizado	m³	1,00	1.465.628	1.465.628	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0	0	0
	MONTO PARCIAL				**8.015.641.765**									189.980.480	1.979.910.243	2.169.890.723

Consorcio Ñande Ypoti
RUC: 80110367-3

Mariene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Jefe de Planificación y Proyecto
Municipalidad C.D.E.

Stefany Jacqueline Garcete Benítez
Ingeniera
Director de Área Urbana
Municipalidad C.D.E.

Oscar Jover Ortiz
Asesor de Obras

PAGADO 13 AGO 2020 MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

00000389

CERTIFICADO DE OBRA Nº. 5

Obra: LPN Nº 12/19 CONTRATO Nº 118/2019 CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY - PLURIANUAL 2019 – 2020

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

HOJA: 3/6

CONTRATISTA: CONSORCIO ÑANDE Y POTI

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ENRIQUE IGNACIO VAZQUEZ GARCIA

OBRA: CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY.-

FECHA: 07/ 07/ 2020

			CANTIDADES									SALDOS		MONTO EN GUARANIES		
			Según Contrato			Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)						
Item	DESCRIPCION	UM.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
41	Area Infantil y Gimnasia - Replanteo y marcación	m²	150,00	1.516	227.400	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	150,00	100%	0	0	0
42	Piso alisada de HºAº	m²	75,00	125.901	9.442.575	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	75,00	100%	0	0	0
43	Pasto sintético incluye preparación de suelo	m²	75,00	172.184	12.913.800	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	75,00	100%	0	0	0
44	Equipos de gimnasia para exteriores segun diseño y anclados al piso según especificaciones técnicas del fabricante	un	30,00	5.716.501	171.495.030	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	30,00	100%	0	0	0
45	Parque infantil según diseño	gl	1,00	50.066.300	50.066.300	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0	0	0
46	Construcción de torre de 5,30m de altura, de metal c/caño cuadrado 100x100, 50x50 y 50 x 20 de 2 mm de espesor, con cobertura de fibra de cemento y piso de goma antideslizante.	un	4,00	13.499.206	53.996.824	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4,00	100%	0	0	0
47	Replanteo y marcación - Baños	m²	400,00	1.516	606.400	0,00	0%	400,00	100%	400,00	100%	0,00	0%	0	606.400	606.400
48	Zapatas	m³	10,00	1.811.373	18.113.730	0,00	0%	10,00	100%	10,00	100%	0,00	0%	0	18.113.730	18.113.730
49	Vigas inferiores de HºAº 0,15 x 0,50	m³	13,00	1.878.869	24.425.297	0,00	0%	13,00	100%	13,00	100%	0,00	0%	0	24.425.297	24.425.297
50	Vigas superiores HºAº 0,15 x 0,50	m³	13,00	1.885.756	24.514.828	0,00	0%	13,00	100%	13,00	100%	0,00	0%	0	24.514.828	24.514.828
51	Pilar de Ha 0,15x0,30	m³	5,00	2.011.106	10.055.530	0,00	0%	5,00	100%	5,00	100%	0,00	0%	0	10.055.530	10.055.530
52	Losa de HºAº	m³	13,00	1.611.640	20.951.320	0,00	0%	6,50	50%	6,50	50%	6,50	50%	0	10.475.660	10.475.660
53	Relleno y apisonado	m³	663,00	39.947	26.484.861	0,00	0%	530,40	80%	530,40	80%	132,60	20%	0	21.187.889	21.187.889
54	Muro de nivelación con mampostería de ladrillo común de 0,30, altura de 0,50	m²	38,00	171.220	6.506.360	0,00	0%	38,00	100%	38,00	100%	0,00	0%	0	6.506.360	6.506.360
55	Aislación de losa con revoque hidrofugo y sellado con membrana liquida	m²	500,00	39.258	19.629.000	0,00	0%	250,00	50%	250,00	50%	250,00	50%	0	9.814.500	9.814.500
56	Mampostería de ladrillo hueco de 0,15	m²	450,00	67.964	30.583.800	0,00	0%	423,00	94%	423,00	94%	27,00	6%	0	28.748.772	28.748.772
57	Ladrillo en panderete de ladrillo común de 0,08	m2	41,00	45.760	1.876.160	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	41,00	100%	0	0	0
58	Revoque interior - exterior	m²	766,00	34.437	26.378.742	0,00	0%	536,20	70%	536,20	70%	229,80	30%	0	18.465.119	18.465.119
59	Contrapiso de cascotes de hormigón	m²	500,00	39.947	19.973.500	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	100%	0	0	0
60	Carpeta para piso	m²	500,00	26.861	13.430.500	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	100%	0	0	0
61	Colocación de piso cerámico	m²	500,00	79.824	39.912.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	100%	0	0	0
62	Colocación de azulejo	m²	481,00	73.213	35.215.453	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	481,00	100%	0	0	0
63	Colocación de zócalo	ml	200,00	39.726	7.945.200	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	200,00	100%	0	0	0
64	Envarillados bajo aberturas de 2 º 8 por hiladas	ml	85,00	24.243	2.060.655	0,00	0%	85,00	100%	85,00	100%	0,00	0%	0	2.060.655	2.060.655
65	Canal de desagüe con tapa rejilla reforzada con ángulos, incluye caños de salidas	ml	89,00	152.210	13.546.690	89,00	100%	0,00	0%	89,00	100%	0,00	0%	13.546.690	0	13.546.690
66	Trabajos de plomería en general con materiales incluidos	gl	1,00	34.436.750	34.436.750	0,50	50%	0,00	0%	0,50	50%	0,50	50%	17.218.375	0	17.218.375
67	Artefactos sanitarios, griferías, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos	gl	1,00	75.760.850	75.760.850	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0	0	0
68	Construcción de campo de filtración posterior al tratamiento de aguas negras por sistema de decantación, registro de inspección 1,00x0,50 de ladrillo común de 0,15 con revoque hidrofugo (cerezita) caños de 100 mm geoperforados para drenaje	un	2,00	13.223.712	26.447.424	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2,00	100%	0	0	0
69	Conexión de desagüe cloacal a cámara séptica con sistema de decantación (de 1,50x 2,00 prof. 2,00)con tapa individual de HºA esp. 10cm y tapas de inspección de 60x60. Estructura de HºA	un	2,00	23.416.990	46.833.980	0,00	0%	1,00	50%	1,00	50%	1,00	50%	0	23.416.990	23.416.990
	MONTO PARCIAL				824.731.049									30.765.065	198.391.731	229.156.795

Consorcio Ñande Ypoti
RUC: 80110367-3

Madlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Jefa de Planificación y Proyecto
Municipalidad C.D.E.

Ciudad del Este Municipalidad
Div. Planificación

Ciudad del Este Municipalidad
Dirección de Ingeniería

Oscar Jover Ortiz
Asesor de Obras

CERTIFICADO DE OBRA Nº. 5

Obra: LPN Nº 12/19 CONTRATO Nº 118/2019 CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY - PLURIANUAL 2019 – 2020

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

HOJA: 4/6

CONTRATISTA: CONSORCIO ÑANDE Y POTI

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ENRIQUE IGNACIO VAZQUEZ GARCIA

OBRA: CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY.-

FECHA: 07/ 07/ 2020

			CANTIDADES									SALDOS		MONTO EN GUARANIES		
			Según Contrato			Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)						
Item	DESCRIPCION	UM.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
70	Puerta interna tipo placa 0,80x2,10 con marco, contramarco, herrajes y cerradura	un	8,00	651.199	5.209.592	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8,00	100%	0	0	0
71	Puerta interna tipo placa batiente 0,60x2,10 con marco	un	28,00	545.478	15.273.384	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	28,00	100%	0	0	0
72	Ventanas de vidrios templados	m²	43,00	757.609	32.577.187	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	43,00	100%	0	0	0
73	Pintura de paredes al látex c/base enduido	m²	500,00	30.046	15.023.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	100%	0	0	0
74	Pintura de aberturas de madera con pintura sintética	m²	17,00	28.589	486.013	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	17,00	100%	0	0	0
75	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m²	43,00	33.679	1.448.197	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	43,00	100%	0	0	0
76	Mesada de mamposteria con revestimiento	m2	18,00	757.609	13.636.962	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	18,00	100%	0	0	0
77	Caños PVC de 100 mm para desagüe pluvial de la cobertura	ml	42,00	48.390	2.032.380	42,00	100%	0,00	0%	42,00	100%	0,00	0%	2.032.380	0	2.032.380
78	Registro de desagüe pluvial tapa ciega 30x30	un	12,00	145.323	1.743.876	12,00	100%	0,00	0%	12,00	100%	0,00	0%	1.743.876	0	1.743.876
79	Caños PVC de 100 mm para desagüe pluvial (subterráneo)	ml	72,00	43.390	3.124.080	72,00	100%	0,00	0%	72,00	100%	0,00	0%	3.124.080	0	3.124.080
80	Cartel de obras	un	2,00	1.198.399	2.396.798	0,00	0%	2,00	100%	2,00	100%	0,00	0%	0	2.396.798	2.396.798
81	Señalización vertical	m2	30,00	826.482	24.794.460	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	30,00	100%	0	0	0
82	Señalización horizontal	m2	450,00	84.026	37.811.700	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	450,00	100%	0	0	0
83	Puesto de Distribucion en Media Tension con Transformador Tipo PDLS de 200 KVA	gl	1,00	89.604.424	89.604.424	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0	0	0
84	Tablero General de Distribucion en Baja Tension, con Banco de Capacitor Automatico.	gl	1,00	18.458.098	18.458.098	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0	0	0
85	Excavacion de Zanja en Suelo Normal 35cm de Ancho y 60cm de profundidad.	ml	2400,00	16.530	39.672.000	288,00	12%	0,00	0%	288,00	12%	2.112,00	88%	4.760.640	0	4.760.640
86	Provision y Colocacion de Cañeria PEAD de 2pulg.	ml	2400,00	15.416	36.998.400	144,00	6%	0,00	0%	144,00	6%	2.256,00	94%	2.219.904	0	2.219.904
87	Provision y Colocacion de Cañeria PEAD de 1 1/2 pulg.	ml	1200,00	15.152	18.182.400	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.200,00	100%	0	0	0
88	Provision y Colocacion de Colchon de Arena, Proteccion Mecanica de HºAº, Relleno y Compactacion de Zanja 30x60cm	ml	2400,00	20.662	49.588.800	144,00	6%	0,00	0%	144,00	6%	2.256,00	94%	2.975.328	0	2.975.328
89	Provision y Colocacion de Registro de HoAo Pre Fabricados de 60cmx60cmx70cm, Tapa de HºAº	un	12,00	702.510	8.430.120	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	12,00	100%	0	0	0
90	Provision y Colocacion de Registro de HºAº Pre Fabricados de 30cmx30cmx60cm, Tapa de HoAo.	un	180,00	399.460	71.903.880	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	180,00	100%	0	0	0
91	Provision y Colocacion de Cable NYY 1x35mm, 1KV	ml	2900,00	22.729	65.914.100	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.900,00	100%	0	0	0
92	Provision y Colocacion de Cable NYY 1x16mm, 1KV	ml	880,00	11.708	10.303.040	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	880,00	100%	0	0	0
93	Provision y Colocacion de Cable NYY 1x10mm, 1KV	ml	3600,00	10.084	36.302.400	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.600,00	100%	0	0	0
94	Provision y Colocacion de Cable NYY 4x6mm, 1KV	ml	400,00	9.642	3.856.800	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	400,00	100%	0	0	0
95	Provision y Colocacion de Cable NYY 2x6mm, 1KV	ml	240,00	8.954	2.148.960	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	240,00	100%	0	0	0
96	Provision y Colocacion de Cable NYY 3x2.5mm, 1KV	ml	3000,00	8.318	24.954.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00	100%	0	0	0
97	Provision y Colocacion de Cable Cobre desnudo 1x16mm	ml	3600,00	11.192	40.291.200	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.600,00	100%	0	0	0
98	Provision y Colocacion de Tableros Seccionales de Cargas, TS01, TS02 y Tablero de Anfiteatro, con Cableado interno, Base de HºAº	gl	1,00	9.510.450	9.510.450	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0	0	0
99	Provision y Colocacion Luminarias LED 3x1x100 Watts, Poste Metalico 5mt. Base de HºAº.	un	100,00	1.904.599	190.459.900	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100,00	100%	0	0	0
100	Provision y Colocacion Luminarias LED Proyector 2x1 200 Watts Poste Metalico 10mt. Base de HºAº	un	8,00	2.764.583	22.116.664	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8,00	100%	0	0	0
	MONTO PARCIAL				894.253.265									16.856.208	2.396.798	19.253.006

Consorcio Ñande Ypoti
RUC: 80110367-3

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Jefe de Planificación y Proyecto
Municipalidad C.D.E.

Ingeniera
Directora de Area Urbana
Municipalidad C.D.E

Oscar Jover Ortiz
Asesor de Obras

CERTIFICADO DE OBRA Nº. 5

Obra: LPN Nº 12/19 CONTRATO Nº 118/2019 CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY - PLURIANUAL 2019 – 2020

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CONTRATISTA: CONSORCIO ÑANDE Y POTI — **HOJA: 5/6**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ENRIQUE IGNACIO VAZQUEZ GARCIA — **FECHA: 07/ 07/ 2020**

OBRA: CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY.-

			CANTIDADES									SALDOS		MONTO EN GUARANIES		
			Según Contrato			Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)						
Item	DESCRIPCION	UM.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
101	Provision y Colocacion Luminarias LED 1x100 Watts, Poste Metalico 2,90mt, Base de HºAº	un	80,00	1.309.195	104.735.600	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	80,00	100%	0	0	0
102	Elemento Alegorico AMO CDE - Instalacion Electrica	gl	1,00	1.721.838	1.721.838	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0	0	0
103	Provision y Colocacion de Tablero Electrico Embutido para 6 Llaves, con Llave General de 3x25A, Cableado y Llave de Corte Seccionales	un	2,00	626.749	1.253.498	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2,00	100%	0	0	0
104	Provision y Colocacion de Linea de Iluminacion, con Cable Multifilar de 4mm y 2mm, en Cañeria Corrugada de 3/4pul, Cajas de Conexion, Punto de encedido.	un	14,00	168.051	2.352.714	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	14,00	100%	0	0	0
105	Provision y Colocacion de Linea electrica de Tomas Monofasicas 10 Amper, con Cable Multifilar de 4mm, en Cañeria Corrugada de 3/4pul, Cajas de Conexión, Punto de Tomas.	un	16,00	151.522	2.424.352	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	16,00	100%	0	0	0
106	Provision y Colocacion de Luminaria LED Sobre Poner de 24 Watts, Luz Blanca.	un	30,00	103.310	3.099.300	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	30,00	100%	0	0	0
107	Provision y Colocacion de Luminaria LED Sobre Poner de 40 Watts, Luz Blanca.	un	52,00	247.945	12.893.140	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	52,00	100%	0	0	0
108	Portico de Acceso - Instalacion Electrica	gl	1,00	1.584.091	1.584.091	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0	0	0
109	Demolición de Pavimentos	m3	0,11	1.034.480	113.793	0,00	0%	0,11	100%	0,11	100%	0,00	0%	0	113.793	113.793
110	Excavación entre 0 y 3,50 m	m³	1.910,00	55.099	105.239.090	0,00	0%	1.910,00	100%	1.910,00	100%	0,00	0%	0	105.239.090	105.239.090
111	Excavación a mano para Conformación de Apoyos Tipo B	m³	146,80	55.099	8.088.533	0,00	0%	146,800	100%	146,80	100%	0,00	0%	0	8.088.533	8.088.533
112	Relleno con Material Seleccionado Proveniente de La Excavación	m³	627,75	82.648	51.882.282	0,00	0%	627,75	100%	627,75	100%	0,00	0%	0	51.882.282	51.882.282
113	Relleno con Material Proveniente de La Excavación	m³	1.232,00	82.648	101.822.336	0,00	0%	1.232,00	100%	1.232,00	100%	0,00	0%	0	101.822.336	101.822.336
114	Relleno con Piedra Picada para SubBase de Bocas de Visita	m³	5,29	281.004	1.486.511	0,7446	14%	3,7900	72%	4,5346	86%	0,7554	14%	209.236	1.065.005	1.274.241
115	Colchon de arena para apoyos de tuberias	m3	687,60	82.648	56.828.765	0,00	0%	687,60	100%	687,60	100%	0,00	0%	0	56.828.765	56.828.765
116	concreto para construccion de cunetas	m3	177,87	1.267.934	229.084.821	0,00	0%	22,23	12%	22,23	12%	155,64	88%	0	28.630.773	28.630.773
117	Concreto en Apoyos de Tuberias y Base de Bocas de Visita	m³	15,876	1.377.470	21.868.714	4,750	30%	11,1260	70%	15,876	100%	0,00	0%	6.542.983	15.325.731	21.868.714
118	Caja de HºAº 1,00 x 1,00 x 2,00 prof. y 10 cm de esp. con tapa metalica fundido para visita de 0,60 Ø	un	34,00	1.023.273	34.791.282	8,9998	26%	0,00	0%	8,9998	26%	25,00020	74%	9.209.252	0	9.209.252
119	Tuberia Concreto Clase IV - 40 cm	ml	780,00	287.891	224.554.980	280,80	36%	0,00	0%	280,80	36%	499,20	64%	80.839.793	0	80.839.793
120	Tuberia Concreto Clase IV - 80 cm	ml	1.080,00	460.075	496.881.000	302,40	28%	777,60	72%	1.080,00	100%	0,00	0%	139.126.680	357.754.320	496.881.000
121	Caja de HºAº con malla electrosoldada 2,00 x 1,50 x 2,00 y 0,10cm de esp. con boca de desague de 1,50 x 0,20 con tapa de rejilla metalica de planchuelas de 25cm	un	26,00	5.004.348	130.113.048	6,0008	23%	0,00	0%	6,0008	23%	19,9992	77%	30.030.091	0	30.030.091
122	Colector final de HºAº cargado in situ, con tapa de inspeccion de 0,60 x 0,60 de 1,50 x 2,00 x 2,00, con filtro metalico de alambre galvanizado de 10mm para trampa de basuras pequeñas, con recepcion de alcantarillado de 0,80cm de diametro y salida de 5 tubos de 150mm perfectamente adosado al concreto	un	1,00	9.917.784	9.917.784	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	9.917.784	0	9.917.784
	MONTO PARCIAL				1.602.737.471									275.875.818	726.750.628	1.002.626.446

Consorcio Ñande Ypoti
RUC: 80110367-3

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
13 AGO 2020

Mariene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Jefe de Planificación y Proyecto
Municipalidad C.D.E.

Ing. Jackeline Garcete Benitez
Ingeniera
Directora de Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

Oscar Jover Ortiz
Asesor de Obras

CERTIFICADO DE.OBRA Nº. 5

Obra: LPN Nº 12/19 CONTRATO Nº 118/2019 CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY - PLURIANUAL 2019 – 2020

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CONTRATISTA: CONSORCIO ÑANDE Y POTI

HOJA: 6/6

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ENRIQUE IGNACIO VAZQUEZ GARCIA

FECHA: 07/ 07/ 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY.-

			CANTIDADES									SALDOS		MONTO EN GUARANIES		
			Según Contrato			Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)						
Item	DESCRIPCION	UM.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
123	Salida reducida del colector final con caños de PVC de desague pluvial SR de 150mm, incluye mano de obra	un	30,00	247.945	7.438.350	30,00	100%	0,00	0%	30,00	100%	0,00	0%	7.438.350	0	7.438.350
124	Pozo artesiano	un	1,00	39.257.895	39.257.895	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0,00	0%	0	39.257.895	39.257.895
125	Equipamiento electromecánico	un	1,00	8.953.555	8.953.555	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0,00	0%	0	8.953.555	8.953.555
126	Cañerías para conexión del pozo artesiano	ml	700,00	20.662	14.463.400	231,00	33%	0,00	0%	231,00	33%	469,00	67%	4.772.922	0	4.772.922
127	Tanque metálico	un	1,00	30.304.340	30.304.340	0,20	20%	0,80	80%	1,00	100%	0,00	0%	6.060.868	24.243.472	30.304.340
	MONTO PARCIAL				100.417.540									18.272.140	72.454.922	90.727.062
	TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO				11.524.728.822									553.568.591	3.269.919.902	3.823.488.493

TOTAL CERTIFICADO - IVA INCLUIDO GS.	553.568.591
DEVOLUCION DE ANTICIPO 10%	55.356.859
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	27.678.430
TOTAL CERTIFICADO Nº 5 GS.	470.533.302

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOS.-------

Consorcio Ñande Ypoti
RUC: 80110367-3

Ciudad del Este Municipio
Div. Planificación y Proyecto

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Jefe de Planificación y Proyecto
Municipalidad C.D.E.

Ciudad del Este Municipio
Dirección de Área Urbana

Ing. Garcete Benitez
Ingeniera
Jefe de Area Urbana
M.C.D.E.

Oscar Jover Ortiz
Asesor de Obras

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
13 AGO 2020
PAGADO

3 de 17 (G)

CONSORCIO ÑANDE Y POTI

Construcciones de Ingeniería Civil y Arquitectura

Cel: (0985) 434 148 - (0975) 601 250
Ruta Internacional Nº 2 - Mcal. José Félix Estigarribia Km 18 lado Acaray
Minga Guazú - Alto Paraná - Py.

TIMBRADO Nº 13870243
Fecha Inicio Vigencia 14/01/2020
Fecha Fin de Vigencia 31/01/2021
RUC: 80.110.367 - 3
FACTURA
N° 001 - 001 0000014

Fecha, 7 de Agosto de 20 20
Señor (es): Municipalidad Ciudad del Este
Dirección:
Cond. de Venta: Contado [ ] Crédito [X]
C.I. o RUC: 800.0881-6
Nota de remisión N°

CANT.	CLASE DE MERCADERIAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Por Certificado Nº 5 de la obra - Construcción de Costanera Ñande Reyda, Km.8 Acaray, s/ Contrato Nº 118/2019. LPN Nº 12/19.				0000036
	Certificado Nº 5	₲ 553.568.591			
	Dev. Anticipo 10%	₲ 55.356.859			
	Ret. Caución 5%	₲ 27.678.430			
	Neto a cobrar	₲ 470.533.302			498.211.732
	VALOR PARCIAL				498.211.732

TOTAL A PAGAR: Cuatrocientos Noventa y Ocho Millones Doscientos Once Mil Setecientos Treinta y Dos Gs. 498.211.732

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%): (10%): 45.291.976 **TOTAL IVA:** 45.291.976

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
13 AGO 2020
TESORERIA
PAGADO

AVENIDA de Juan Torres / R.U.C. 3188231-5 / Habil. Nº 1285
Tel. 202891 / Villarrica 38 e/Francia y Antequera / Enc.

Cantidad impresa 01 tal. del 001 al 050

ORIGINAL: COMPRADOR
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD
(no válido para crédito fiscal)

Lote 4071035417 , Cons.: 1

SET TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270101718204

FECHA 26/08/2020

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80110367	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	3	CONSORCIO ÑANDE Y POTI

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 26/09/2020

NÚMERO DE CONTROL : 8D0F08C0

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271801103678D0F08C0

00000397

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

13 AGO 2020

TESORERIA PAGADO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 1887613

NRO. CERTIFICADO: 270598

FECHA EMISION: 26-08-2020

VENCIMIENTO: 31-12-2020

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80110367

Nro. Certificado: 270598

Razon Social: CONSORCIO ÑANDE Y POTI

Actividad(es): CONSTRUCION DE PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL NCP

Fecha de Inscripcion: 04-03-2020

Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0906-82-0008 -

00000398

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
13 AGO 2020
TESORERIA
PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

[illegible]

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL [illegible]
en la gestión de los talentos [illegible]

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

CONSORCIO ÑANDE Y POTI

RUC

80110367-3

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 368926 / CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM 8 ACARAY

Monto del contrato

11.524.728.822

Año: 2020 **Periodo:** Febrero

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
SERVINCO PARAGUAY S.A		80092990-0				

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Abog. Antonio Rubén Velázquez
Secretario General

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
24 FEB 2020
TESORERIA
PAGADO

00000000

Usuario Impresión: 4325505-1116

Fecha Impresión: 12/02