MEMORANDUM

A: ING. CARLOS ARRECHEA, Gobernador de Misiones

PARA: LIC. AGUSTIN BARRETO, SECRETARIO DE OBRAS

Referencia: Certificación de Obras –CERTIFICADO 04

FECHA< 31 DE MAYO DE 2021

CC: Lic. MIGUEL LOPEZ

Adjunto van las planillas de certificación de obra 0 , CONTRATO NO. 26/2020 Informe mensual de obra, registro ejecutadas por la empresa CONTRATISTA EDGAR MEZA;
OBRA: CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL DE CERRO COSTA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA

Hemos verificado y constatado el avance de las obras, según las especificaciones técnicas y encontramos un avance acumulado del 1005 %. Se adjuntan informe 04 y planillas.

La fiscalización recomienda la aprobación de la certificación de este lote para el pago correspondiente.

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Fiscalización de Obras

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

Arq. Norma Medina

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

CERTIFICADO N°4

CONTRATO Nº 026/2020

OBRA: CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL DE CERRO COSTA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA

CONTRATISTA: EDGAR MEZA

FECHA: 24 DE MAYO DE 2021

RESUMEN DE LOS CERTIFICADOS - CONTRATO Nº 26/2019

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CERTIFICADO 1	CERTIFICADO 2	CERTIFICADO 3	CERTIFICADO 4	ACUMULADO	AVANCE %
1	CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL DE CERRO COSTA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA SANTA MARIA	GL	1	167.173.210	167.173.210	5.749.999	30.048.815	10.332.117	121.042.278	167.173.210	100,00%
	PRECIO TOTAL EN GUARANIES I.V.A. INCLUIDO				167.173.210	5.749.999	30.048.815	10.332.117	121.042.278	167.173.210	100,00%

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N° 1	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	167.173.210
MONTO DEL PRIMER CERTIFICADO	5.749.999
DESCUENTO FONDO DE REPARO (5% DE LA CERTIFICACIÓN)	287.500
TOTAL A PAGAR	5.462.499

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N° 1 - 28 DICIEMBRE DE 2020		
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	1,00	167.173.210
MONTO TOTAL DE FACTURAS ACOMPAÑADAS POR ACOPIO DE MATERIALES	26,47	44.250.000
MONTO DEL PRIMER CERTIFICADO	3,44	5.749.999
SUB TOTAL		49.999.999
DESCUENTO FONDO DE REPARA (5% DE LA CERTIFICACIÓN DE OBRA	0,05	287.500
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO + MATERIALES ACOPIADOS		49.712.499

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N° 2 - ENERO DE 2021		
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	100,00%	167.173.210
MONTO DEL SEGUNDO CERTIFICADO	17,97%	30.048.815
DESCUENTO DE ANTICIPO POR ACOPIO DE MATERIALES	17,97%	5.401.172
DESCUENTO FONDO DE REPARA (5% DE LA CERTIFICACIÓN)	5,00%	1.502.441
TOTAL A COBRAR SEGÚN CERTIFICADO POR OBRA EJECUTADA		20.594.650

GOBERNACIÓN DE MISIONES · SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ·

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

EDGAR MEZA
CONSTRUCCIONES
RUC: 3.796.846-7
Santa Rosa - Misiones

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N° 3 - FEBRERO DE 2021		
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	100,00%	167.173.210
MONTO DEL TERCER CERTIFICADO	6,18%	10.332.117
DESCUENTO DE ANTICIPO POR ACOPIO DE MATERIALES	6,18%	638.575
DESCUENTO FONDO DE REPARA (5% DE LA CERTIFICACIÓN)	5,00%	516.606
TOTAL A COBRAR SEGÚN CERTIFICADO POR OBRA EJECUTADA		9.176.936

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N° 4 - MAYO DE 2021		
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA		167.173.210
MONTO DEL CUARTO CERTIFICADO		121.042.278
DESCUENTO FINAL DE ANTICIPO POR ACOPIO DE MATERIALES		38.210.253
DESCUENTO FONDO DE REPARA (5% DE LA CERTIFICACIÓN)	5,00%	6.052.114
TOTAL A COBRAR SEGÚN CERTIFICADO POR OBRA EJECUTADA		76.779.911

EDGAR ATILIO MEZA ENCISO.-
CONTRATISTA

EDGAR MEZA
CONSTRUCCIONES
RUC: 3.796.846-7
Santa Rosa - Misiones

ARQ. NORMA MEDINA
FISCALIZACION

GOBERNACION DE MISIONES
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

LIC. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

CERTIFICADO N° 4

CONTRATO Nº 026/2020

OBRA: CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL CERRO COSTA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA con ID: 385898

CONTRATISTA: EDGAR MEZA

FECHA: 24 DE MAYO DE 2021

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO			AVANCE %
Ítem	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL DE CERRO COSTA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA	Unidad	1									
1.1	Preparación de la obra											
1.1.1	a- Limpieza y preparación del terreno	gl	1	941.091	941.091	1,00		1,00	941.091	0	941.091	100,00%
1.1.2	b- Replanteo	m2	123,86	6.931	858.474	123,86		123,86	858.474	0	858.474	100,00%
1.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	7,71	384.814	2.966.916	7,71		7,71	2.966.916	0	2.966.916	100,00%
1.2	**Estructura de H° A° :**								0			
1.2.1	a- Zapatas de Hº Aº	m3	2,55	1.925.755	4.910.675	2,55		2,55	4.910.675	0	4.910.675	100,00%
1.2.2	b- Pilares de Hº Aº	m3	4,98	2.200.959	10.960.776	4,98		4,98	10.960.776	0	10.960.776	100,00%
1.2.3	c- Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	m3	1,21	2.269.760	2.746.410	0,62	0,59	1,21	1.409.521	1.336.889	2.746.410	100,00%
1.2.4	d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	3,06	2.200.959	6.734.935	2,14	0,92	3,06	4.714.454	2.020.480	6.734.935	100,00%
1.3	**Muros de nivelación :**						0,00					
1.3.1	a- De 0,30 cm.	m2	20,78	167.315	3.476.806	20,78	0,00	20,78	3.476.806	0	3.476.806	100,00%
1.3.2	Relleno y apisonado de interiores, incluye el acarreo	m3	23,44	78.447	1.838.798	23,44	0,00	23,44	1.838.798	0	1.838.798	100,00%
1.4	Aislación asfaltica :						0,00					
1.4.1	a- De paredes	m2	7,63	91.398	697.367	7,63	0,00	7,63	697.367	0	697.367	100,00%
1.5	**Muros de elevación :**						0,00					
1.5.1	a- De 0,15 para revocar	m2	45,04	96.552	4.348.702	31,53	13,51	45,04	3.044.091	1.304.611	4.348.702	100,00%
1.5.2	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	96,23	127.242	12.244.498	67,36	28,87	96,23	8.571.148	3.673.349	12.244.498	100,00%
1.5.3	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	22	22.046	485.012	15,40	6,60	22,00	339.508	145.504	485.012	100,00%
1.6	**Pilares :**						0,00					
1.6.1	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	ml	8,64	216.251	1.868.409	6,48	2,16	8,64	1.401.306	467.102	1.868.409	100,00%
1.7	**Techo :**						0,00					
1.7.1	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	m2	120,12	281.525	33.816.783	0,00	120,12	120,12	0	33.816.783	33.816.783	100,00%
1.8	**Revoques :**						0,00					
1.8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	301,32	28.761	8.666.265	0,00	301,32	301,32	0	8.666.265	8.666.265	100,00%
1.8.2	b- De viga cumbrera, galerìa y encadenados de H° A°	m2	37,44	59.368	2.222.738	0,00	37,44	37,44	0	2.222.738	2.222.738	100,00%
1.8.3	c- De pilares de H° A°	ml	7	57.205	400.435	0,00	7,00	7,00	0	400.435	400.435	100,00%
1.8.4	d- Moldura lineal en balancines	ml	35,5	23.627	838.759	0,00	35,50	35,50	0	838.759	838.759	100,00%
1.8.5	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	m2	87,28	34.345	2.997.632	0,00	87,28	87,28	0	2.997.632	2.997.632	100,00%
1.8.6	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	m2	87,28	172.340	15.041.835	0,00	87,28	87,28	0	15.041.835	15.041.835	100,00%
1.8.7	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ml	53,9	58.494	3.152.827	0,00	53,90	53,90	0	3.152.827	3.152.827	100,00%
1.9	Aberturas de madera :						0,00					
1.9.1	a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	un	2	805.512	1.611.024	0,00	2,00	2,00	0	1.611.024	1.611.024	100,00%

EDGAR MEZA
CONSTRUCCIONES
RUC: 3.796.846-7
Santa Rosa - Misiones

Lic. Agustín Barreto
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

1.10	Aberturas metálicas :						0,00					
1.10.1	a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	un	1	1.347.253	1.347.253	0,00	1,00	1,00	0	1.347.253	1.347.253	100,00%
1.10.2	b- Ventanas balancines	m2	17,64	316.013	5.574.469	0,00	17,64	17,64	0	5.574.469	5.574.469	100,00%
1.11	**Alfeizar de ventanas :**						0,00					
1.11.1	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	44,8	15.019	672.851	0,00	44,80	44,80	0	672.851	672.851	100,00%
1.12	**Pinturas :**						0,00					
1.12.1	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	m2	301,32	16.771	5.053.438	0,00	301,32	301,32	0	5.053.438	5.053.438	100,00%
1.12.2	b- De paredes revocados al latex	m2	301,32	28.649	8.632.517	0,00	301,32	301,32	0	8.632.517	8.632.517	100,00%
1.12.3	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con material organico)	m2	13,03	24.179	315.052	0,00	13,03	13,03	0	315.052	315.052	100,00%
1.12.4	d- De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares al latex	m2	37,44	24.432	914.734	0,00	37,44	37,44	0	914.734	914.734	100,00%
1.12.5	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,64	24.432	430.980	0,00	17,64	17,64	0	430.980	430.980	100,00%
1.12.6	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico)	m2	21,5	24.179	519.849	0,00	21,50	21,50	0	519.849	519.849	100,00%
1.12.7	g- De tejuelones con barniz	m2	102,87	17.838	1.834.995	0,00	102,87	102,87	0	1.834.995	1.834.995	100,00%
1.12.8	h- De puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16	35.545	183.412	0,00	5,16	5,16	0	183.412	183.412	100,00%
1.12.9	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,8	20.054	1.600.309	0,00	79,80	79,80	0	1.600.309	1.600.309	100,00%
1.12.10	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ml	37,8	23.937	904.819	0,00	37,80	37,80	0	904.819	904.819	100,00%
1.12.11	Revestido de Azulejos	m2	14,1	77.772	1.096.585	0,00	14,10	14,10	0	1.096.585	1.096.585	100,00%
1.12.12	Vidrios dobles de 4 mm.	m2	17,64	148.818	2.625.150	0,00	17,64	17,64	0	2.625.150	2.625.150	100,00%
1.12.13	Rampa	gl	1	1.009.487	1.009.487	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
1.13	**Desague Pluvial**						0,00					
1.13.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ml	37,8	76.895	2.906.631	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
1.13.2	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	23,4	73.297	1.715.150	0,00	23,40	23,40	0	1.715.150	1.715.150	100,00%
1.14	**Instalación eléctrica**						0,00					
1.14.1	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	un	8	104.540	836.320	0,00	8,00	8,00	0	836.320	836.320	100,00%
1.14.2	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	2	104.540	209.080	0,00	2,00	2,00	0	209.080	209.080	100,00%
1.14.3	Alimentación de los circuitos de luces	un	8	109.820	878.560	0,00	8,00	8,00	0	878.560	878.560	100,00%
1.14.4	Alimentación de los circuitos de tomas	un	4	109.820	439.280	0,00	4,00	4,00	0	439.280	439.280	100,00%
1.14.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	2	109.820	219.640	0,00	2,00	2,00	0	219.640	219.640	100,00%
1.15	**Artefactos electricos**						0,00					
1.15.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	un	3	287.947	863.841	0,00	3,00	3,00	0	863.841	863.841	100,00%
1.15.2	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	un	2	221.468	442.936	0,00	2,00	2,00	0	442.936	442.936	100,00%
1.15.3	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	un	4	131.439	525.756	0,00	4,00	4,00	0	525.756	525.756	100,00%
1.15.4	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	un	1	453.615	453.615	0,00	1,00	1,00	0	453.615	453.615	100,00%
1.15.5	Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	un	1	130.182	130.182	0,00	1,00	1,00	0	130.182	130.182	100,00%
1.15.6	Ventilador de techo de 56 "	un	2	504.576	1.009.152	0,00	2,00	2,00	0	1.009.152	1.009.152	100,00%
	Relleno y apisonado de interiores, incluye el acarreo	m3	80	75.000			80,00			6.000.000	6.000.000	
				Precio Total	**167.173.210**				**46.130.932**	**123.126.156**	**169.257.088**	**101,25%**
										2.083.878		
									46.130.932	**121.042.278**	167.173.210	**100,00%**

EDGAR ATILIO MEZA ENCISO.-
CONTRATISTA

EDGAR MEZA
CONSTRUCCIONES
RUC: 3.796.846-7
Santa Rosa - Misiones

ARQ. NORMA MEDINA
FISCALIZACION

GOBERNACION DE MISIONES
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

ACTA DE MEDICION N° 4

CONTRATO Nº 026/2020

OBRA: Ítems del llamado CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL CERRO COSTA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA con ID: 385898

CONTRA EDGAR MEZA

FECHA: 21 DE MAYO DE 2021

				CANTIDAD EJECUTADA			AVANCE %
Ítem	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**	
1	**CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL DE CERRO COSTA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA SANTA MARIA**	**Unidad**	**1**				
1.1	Preparación de la obra						
1.1.1	a- Limpieza y preparación del terreno	gl	1	1,00		1,00	100,00%
1.1.2	b- Replanteo	m2	123,86	123,86		123,86	100,00%
1.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	7,71	7,71		7,71	100,00%
1.2	**Estructura de H° A° :**						
1.2.1	a- Zapatas de Hº Aº	m3	2,55	2,55		2,55	100,00%
1.2.2	b- Pilares de Hº Aº	m3	4,98	4,98		4,98	100,00%
1.2.3	c- Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	m3	1,21	0,62	0,59	1,21	100,00%
1.2.4	d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	3,06	2,14	0,92	3,06	70,00%
1.3	**Muros de nivelación :**				0,00		
1.3.1	a- De 0,30 cm.	m2	20,78	20,78	0,00	20,78	
1.3.2	Relleno y apisonado de interiores, incluye el acarreo	m3	23,44	23,44	0,00	23,44	100,00%
1.4	Aislación asfaltica :				0,00		
1.4.1	a- De paredes	m2	7,63	7,63	0,00	7,63	100,00%
1.5	**Muros de elevación :**				0,00		
1.5.1	a- De 0,15 para revocar	m2	45,04	31,53	13,51	45,04	100,00%
1.5.2	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	96,23	67,36	28,87	96,23	100,00%
1.5.3	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	22	15,40	6,60	22,00	100,00%
1.6	**Pilares :**				0,00		
1.6.1	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	ml	8,64	6,48	2,16	8,64	100,00%

EDGAR MEZA
CONSTRUCCIONES
RUC: 3.796.846-7
Santa Rosa - Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Adrián Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

1.7	**Techo :**				0,00		
1.7.1	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	m2	120,12	0,00	120,12	120,12	100,00%
1.8	**Revoques :**				0,00		
1.8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	301,32	0,00	301,32	301,32	100,00%
1.8.2	b- De viga cumbrera, galerìa y encadenados de H° A°	m2	37,44	0,00	37,44	37,44	100,00%
1.8.3	c- De pilares de H° A°	ml	7	0,00	7,00	7,00	100,00%
1.8.4	d- Moldura lineal en balancines	ml	35,5	0,00	35,50	35,50	100,00%
1.8.5	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	m2	87,28	0,00	87,28	87,28	100,00%
1.8.6	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	m2	87,28	0,00	87,28	87,28	100,00%
1.8.7	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ml	53,9	0,00	53,90	53,90	100,00%
1.9	Aberturas de madera :				0,00		
1.9.1	a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	un	2	0,00	2,00	2,00	100,00%
1.10	Aberturas metálicas :				0,00		
1.10.1	a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	un	1	0,00	1,00	1,00	100,00%
1.10.2	b- Ventanas balancines	m2	17,64	0,00	17,64	17,64	100,00%
1.11	**Alfeizar de ventanas :**				0,00		
1.11.1	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	44,8	0,00	44,80	44,80	100,00%
1.12	**Pinturas :**				0,00		
1.12.1	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	m2	301,32	0,00	301,32	301,32	100,00%
1.12.2	b- De paredes revocados al latex	m2	301,32	0,00	301,32	301,32	100,00%
1.12.3	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con material organico)	m2	13,03	0,00	13,03	13,03	100,00%
1.12.4	d- De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares al latex	m2	37,44	0,00	37,44	37,44	100,00%
1.12.5	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,64	0,00	17,64	17,64	100,00%
1.12.6	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico)	m2	21,5	0,00	21,50	21,50	100,00%
1.12.7	g- De tejuelones con barniz	m2	102,87	0,00	102,87	102,87	100,00%
1.12.8	h- De puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16	0,00	5,16	5,16	100,00%
1.12.9	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,8	0,00	79,80	79,80	100,00%
1.12.10	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ml	37,8	0,00	37,80	37,80	100,00%
1.12.11	Revestido de Azulejos	m2	14,1	0,00	14,10	14,10	100,00%
1.12.12	Vidrios dobles de 4 mm.	m2	17,64	0,00	17,64	17,64	100,00%
1.12.13	Rampa	gl	1	0,00	0,00	0,00	0,00%

EDGAR MEZA
CONSTRUCCIONES
RUC: 3.796.846-7
Santa Rosa - Misiones

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

1.13	**Desague Pluvial**				0,00		
1.13.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ml	37,8	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.13.2	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	23,4	0,00	23,40	23,40	100,00%
1.14	**Instalación eléctrica**				0,00		
1.14.1	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	un	8	0,00	8,00	8,00	100,00%
1.14.2	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	2	0,00	2,00	2,00	100,00%
1.14.3	Alimentación de los circuitos de luces	un	8	0,00	8,00	8,00	100,00%
1.14.4	Alimentación de los circuitos de tomas	un	4	0,00	4,00	4,00	100,00%
1.14.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	2	0,00	2,00	2,00	100,00%
1.15	**Artefactos electricos**				0,00		
1.15.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	un	3	0,00	3,00	3,00	100,00%
1.15.2	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	un	2	0,00	2,00	2,00	100,00%
1.15.3	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	un	4	0,00	4,00	4,00	100,00%
1.15.4	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	un	1	0,00	1,00	1,00	100,00%
1.15.5	Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	un	1	0,00	1,00	1,00	100,00%
1.15.6	Ventilador de techo de 56 "	un	2	0,00	2,00	2,00	100,00%
	RUBRO ADICIONAL DE RELLENO	M3	80		80,00	80,00	100,00%

La presente medición fue presentada por el contratista y verificada en presencia del mismo, con la presencia de representate de la Secretaria de Obras Publicas y la Fiscalización representada por la Arq. Norma Medina. Los datos registrados corresponden a cantidades de obras implantadas conforme a las EETT consignadas en el PBC del llamado. Y se emcniona en esta medicion final el relleno no contempaldo en la palnilla contractual que debe ser instrumnetado. Esta acta de medición fue consignada en tres copias, en fecha 21 DE MAYO DE 2021.

EDGAR MEZA
CONSTRUCCIONES
RUC: 3.796.846-7
Santa Rosa Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones