CONSORCIO CENTRAL

CONSTRUCCIÓN - SUCURSAL BNF
NUEVA ESPERANZA

ID de Licitación: 395793

CERTIFICADO Nº 6

JUNIO - 2023

Consorcio CENTRAL

NOTA CC N° 039/2023

Asunción, 03 de julio de 2023

Señor
Ing. Pablo Rodriguez
FISCALIZACION
Presente.

Ref. Contrato BNF-P No. 788/2022 – LICITACION PUBLICA NACIONAL BNF – LPN N° 7/2022 PARA LA CONSTRUCCION SUCURSAL NUEVA ESPERANZA – AD REFERENDUM 2022 – ID No. 395.793.

Asunto: Presentación de Certificado No. 6 – Sucursal de Nueva Esperanza

De nuestra consideración:

Por la presente remitimos el Certificado No. 6 correspondiente al periodo del mes de JUNIO del 2023 de la Sucursal de Nueva Esperanza del contrato de referencia.

Adjuntamos nuestra proforma de Factura cuyo monto asciende a la suma de **Gs. 171.667.554.- (Ciento setenta y un millones seiscientos sesenta y siete mil quinientos cincuenta y cuatro)**

Sin otro particular nos despedimos muy atentamente,

Lic. Joel Céspedes
Representante Legal
CONSORCIO CENTRAL
CONSORCIO
CENTRAL

Caballero 745 casi Fulgencio R. Moreno
Asunción-Paraguay

3

ConsorcioCENTRAL	Timbrado N° 15738756
	Fecha Inicio de Vigencia: 06/07/2022 - Fecha Fin Vigencia: 31/07/2023. RUC: 80125945-2
Caballero 745 casi Fulgencio R. Moreno. Asunción - Paraguay	PROFORMA FACTURA: N° 001-001-0000__

FECHA DE EMISION: 03/7/2023 — CONDICION DE VENTA: CONTADO_ CREDITO X

NOMBRE O RAZON SOCIAL: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

DIRECCION: Independencia Nacional y 25 de Mayo — TELEFONO: 021 - 4139000

RUC: 80000856-1 — NOTA DE REMISION N° :

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO BNF-P N° 788-2022 - LPN N° 07/2022 "CONSTRUCCION SUCURSAL NUEVA ESPERANZA" – ID N° 395793				
	Certificado N° 06 Mes de JUNIO Sucursal Nueva Esperanza				Gs 171.667.554
	Descuento Devoluciòn Anticipo 10% (17.166.755)				Gs 17.166.755
Sub- Totales:					Gs 154.500.799
Total a pagar Gs. (en letras)Ciento cincuenta y cuatro millones quinientos mil setecientos noventa y nueve					Gs 154.500.799
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)	(10%)	Gs 14.045.527	TOTAL IVA:		Gs 14.045.527

CONSORCIO CENTRAL

Lic. Joel Céspedes
Representante Legal

BNF | GOBIERNO NACIONAL | Consorcio CENTRAL

Nva Esperanza , 26 de Junio de 2023.

OBRA: CONSTRUCCIÓN - SUCURSAL NUEVA ESPERANZA
ID DE LICITACION: 395793
MONTO DEL CONTRATO: 3.408.833.595 Gs.
CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL
PLAZO DE EJECUCION: 10 MESES
INICIO DE OBRA: 16/01/2023
FECHA DE FINAL DE OBRA: 15/11/2023

POR LA PRESENTE SOLICITAMOS A LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL BNF LAS MEDICIONES Y VERIFICACIONES DE LAS PLANILLAS DE MEDICION CORRESPONDIENTES AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 06 DEL MES DE JUNIO DE 2023, QUE SE REALIZARAN EN EL SITIO DE OBRAS EL DIA VIERNES 30 DE JUNIO DEL 2023.

SIN OTRO PARTICULAR APROVECHO PARA SALUDARLO ATENTAMENTE.

Arq. Aníbal Riveros
Residente Técnico
Consorcio Central

ARQ. ANIBAL RIVEROS
Residente Técnico
CONSORCIO CENTRAL

LIC. JOEL CESPEDES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CENTRAL

CONSORCIO CENTRAL

BNF

GOBIERNO NACIONAL

Consorcio CENTRAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN - SUCURSAL NUEVA ESPERANZA
ID DE LICITACION: 315793
MONTO DEL CONTRATO: 3.403.833.555 Gs.
CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL
PLAZO DE EJECUCION: 10 MESES
INICIO DE OBRA: 16/01/2023
FECHA DE FINAL DE OBRA: 16/11/2023

GERTIFICADO BASICO DE OBRA N° 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023

PLANILLA CONTRACTUAL			PLANILLA DE CERTIFICADO DE OBRA N° 06 - JUNIO 2023						
			CANTIDADES			MONTOS			
Item	Descripción del Bien	Precio total	Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Presente mes	Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Presente mes	Avance %
	TRABAJOS PRELIMINARES	117.941.623							
	OBRADOR OFICINAS Y SALA DE REUNIONES	81.131.623	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
	VALLADO DE OBRA	16.650.000	100,00%	100,00%	0,00%	16.650.000	16.650.000	0	0,00%
	SANITARIOS - CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA OBREROS	14.500.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0	0	0,00%
	INST. ELECTRICA PROVISORIA	3.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	3.000.000	0	3.000.000	100,00%
	INST. AGUA CORRIENTE PROVISORIA	2.650.000	100,00%	0,00%	100,00%	2.650.000	0	2.650.000	100,00%
	MOVIMIENTO DE SUELOS	55.335.135							
	RELLENO Y COMPACTACION	55.335.135	65,00%	35,00%	30,00%	36.050.588	19.735.148	16.915.840	30,00%
	CIMENTACIONES	929.951.091							
	Excavación, relleno y compactación	22.749.574	50,00%	40,00%	10,00%	11.374.287	9.099.430	2.274.857	10,00%
	Pilotes	708.697.200	100,00%	100,00%	0,00%	708.697.200	708.697.200	0	0,00%
	Cabezales y vigas de cimentación	191.606.767	80,00%	40,00%	40,00%	153.445.414	76.722.707	76.722.707	40,00%
	Ho de limpieza	8.903.440	80,00%	40,00%	40,00%	6.955.752	3.479.376	3.479.376	40,00%
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO	753.183.246							
	Pilares	91.251.000	40,00%	10,00%	30,00%	36.500.744	9.125.186	27.375.558	30,00%
	MAMPOSTERÍAS	109.499.732							
	MAMPOSTERÍAS	109.499.732	40,00%	5,00%	35,00%	43.799.893	5.474.987	38.324.906	35,00%
	AISLACIONES	28.507.725							
	AISLACION HORIZONTAL	5.701.545	20,00%	5,00%	15,00%	1.140.309	285.077	855.232	15,00%
	LIMPIEZA DE OBRA	2.763.100	40,00%	37,50%	2,50%	1.105.240	1.036.163	69.076	2,50%
	Total general La Inicial	3.403.833.555				1.019.982.907	848.316.354	171.667.554	29,92%

DESCUENTOS POR DEVOLUCIONES, RETENCIONES y CONTRIBUCIONES

	Conceptos	Total presente	Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Presente mes	
	Devolución Anticipo 10%	340.833.355	101.950.291	84.831.535	17.105.755	
	Retención Fondo de garantía 5%	170.441.680	50.975.145	42.415.768	8.559.378	
	Contribución 0,5%	17.044.168	5.099.915	4.241.577	858.338	
	TOTAL DESCUENTOS POR DEVOLUCIONES, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		158.697.351	131.488.880	26.608.471	

MONTOS NETOS DEL PRESENTE CERTIFICADO BASICO	861.285.555	716.828.474	145.059.083

Arq. Aníbal Riveros
Residente Técnico
Consorcio Central

Ing. JOEL CESPEDES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CENTRAL

Arq. NICOLAS PENAYO
FISCAL
ARQ.NICOLAS PENAYO SOSA
Reg.Prof. MOPC N°160

BNF

GOBIERNO NACIONAL

ConsorcioCENTRAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN - SUCURSAL NUEVA ESPERANZA
ID DE LICITACION: 395793
MONTO DEL CONTRATO: 3.408.833.555 Gs.
CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL
PLAZO DE EJECUCION: 10 MESES
INICIO DE OBRA:: 16/01/2023
FECHA DE FINAL DE OBRA: 16/11/2023

CERTIFICADO BASICO DE OBRA N° 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023

CALCULO DE CORRECCIÓN DEL CRONOGRAMA, ATRASOS Y MULTAS		
Corrección del Cronograma		
Monto acumulado previsto al 30/06/2023	1.602.040.555	guaranies
Fecha de inicio de Obras	16-ene.-23	
Fecha del certificado	30-jun.-23	
Dias transcurridos desde el inicio de los trabajos	165	días
Dias de lluvia, superior o igual a 30 mm desde el inicio de los trabajos hasta el 30/06/2023	10	días
Dias laborables desde el inicio de los trabajos hasta el 30/06/2023	155	días
Monto acumulado corregido, por efectos climáticos, al 30/06/2023	1.504.947.188	guaranies
Dias de atraso		
Monto acumulado corregido, por efectos climáticos, al 30/06/2023	1.504.947.188	guaranies
Monto certificado acumulado al 30/06/2023	1.019.982.907	guaranies
Diferencia	484.964.281	guaranies
Dias laborables desde el inicio de los trabajos hasta el 31/05/2023	155	días
Dias de atraso al 31/06/2023	73,0	días
Multa		
Monto del certificado del mes de junio	171.667.554	guaranies
Porcentaje de multa por dia de atraso	0,30%	0,003
Monto de la multa por atraso de 73 dias	37.595.194	guaranies

ARQ. ANIBAL RIVEROS
RESIDENTE TECNICO
CONSORCIO CENTRAL

CONSORCIO CENTRAL

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CENTRAL

CONSORCIO CENTRAL

Arq. NICOLAS PENAYO
FISCALIZACION BNF

ARQ. NICOLÁS PENAYO SOSA
Reg. Prof. MOPC N° 160

BNF GOBIERNO NACIONAL Consorcio CENTRAL

ACTA DE MEDICION DE CERTIFICADO CINCO - MES DE JUNIO 2023 - SUCURSAL NUEVA ESPERANZA

En el lugar de obra, Nueva Esperanza a los 30 días del mes de Junio del año 2023, se reunen la Contratista; Consorcio Central representado por el residente tecnico Arq. Anibal Riveros, y la Fiscalizacion del BANCO NACIONAL DE FOMENTO, representado por el Arq. Nicolas Penayo, con el objeto de proceder a la verificacion de los Items del presente certificado. A continuacion se detallan las mediciones correspondientes.

					CERTIFICADO			
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio total	Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Presente mes	Avance %
	OBRADOR: OFICINAS Y SALA DE REUNIONES	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	81.131.625	0,00%	25,00%	0,00%	
	VALLADO DE OBRA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	16.660.000	100,00%	100,00%	0,00%	
	SANITARIOS - CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA OBREROS	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	14.500.000	0,00%	0,00%	0,00%	
	INST. ELECTRICA PROVISORIA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	3.000.000	100,00%	0,00%	100,00%	
	INST. AGUA CORRIENTE PROVISORIA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	2.650.000	100,00%	0,00%	100,00%	
	MOVIMIENTO DE SUELOS				0,00%			
	RELLENO Y COMPACTACION	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	56.386.136	65,00%	35,00%	30,00%	
	CIMENTACIONES							
	Excavacion, relleno y compactación	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	22.746.574	50,00%	40,00%	10,00%	
	Pilotes	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	706.697.250	100,00%	100,00%	0,00%	
	Cabezales y vigas de cimentación	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	191.506.707	80,00%	40,00%	40,00%	
	Ho de limpieza	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	5.606.440	80,00%	40,00%	40,00%	
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO							
	Planos	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	91.251.360	40,00%	10,00%	30,00%	
	MAMPOSTERIAS							
	MAMPOSTERIAS	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	109.490.732	40,00%	5,00%	35,00%	
	AISLACIONES							
	AISLACION HORIZONTAL	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	5.781.545	20,00%	5,00%	15,00%	
	LIMPIEZA DE OBRA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	2.703.100	40,00%	37,50%	2,50%	
	AVANCE AUMULADO							29,92%

ARQ. ANIBAL RIVEROS
RESPONSABLE TECNICO
CONSORCIO CENTRAL

Anibal Riveros
Residente Técnico
Consorcio Central

Arq. NICOLAS PENAYO
FISCALIZACION BNF

ARQ. NICOLÁS PENAYO SOSA
Reg. Prof. MOPC Nº 160

10