GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Aula y sanitario sexado en Escuela N° 770 Don Manuel Ortiz Guerrero de Lomas - Alberdi

LOCALIDAD: ZANJITA VILLA OLIVA - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: CONSERPAR
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 14/11/2022

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 168.691.940
ANTICIPO RECIBIDO

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	0,0	60.848.000	60.848.000
DESCUENTO ANTICIPO		0	0
OTROS CERTIFICADOS			0
TOTALES		**60.848.000**	

SON GUARANIES: Sesenta millones ochocientos cuarenta y ocho mil.----------
----

.....
p/ CONTRATISTA
RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ
Registro Prof MOPC Nº 1 6nR arquitecto
RUC 2197610-4

Construcciones Servicios Paraguay
CONSERPAR
RUC 2197610-4

.....
Lic. Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

Aula y sanitario sexado en Escuela N° 770 Don Manuel Ortiz Guerrero de Lomas - Alberdi

		Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
	Preparación de la obra				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Limpieza y preparación de terreno	M2	61,50	5.300	325.950		61,5	61,50	0	325.950	325.950	100%
	Replanteo	M2	61,50	5.300	325.950		61,5	61,50	0	325.950	325.950	100%
	Excavación y carga de cimiento	M3	6,00	756.800	4.540.800		6,0	6,00	0	4.540.800	4.540.800	100%
	Estructura de HºAº:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Excavación y carga de zapata de HºAº	M3	4,00	2.724.600	10.898.400		4,0	4,00	0	10.898.400	10.898.400	100%
	Pilares de HºAº	M3	1,50	2.680.000	4.020.000		1,5	1,50	0	4.020.000	4.020.000	100%
	Viga de HºAº	M3	6,00	2.680.000	16.080.000		6,0	6,00	0	16.080.000	16.080.000	100%
	Losa de HºAº	M3	5,50	2.682.000	14.751.000			0,00	0	0	0	0%
	Muro de Nivelación				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	de 0,30	m2	4,00	197.000	788.000		4,0	4,00	0	788.000	788.000	100%
	Relleno y apisonado	m3	22,00	99.000	2.178.000		22,0	22,00	0	2.178.000	2.178.000	100%
	Aislación asfaltica	m2	5,60	54.000	302.400		5,6	5,60	0	302.400	302.400	100%
	Muros de elevación:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De 0,15 para revocar	M2	5,00	153.000	765.000		5,0	5,00	0	765.000	765.000	100%
	De 0,30 para revocar	M2	1,50	200.000	300.000		1,0	1,00	0	200.000	200.000	67%
	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	202.000	6.969.000		34,5	34,50	0	6.969.000	6.969.000	100%
	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	29,00	200.000	5.800.000		29,0	29,00	0	5.800.000	5.800.000	100%
	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	47.500	570.000		12,0	12,00	0	570.000	570.000	100%
	Revoques:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De paredes interior y exterior a una capa	M2	47,50	52.300	2.484.250			0,00	0	0	0	0%
	de pilares de HºAº	ml	21,60	56.000	1.209.600			0,00	0	0	0	0%
	De losa y vigas de HºAº	M2	80,00	62.500	5.000.000			0,00	0	0	0	0%
	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	56,00	44.500	2.492.000			0,00	0	0	0	0%
	Piso tipo ceramico	M2	56,00	154.000	8.624.000			0,00	0	0	0	0%
	Zocalo	ML	31,00	47.000	1.457.000			0,00	0	0	0	0%
	Aberturas de madera:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN	1,00	1.992.000	1.992.000			0,00	0	0	0	0%
	Aberturas:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Ventanas tipo blindex	M2	7,00	866.000	6.062.000			0,00	0	0	0	0%
	Alfeizar de ventanas:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De revoque de 1:3 (cemento-arena)	ML	5,00	52.500	262.500			0,00	0	0	0	0%
	Pinturas:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De paredes al latex	M2	47,50	24.800	1.178.000			0,00	0	0	0	0%
	De pilares al latex	M2	12,00	26.000	312.000			0,00	0	0	0	0%
	De losa y vigas de HºAº	M2	80,00	27.600	2.208.000			0,00	0	0	0	0%
	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	7,00	27.200	190.400			0,00	0	0	0	0%
	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	94,00	26.200	2.462.800			0,00	0	0	0	0%
	De aberturas de madera con barniz	M2	5,50	27.000	148.500			0,00	0	0	0	0%
	Instalación Electrica				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Bocas de luces	un	8,00	191.000	1.528.000			0,00	0	0	0	0%
	Bocas de tomas monofásico	un	5,00	184.000	920.000			0,00	0	0	0	0%

IGOBERTO VICENCIN!
ENITEZ
Registro Prof MOPC N° 1 608 arquitecto
RUC 219750-6

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

	Bocas de ventilador de techo	un	2,00	176.000	352.000			0,00	0	0	0	0%
	Tablero seccional con llave de corte	un	1,00	743.000	743.000			0,00	0	0	0	0%
	Acometida desde Medidor	un	1,00	251.000	251.000			0,00	0	0	0	0%
	Artefactos eléctricos				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Artefactos luminosos Led Colgantes con campana	un	8,00	429.000	3.432.000			0,00	0	0	0	0%
	Mobiliarios:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Pizarrones	UN	2,00	1.235.000	2.470.000			0,00	0	0	0	0%
	Limpieza final	un	1,00	669.000	669.000			0,00	0	0	0	0%
	Cartel de Obra de 2,40m x 2,00m	UN	1,00	1.980.000	1.980.000		1,0	1,00	0	1.980.000	1.980.000	100%
	Cartel de Obra de 0,40m x 0,60m	un	1,00	1.030.000	1.030.000			0,00	0	0	0	0%
	Sanitario Sexado				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Replanteo	gl	1,00	309.000	309.000		1,0	1,00	0	309.000	309.000	100%
	Excavación y Carga de Cimiento c/ PBC	M3	2,50	674.000	1.685.000		2,5	2,50	0	1.685.000	1.685.000	100%
	Encadenado HºAº superior de (0,11 x 0,27)	M3	0,50	2.644.000	1.322.000		0,5	0,50	0	1.322.000	1.322.000	100%
	Muros de nivelación h= 0,30				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De 0,30 armado con 4Ø6	M2	5,50	209.000	1.149.500		5,5	5,50	0	1.149.500	1.149.500	100%
	Relleno y compactación	M3	1,50	99.000	148.500		1,5	1,50	0	148.500	148.500	100%
	Aislación Asfáltica de Muros				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De 0,15 - Horizontal	M2	9,00	54.500	490.500		9,0	9,00	0	490.500	490.500	100%
	Muros de Elevación				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De 0,15 para revocar	M2	21,00	154.000	3.234.000			0,00	0	0	0	0%
	De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común	M2	35,60	164.000	5.838.400			0,00	0	0	0	0%
	techo :				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	techo de chapa trapezoidal con aislante termico	M2	17,00	258.000	4.386.000			0,00	0	0	0	0%
	Revoques				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Interior - exterior a 1 capa	M2	75,00	46.000	3.450.000			0,00	0	0	0	0%
	Contrapiso de Ho de cascote	M2	16,60	44.900	745.340			0,00	0	0	0	0%
	Piso				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Tipo Ceramico	M2	16,60	129.000	2.141.400			0,00	0	0	0	0%
	Guarda Obra de alisada de cemento de 0.50 ancho	ML	14,00	71.000	994.000			0,00	0	0	0	0%
	Abertura de Maderas				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De marco o,15 y puerta de 0,80 x 2,10 tablero	UN	2,00	1.800.000	3.600.000			0,00	0	0	0	0%
	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	UN	3,00	975.000	2.925.000			0,00	0	0	0	0%
	aberturas Metálicas				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40	UN	2,00	343.000	686.000			0,00	0	0	0	0%
	Alféizar de ventana				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Mocheta de revoque en aberturas	ML	12,50	46.500	581.250			0,00	0	0	0	0%
	Pinturas				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De paredes revocadas interior al latex - Blanco o color	M2	40,00	24.000	960.000			0,00	0	0	0	0%
	De techo	M2	17,00	28.000	476.000			0,00	0	0	0	0%
	De aberturas de madera c/ barníz	M2	8,50	28.000	238.000			0,00	0	0	0	0%
	Pintura exterior con silicona	M2	35,50	25.000	887.500			0,00	0	0	0	0%
	Balancines	UN	2,00	95.000	190.000			0,00	0	0	0	0%
	Revestimientos				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Azulejos Blancos 15 x 15 h= 1,20	M2	23,00	114.000	2.622.000			0,00	0	0	0	0%
	Instalación de agua corrientes en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorio	GL	1,00	3.600.000	3.600.000			0,00	0	0	0	0%
	Desague cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros,dos (2) lavatorios y ming	GL	1,00	4.760.000	4.760.000			0,00	0	0	0	0%
	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-	GL	1,00	750.000	750.000			0,00	0	0	0	0%

RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ
Registro Prof. MOPC Nº 1.608 arquitecto
RUC 2197630-4

GOBIERNO DE ALTO PARAGUAY
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

	Instalación eléctrica	GL	1,00	2.450.000	2.450.000			0,00	0	0	0	0%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					168.691.940				**0**	**60.848.000**	**60.848.000**	**36,07**

Lic. Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

Contratista

RICOBERTO VICENCINI BENITEZ
Registro Prof MOPC Nº 1 608 arquitecto
RUC 2197610-4

Construcciones Servicios Paraguay
CONSERPAR
RUC 2197610-4

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**60.848.000**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**168.691.940**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**36,07**