Elián CONSTRUCCIONES
Av. Fortín Toledo y La Blanca - Km. 6 - Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 - Cel. (0983) 400 102.-

CERTIFICADO N° 1

L.P.N N.º 11/2025 - CONTRATO N.º 38/2025 CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. Ejercicio 2025 Plurianual 2026

LOTE 11: CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA

UBICACIÓN: ESC. BÁS. N° 6708 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

FECHA: 11/02/2026

ELIAN CONSTRUCCIONES

		ADJUDICACION				CERTIFICADO N° 1		SALDO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	PRECIO TOTAL	
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	UN	1,00	2.103.248	2.103.248	1,00	2.103.248	0,00
2	Provisión y colocación de guarda obra. Según EE.TT	GL	1,00	7.057.955	7.057.955	1,00	7.057.955	0,00
3	Provisión y colocación de cercado perimetral. Según EE.TT	GL	1,00	2.451.211	2.451.211	1,00	2.451.211	0,00
4	Preparación de terreno. Según EE.TT	M2	105,00	7.003	735.315	80,00	560.240	25,00
5	Replanteo y marcación. Según EE.TT	M2	80,00	11.272	901.760	80,00	901.760	0,00
6	Destronque y desraizado de árboles. Según EE.TT	UN	2,00	791.334	1.582.668	2,00	1.582.668	0,00
7	Estructura de H° A°- Pilotes. Según EE.TT.	M3	11,00	3.521.036	38.731.396	11,00	38.731.396	0,00
8	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT.	M3	2,62	3.597.489	9.425.421	0,00	0	2,62
9	Estructura de H° A° Vigas superiores. Según EE.TT.	M3	3,08	3.818.389	11.760.638	0,00	0	3,08
10	Estructura de H° A° Vigas inferiores. Según EE.TT.	M3	2,64	3.818.389	10.080.547	1,78	6.796.732	0,86
11	Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	M2	37,10	77.504	2.875.398	0,00	0	37,10
12	Muro de nivelación de 0,30. Según EE.TT.	M2	26,40	243.154	6.419.266	10,70	2.601.748	15,70
13	Mamposteria de elevación de ladrillo hueco de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	M2	95,00	117.515	11.163.925	0,00	0	95,00
14	Mampostería de elevación de 0,15 para macizar. Según EE.TT.	M2	38,00	167.893	6.379.934	0,00	0	38,00
15	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE.TT.	M2	100,00	284.956	28.495.600	0,00	0	100,00
16	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	M2	100,00	375.715	37.571.500	0,00	0	100,00
17	Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT	ML	10,80	233.925	2.526.390	0,00	0	10,80
18	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	M2	80,00	68.541	5.483.280	0,00	0	80,00
19	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. Según EE.TT.	M2	80,00	50.148	4.011.840	0,00	0	80,00
	SUB - TOTAL				**189.757.292**		**62.786.958**	

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

ANDREA SOTO FRANCO
Fiscal de Obras
MCDE

ARQ. BELEN ROMAN
Fiscal de Obras
MCDE

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Ciudad del Este Municipalidad de Ciudad del Este Dirección de Área Urbana

ELIAN CONSTRUCCIONES
RUC: 880202-5
Km 6. Bº Don Bosco - Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Scanned with CamScanner

Elián CONSTRUCCIONES

Av. Fortin Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

CERTIFICADO N° 1

L.P.N N.º 11/2025 - CONTRATO N.º 38/2025 CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. Ejercicio 2025 Plurianual 2026

LOTE 11: CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA

UBICACIÓN: ESC. BÁS. N° 6708 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

FECHA: 11/02/2026

ELIAN CONSTRUCCIONES

		ADJUDICACION				CERTIFICADO N° 1		SALDO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	PRECIO TOTAL	
20	Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	M2	80,00	139.654	11.172.320	0,00	0	80,00
21	Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ML	40,00	45.324	1.812.960	0,00	0	40,00
22	Revoques de paredes. Según EE.TT.	M2	280,00	66.065	18.498.200	0,00	0	280,00
23	Mocheta de revoque. Según EE.TT.	ML	3,00	60.478	181.434	0,00	0	3,00
24	Pintura de paredes. Según EE.TT.	M2	280,00	59.282	16.598.960	0,00	0	280,00
25	Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ML	41,00	57.629	2.362.789	0,00	0	41,00
26	Pintura de baranda metalica. Según EE.TT.	M2	12,00	52.306	627.672	0,00	0	12,00
27	Pintura de rejas. Según EE.TT.	M2	7,05	53.902	380.009	0,00	0	7,05
28	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	UN	2,00	3.115.463	6.230.926	0,00	0	2,00
29	Provisión y colocación de Ventana Metálica. Según EE.TT.	M2	2,55	794.960	2.027.148	0,00	0	2,55
30	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	M2	3,00	885.061	2.655.183	0,00	0	3,00
31	Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	M2	3,55	563.816	2.001.547	0,00	0	3,55
32	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ML	10,00	59.700	597.000	0,00	0	10,00
33	Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT.	M2	10,00	146.028	1.460.280	0,00	0	10,00
34	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	GL	1,00	2.815.153	2.815.153	0,00	0	1,00
35	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	GL	1,00	3.044.853	3.044.853	0,00	0	1,00
36	Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	UN	1,00	2.023.198	2.023.198	0,00	0	1,00
37	Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	UN	1,00	639.259	639.259	0,00	0	1,00
38	Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	UN	1,00	3.441.123	3.441.123	0,00	0	1,00
	SUB - TOTAL				**78.570.014**		**0**	

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

ANDREA SOTO FRANCO
Fiscal de Obras
MCDE

ARQ. BELEN ROMAN
Fiscal de Obras
MCDE

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

ELIAN CONSTRUCCIONES
RUC: 880202-5
Km 6. Bº Don Bosco - Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Scanned with CamScanner

Elián CONSTRUCCIONES

Av. Fortin Toledo y La Blanca - Km. 6 - Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 - Cel. :(0983) 400 102.-

CERTIFICADO N° 1

L.P.N N.° 11/2025 - CONTRATO N.° 38/2025 CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. Ejercicio 2025 Plurianual 2026

LOTE 11: CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA
UBICACIÓN: ESC. BÁS. N° 6708 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

FECHA: 11/02/2026

		ELIAN CONSTRUCCIONES						
		ADJUDICACION				CERTIFICADO N° 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	PRECIO TOTAL	
39	Provisión y Colocación de desengrasador. Según EE.TT	UN	1,00	676.800	676.800	0,00	0	1,00
40	Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	M2	1,30	885.592	1.151.270	0,00	0	1,30
41	Provisión y Colocación de pileta de 2 bachas de acero inoxidables. Según EE.TT.	UN	1,00	831.427	831.427	0,00	0	1,00
42	Provisión e Intalación de Extintor de 6kg. Según EE.TT.	UN	2,00	493.416	986.832	0,00	0	2,00
43	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40 cm. Según EE.TT.	ML	40,40	107.806	4.355.362	0,00	0	40,40
44	Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. Según EE.TT.	ML	20,00	210.389	4.207.780	0,00	0	20,00
45	Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	M2	35,00	168.574	5.900.090	0,00	0	35,00
46	Acometida. Según EE.TT	UN	1,00	2.004.630	2.004.630	0,00	0	1,00
47	Instalación eléctrica para cocina. Según EE.TT.	UN	1,00	1.888.886	1.888.886	0,00	0	1,00
48	Instalación eléctrica para despensa. Según EE.TT.	UN	1,00	1.591.341	1.591.341	0,00	0	1,00
49	Instalación eléctrica para comedor. Según EE.TT.	UN	1,00	2.020.793	2.020.793	0,00	0	1,00
50	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	UN	10,00	226.146	2.261.460	0,00	0	10,00
51	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	UN	4,00	168.151	672.604	0,00	0	4,00
52	Provisión e instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT	UN	5,00	827.584	4.137.920	0,00	0	5,00
53	Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU. Según EE.TT.	UN	1,00	5.906.942	5.906.942	0,00	0	1,00
54	Provisión e instalación de extractor tipo campana para cocina de 90 cm. Según EE.TT	UN	1,00	2.038.655	2.038.655	0,00	0	1,00
55	Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1,00	2.243.099	2.243.099	0,00	0	1,00
	SUB - TOTAL				**42.875.891**		**0**	
	TOTAL MONTO				**311.203.197**		**62.786.958**	

Obs. El monto total del presente lote asciende a la suma Gs. 311.203.197 (Guaraníes trescientos once millones doscientos tres mil ciento noventa y siete).

CERTIFICADO N° 1	62.786.958	20%
DEVOLUC. ANTICIPO FINANCIERO 20 %	-12.557.392	
RETENCION CAUCIONAL 5%	-3.139.348	
MONTO NETO A PERCIBIR	**47.090.218**	

SON GUARANIES: CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO.
POR LA MUNICIPLAIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ARQ. BELEN ROMAN
Fiscal de Obra

ANDREA SOTO
Fiscal de Obra

ING. ABIGAIL ALEGRE
Jefe de Fiscalizacion

ELIAN CONSTRUCCIONES
Juan Carlos Bernal R.
Representante

ELIAN CONSTRUCCIONES
RUC: 880202-5
Km 6, B° Don Bosco - Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

ARQ. JUAN CABRERA
Director
Dirección de Area Urbana

Municipalidad de C.D.E. División de Jefe de Fiscalizacion

Ciudad del Este Municipalidad Ciudad del Este Dirección de Área Urbana

Scanned with CamScanner