Mantenimiento Preventivo - Sistema Telefonía

Contrato N°: 072/2020

Fecha: 09/07/2021

	ESPECIFICACIÓN		DESARROLLADA	OBSERVACION
	Revisión de Alimentación de Energía de Central Telefónica			
1	Verificación de conexión eléctrica a energía principal y auxiliar.	1	OK	
2	Ajuste de bornes.	1	OK	
3	Verificación de tensión de baterías de respaldo.	1	OK	
4	Control de sistema e puesta a tierra.	1	OK	
	Central Telefónica marca SIEMENS			
5	Control de cableado desde tablero de distribución principal a central telefónica.	1	OK	
6	Medición de tensión en regletas de distribución.	1	OK	
7	Marcación de internos .	1	OK	
8	Control de continuidad y tensión en cableado troncal de acometida.	1	OK	
9	Verificación de funcionamiento de funciones.	1	OK	
10	Ajuste perfecto de todas las terminales.	1	OK	
11	Control y/o cambio de fusibles.	1	OK	
	PC de Gestión y Software			
12	Control de cableado de alimentación y de señales de datos.	1	OK	
13	Pruebas de funcionamiento de CPU, monitor, mouse, teclado.	1	OK	
14	Verificación de funcionamiento de programas informativos de plataforma (Windows 98 o superior).	1	OK	
15	Ajuste de conectores.	1	OK	
16	Verificación del software de registro y reportes.	1	OK	
17	Mantenimiento de Teléfonos de recepción, digitales y analógicos.	1	OK	
18	Control de tensión de bornes.	1	OK	
19	Ajuste de conectores.	1	OK	
20	Ajuste de micrófonos y parlantes.	1	OK	
21	Cableado; Verificación de tensión y continuidad en cada tablero de distribución secundario (ajustes)	1	OK	
22	Limpieza individual de cada dispositivo	1	OK	
23	Informes acerca del estado del sistema y sugerencias.	1	OK	

FRIEDER & CIA. S.A.C.I.

Realizado por

MSc. Silvana Troche Servín de D.
Jefe de Obras Civiles

Aprobado por

PODER JUDICIAL
SECCIÓN OBRAS CIVILES
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL