FORMULARIO 1	
GOBERNACION DE CORDILLERA	
CERTIFICADO BASICO N° 2-Complementario	
CONTRATISTA:	KACRISA S.A.
MONTO DEL CONTRATO:	214.433.548
CIUDAD:	1º de Marzo
NOMBRE DE LA INSTITUCION:	San Isidro Labrador de 1º de Marzo-Cordillera
OBRA:	Reparación de un bloque de tres aulas más un aula inicial en la Esc. Bas. 422 San Isidro Labrador de 1° de Marzo ID 452-761

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO:	dic-24				FECHA:	20/12/2024
N°	DESCRIPCION	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	% REALIZADO	MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Reparación de un bloque de tres aulas más un aula inicial en la Esc. Bas. 422 San Isidro Labrador de 1° de Marzo	214.433.548	31,69%	51.004.913	16.939.975	67.944.888
TOTAL CERTIFICACION CON IVA		214.433.548	31,69%	51.004.913	16.939.975	67.944.888
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 2-Complementario					16.939.975	

Total Certificado	16.939.975
Retención 5%	-
Devolución de anticipo	-
Monto total a pagar	**16.939.975**

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	7,90%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	31,69%

CONTRATISTA

KACRISA S.A.
RUC: 80107720-6

FISCAL DE OBRA

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
R.A. MOPC 2595

FORMULARIO 2												
KACRISA S.A.		Reparación de un bloque de tres aulas mas un aula inicial en la Esc. Bas. 422 San Isidro Labrador de 1° de Marzo								AVANCE DEL MES:		7,90%
Reparación de un bloque de tres aulas mas un aula inicial en la Esc. Bas. 422 San Isidro Labrador de 1° de Marzo		CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 2-Complementario								AVANCE DE OBRA:		31,69%
N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	RUBROS CONTRACTUALES											
1	CARTEL DE OBRA	UN	1,00	1.630.906	1.630.906	100,00%	1,00	-	1,00	1.630.906	-	1.630.906
2	VALLADO PERIMETRAL	UN	1,00	2.124.474	2.124.474	100,00%	1,00	-	1,00	2.124.474	-	2.124.474
3	DEMOLICION DE TECHO (3 aulas Aula inicial)	M2	303,56	13.600	4.128.416	100,00%	303,56	-	303,56	4.128.416	-	4.128.416
4	DEMOLICION DE PILARES EN GALERIA	UN	10,00	11.943	119.430	100,00%	10,00	-	10,00	119.430	-	119.430
5	DEMOLICION DE VIGAS	GL	1,00	917.097	917.097	100,00%	1,00	-	1,00	917.097	-	917.097
6	DEMOLICION DE PUERTAS	UN	3,00	48.633	145.899	100,00%	3,00	-	3,00	145.899	-	145.899
7	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE	M2	243,59	14.000	3.410.260	100,00%	243,59	-	243,59	3.410.260	-	3.410.260
8	DEMOLICION DEL SISTEMA ELECTRICO (CABLEADOS Y ARTEFACTOS A RETIRAR)	UN	1,00	818.418	818.418	100,00%	1,00	-	1,00	818.418	-	818.418
9	Estructura de H§A§: a- Excavaci¢n y carga de zapatas de Hø Aø	M3	0,50	1.364.030	682.015	100,00%	0,50	-	0,50	682.015	-	682.015
10	b- Pilares de Hø Aø	M3	0,21	1.706.000	358.260	100,00%	0,21	-	0,21	358.260	-	358.260
11	c- Vigas y dado de Hø Aø (cumbrera y galer¡a)	M3	3,20	2.507.000	8.022.400	100,00%	3,20	-	3,20	8.022.400	-	8.022.400
12	Excavaci⌠n y carga de cimiento con PBC. Para pilares	M3	15,00	44.330	664.950	100,00%	15,00	-	15,00	664.950	-	664.950
13	Muros de nivelaci⌠n: De 0.60 mts. para pilares	M2	2,68	205.000	549.400	100,00%	2,68	-	2,68	549.400	-	549.400
14	Muros de elevaci⌠n: De 0.15 para revocar para macizado de tirantes	M2	15,35	79.000	1.212.650	100,00%	15,35	-	15,35	1.212.650	-	1.212.650
15	REVOQUES : a- Interior y Exterior	M2	30,70	31.000	951.700	100,00%	-	30,70	30,70	-	951.700	951.700
16	b- De viga cumbrera y galerÓa de Hш Aш	M2	40,69	31.000	1.261.390	100,00%	40,69	-	40,69	1.261.390	-	1.261.390
17	Pilares: De 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML	24,00	177.255	4.254.120	100,00%	24,00	-	24,00	4.254.120	-	4.254.120

KACRISA S.A.
RUC: 80107720-6

Jorge Vergara G.A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

18	Techo : Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Hз Aз de 2" x 6" con listвn de boca de 1 л" x 3"	M2	303,56	260.000	78.925.600	0,00%	-	-	-	-	-	-
19	Aberturas metalicas: a- Puerta metalica de 0,90 x 2.10 con marco y herrajes	UN	3,00	1.136.646	3.409.938	100,00%	3,00	-	3,00	3.409.938	-	3.409.938
20	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	243,59	37.000	9.012.830	100,00%	243,59	-	243,59	9.012.830	-	9.012.830
21	CARPETA PARA PISO	M2	243,59	34.000	8.282.060	100,00%	243,59	-	243,59	8.282.060	-	8.282.060
22	PISO CERAMICO	M2	243,59	102.000	24.846.180	0,00%	-	-	-	-	-	-
23	ZOCALO CER然ICO	ML	142,70	20.460	2.919.642	0,00%	-	-	-	-	-	-
24	DESAGUE PLUVIAL: CANALETA AEREA AULAS	ML	61,40	62.000	3.806.800	0,00%	-	-	-	-	-	-
25	BAJADA DE PVC ƙ 100	ML	20,80	24.000	499.200	0,00%	-	-	-	-	-	-
26	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	3,50	172.000	602.000	100,00%	-	3,50	3,50	-	602.000	602.000
27	Instalaciгn el D trica: Alimentaciгn del Tablero Principal desde el medidor de la ANDE	UN	1,00	1.483.976	1.483.976	100,00%	-	1,00	1,00	-	1.483.976	1.483.976
28	Mano de obra Alimentaciгn del Tablero Principal	UN	1,00	694.770	694.770	100,00%	-	1,00	1,00	-	694.770	694.770
29	Alimentaciгn del Tablero Seccional desde el Tablero Principal	UN	1,00	818.418	818.418	100,00%	-	1,00	1,00	-	818.418	818.418
30	Mano de obra Alimentaciгn del Tablero seccional	UN	1,00	611.589	611.589	100,00%	-	1,00	1,00	-	611.589	611.589
31	Colocaciгn de Tablero Principal de 15 AG con barra de fase y neutro	UN	1,00	415.881	415.881	100,00%	-	1,00	1,00	-	415.881	415.881
32	Provisiгn de Tablero Seccional para 6 llaves TM.	UN	4,00	161.888	647.552	0,00%	-	-	-	-	-	-
33	Colocaciгn de Tablero Seccional para 6 llaves TM.	UN	4,00	138.954	555.816	0,00%	-	-	-	-	-	-
34	Instalaciгn de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	4,00	269.813	1.079.252	0,00%	-	-	-	-	-	-
35	Colocaciгn y alimentaciгn de Tablero de comando de TCV	UN	4,00	83.555	334.220	0,00%	-	-	-	-	-	-
36	Alimentaciгn de los circuitos de luces	UN	22,00	66.000	1.452.000	0,00%	-	-	-	-	-	-

KACRISA S.A.
RUC: 80107720-6

Jorge Vazara O.
ARQUITECTO
R. a. MOPC 259F

37	Mano de obra alimentaciΓn de los circuitos de luces	UN	22,00	68.498	1.506.956	0,00%	-	-	-	-	-	-
38	AlimentaciΓn de los circuitos de tomas	UN	12,00	65.913	790.956	0,00%	-	-	-	-	-	-
39	Mano de obra alimentaciΓn de los circuitos de tomas	UN	12,00	68.498	821.976	0,00%	-	-	-	-	-	-
40	AlimentaciΓn de los circuitos de ventiladores	UN	8,00	83.555	668.440	0,00%	-	-	-	-	-	-
41	Mano de obra alimentaciΓn de los circuitos de ventiladores	UN	8,00	68.498	547.984	0,00%	-	-	-	-	-	-
42	Artefactos elDtricos: Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN	16,00	143.519	2.296.304	0,00%	-	-	-	-	-	-
43	ColocaciΓn de Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN	16,00	55.581	889.296	0,00%	-	-	-	-	-	-
44	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocMula en galer。a	UN	6,00	81.841	491.046	0,00%	-	-	-	-	-	-
45	Mano de obra artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocMula en galer。a	UN	6,00	70.825	424.950	0,00%	-	-	-	-	-	-
46	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN	4,00	148.397	593.588	0,00%	-	-	-	-	-	-
47	Registro elDtrico de 30 x 30 x 70 cms.	UN	1,00	256.488	256.488	100,00%	-	1,00	1,00	-	256.488	256.488
48	PINTURAS : a- De paredes revocadas al latex	M2	395,45	20.460	8.090.907	50,58%	-	200,00	200,00	-	4.092.000	4.092.000
49	b- De paredes vistas al latex	M2	210,40	17.050	3.587.320	48,48%	-	102,00	102,00	-	1.739.100	1.739.100
50	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con 燕ido	M2	43,20	17.050	736.560	100,00%	-	43,20	43,20	-	736.560	736.560
51	d- De viga cumbrera y galer [al latex	M2	40,69	21.000	854.490	100,00%	-	40,69	40,69	-	854.490	854.490
52	e- De balancines con pintura sintUica	M2	23,92	3.100	74.152	100,00%	-	23,92	23,92	-	74.152	74.152
53	g- De tejuelones con barniz	M2	303,56	24.000	7.285.440	32,94%	-	100,00	100,00	-	2.400.000	2.400.000
54	h- De puerta metalica con pintura sintBtica	M2	16,38	31.000	507.780	0,00%	-	-	-	-	-	-

KACRISA S.A.
RUC: 80107720-6

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 259F

55	i- De tirantes y listƈn de boca de Hø Aø al latex	UN	1,00	1.208.851	1.208.851	100,00%	-	1,00	1,00	-	1.208.851	1.208.851
56	j- Canaleta y caˎo de bajada con pintura sintƱica	ML	82,20	23.590	1.939.098	0,00%	-	-	-	-	-	-
57	k- De pizarrones	UN	2,00	247.164	494.328	0,00%	-	-	-	-	-	-
58	Rampa peatonal	UN	1,00	1.227.627	1.227.627	0,00%	-	-	-	-	-	-
59	Mano de obra rampa peatonal	UN	1,00	528.025	528.025	0,00%	-	-	-	-	-	-
60	Guarda obra perimetral de 50cm de ancho con contrapiso de Hormigƒn de Cascotes y pisotiza alisado	ML	48,00	98.945	4.749.360	0,00%	-	-	-	-	-	-
61	Provisiƒn y colocaciƒn de llave de paso	UN	1,00	179.617	179.617	0,00%	-	-	-	-	-	-
62	Tapa para inodoro	UN	2,00	70.890	141.780	0,00%	-	-	-	-	-	-
63	Pizarron	UN	1,00	625.293	625.293	0,00%	-	-	-	-	-	-
64	LIMPIEZA FINAL	GL	1,00	1.265.427	1.265.427	0,00%	-	-	-	-	-	-
MONTO TOTAL CONTRACTUAL					**214.433.548**					**51.004.913**	**16.939.975**	**67.944.888**

A	**TRABAJOS CERTIFICADOS:**	
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS	51.004.913
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	16.939.975
A.3	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE**	**16.939.975**

B	**RESUMEN DEL CONTRATO**	
B.1	MONTO DEL CONTRATO	214.433.548
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	67.944.888
B.3	**SALDO DEL CONTRATO**	**146.488.660**

CONTRATISTA
KACRISA S.A.
RUC: 80107720-6

FISCAL DE OBRA
Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 259F