MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO

CERTIFICADO N° 2 DE OBRA - 09 OCTUBRE DE 2.025

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON EN VARIOS TRAMOS DEL DISTRITO

Contratante: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Fiscalizador: Arq. Edgar Cuba.

Ubicación de la obra: Mayor Otaño

N° de contrato: 16/2.025

Registro Prof. N°: 3.804

Contratista: CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

						CERTIFICADO N° 1			CERTIFICADO N° 2		
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	970,00	449	435.530	970,00	449	435.530			
2	Replanteo de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	970,00	738	715.860	970,00	738	715.860			
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	1.626.543	1.626.543	1,00	1.626.543	1.626.543			
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	195.518	391.036	2,00	195.518	391.036			
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	970,00	1.851	1.795.470	970,00	1.851	1.795.470			
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	901,00	2.696	2.429.096	901,00	2.696	2.429.096			
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	901,00	7.170	6.460.170				451,00	7.170	3.233.670
8	CORDÓN CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor minimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	114,00	99.660	11.361.240	57,00	99.660	5.680.620	57,00	99.660	5.680.620
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	22,69	77.520	1.758.929						
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	901,00	48.291	43.510.191				451,00	48.291	21.779.241
11	Compactacion inicial, diaria y final	m²	901,00	2.256	2.032.656				451,00	2.256	1.017.456
12	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	901,00	2.567	2.312.867						
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	970,00	440	426.800						
	SUB-TOTAL:				**75.256.387**			**13.074.155**			**31.710.987**

TRAMO 2-CALLE DIGNO GALEANO (FRENTE AL CUERPO DE BOMBEROS)

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	UN	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	UN	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	UN	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	700,00	449	314.300	700,00	449	314.300			
2	Replanteo de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	700,00	738	516.600	700,00	738	516.600			

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Escaneado con CamScanner

3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	1.626.543	1.626.543	1,00	1.626.543	1.626.543			
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	195.518	391.036	2,00	195.518	391.036			
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	700,00	1.851	1.295.700	700,00	1.851	1.295.700			
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	580,00	2.696	1.563.680	580,00	2.696	1.563.680			
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	580,00	7.170	4.158.600	180,00	7.170	1.290.600	400,00	7.170	2.868.000
8	CORDÓN CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor minimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	175,00	99.660	17.440.500	175,00	99.660	17.440.500			
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	7,00	77.520	542.640				7,00	77.520	542.640
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	580,00	48.291	28.008.780	180,00	48.291	8.692.380	580,00	48.291	28.008.780
11	BADEN DE H°. Espesor 0.20m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	5,00	1.403.238	7.016.190	5,00	1.403.238	7.016.190			
12	Compactacion inicial, diaria y final	m²	580,00	2.256	1.308.480				580,00	2.256	1.308.480
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	580,00	2.567	1.488.860						
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	700,00	440	308.000						
	SUB-TOTAL:				**65.979.909**			**40.147.529**			**32.727.900**
		TOTAL CONTRACTUAL			**141.236.296**	**TOTAL CERTIFICADO 1**		**53.221.683**	**TOTAL CERTIFICADO 2**		**64.438.887**

RESUMEN DE MONTO A PAGAR

MONTO A DESCONTAR POR ANTICIPO PERCIBIDO 2/4 Y 3/4	**7.500.000**
SON GUARANIES, SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL.-	

TOTAL A DESCONATR FONDO DE REPARO (5 %)	**3.221.944**
SON GUARANIES, TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO.-	

TOTAL A PAGAR CERTIFICACO 2	**53.716.943**
SON GUARANIES, CICUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES.-	

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.884

Municipalidad de Mayor Julio D Otaz

Escaneado con CamScanner