CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 02/2023 – CONTRATO Nº 32/2023 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE.-

OBRA - LOTE 22: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NIVEL INICIAL Y CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA.-

UBICACION: ESCUELA BÁSICA Nº 1016 PRESIBITERO GUIDO CORONEL KM 10 MONDAY .- HOJA: 1/4 FECHA: 29-11-2023

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
		U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	un	1	1.786.000	1.786.000	0,00	0	1,00
2	Limpieza y preparación de terreno. Según EE.TT	m2	138,6	4.982	690.505	110,00	548.020	28,60
3	Poda, destronque y desraizado de árboles. Según EE.TT	un	1	658.623	658.623	1,00	658.623	0,00
4	Replanteo y marcación. Según EE.TT	m2	138,6	7.971	1.104.781	110,00	876.810	28,60
5	Trabajo de máquina. Según EE.TT.	Hora	3	278.083	834.249	3,00	834.249	0,00
6	Demolición de muros. Según EE.TT.	m2	9	19.089	171.801	9,00	171.801	0,00
7	Estructura de Hº Aº- Zapatas. Según EE.TT.	m3	2,8	2.855.404	7.995.131	2,80	7.995.131	0,00
8	Estructura de Hº Aº-Pilares de Hº Aº. Según EE.TT.	m3	3,5	3.065.516	10.729.306	0,00	0	3,50
9	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C. Según EE.TT.	m3	2,2	464.908	1.022.798	2,20	1.022.798	0,00
10	Estructura de Hº Aº Vigas superiores. Según EE.TT.	m3	4	3.328.540	13.314.160	0,00	0	4,00
11	Estructura de Hº Aº Vigas inferiores. Según EE.TT.	m3	3,3	3.328.540	10.984.182	2,49	8.288.065	0,81
12	Aislación asfáltica de paredes. Según EE.TT.	m2	34	61.100	2.077.400	34,00	2.077.400	0,00
13	Muro de nivelación de 0,30. Según EE.TT.	m2	10	199.280	1.992.800	10,00	1.992.800	0,00
14	Muro de nivelación de 0,45. Según EE.TT.	m2	9	249.100	2.241.900	9,00	2.241.900	0,00
15	Relleno y compactación. Según EE.TT.	m3	8,5	62.037	527.315	8,50	527.315	0,00
16	Provisión y colocación de chapa termo acústica de 5cm. Según EE.TT.	m2	120,77	222.686	26.893.788	0,00	0	120,77
17	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	m2	120,77	306.127	36.970.958	0,00	0	120,77
18	Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT	ml	10,2	192.306	1.961.521	0,00	0	10,20
19	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 para revocar. Según EE.TT	ml	15,3	159.871	2.446.026	0,00	0	15,30
20	Mampostería de elevación de 0,30 para revoque ambas caras. Según EE.TT.	m2	64,16	204.262	13.105.450	46,26	9.449.160	17,90
21	Mampostería de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	m2	130,1	116.560	15.164.456	21,95	2.558.492	108,15
22	Sardinel en canteros con ladrillo común prensado. Según EE.TT.	ml	4	85.587	342.348	0,00	0	4,00
23	En varillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ml	60,8	44.055	2.678.544	0,00	0	60,80
24	Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	388,55	49.820	19.357.561	0,00	0	388,55
25	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Revoque de estructuras de Hº. Según EE.TT.	m2	32,25	49.820	1.606.695	0,00	0	32,25
26	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Contra piso de Hº de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	m2	85	52.809	4.488.765	0,00	0	85,00
27	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de pisos granítico pulido de 0,30x0,30. Según EE.TT.	m2	75,1	197.509	14.832.926	0,00	0	75,10
28	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de azulejos cerámico. Según EE.TT.	m2	32,25	117.187	3.779.281	0,00	0	32,25
29	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de zócalo granítico pulido. Según EE.TT.	ml	50	79.522	3.976.100	0,00	0	50,00
30	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de piso podo táctil. Según EE.TT	m2	9,9	130.161	1.288.594	0,00	0	9,90
31	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	m2	38,2	137.376	5.247.763	0,00	0	38,20
32	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de puerta metálica de 1,00x2,30. Según EE.TT.	un	1	1.240.737	1.240.737	0,00	0	1,00
33	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,70 x 2,10. Según EE.TT.	un	1	1.464.708	1.464.708	0,00	0	1,00
34	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de puerta de madera para boxes- baño 0,60x1,80. Según EE.TT.	un	2	866.868	1.733.736	0,00	0	2,00
35	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	un	1	2.672.357	2.672.357	0,00	0	1,00
36	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	16,2	687.516	11.137.759	0,00	0	16,20
37	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	m2	16,2	436.874	7.077.359	0,00	0	16,20
38	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Mocheta de revoques. Según EE.TT.	ml	66,3	42.949	2.847.519	0,00	0	66,30
39	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Pintura de rejas. Según EE.TT.	m2	32,4	39.856	1.291.334	0,00	0	32,40
40	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	388,55	46.060	17.896.613	0,00	0	388,55
	MONTO PARCIAL				257.693.848			

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
12 DIC 2023
TESORERIA

POR LA CONTRATISTA
CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

Ciudad del Este Municipalidad de Ciudad del Este ¡RECONSTRUIMOS! Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA

CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 02/2023 – CONTRATO Nº 32/2023 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS OBRA - LOTE 22: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NIVEL INICIAL Y CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA.-

UBICACION: ESCUELA BÁSICA Nº 1016 PRESIBITERO GUIDO CORONEL KM 10 MONDAY .- **HOJA: 2/4**

FECHA: 29-11-2023

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
		U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
41	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Pintura de estructura de Hº . Según EE.TT.	m2	32,25	46.060	1.485.435	0,00	0	32,25
42	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de Canaleta. Según EE.TT.	ml	33,2	83.973	2.787.904	0,00	0	33,2
43	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ml	33,2	45.151	1.499.013	0,00	0	33,2
44	Construcción de rampa de Hº . Según EE.TT.	m2	3	204.262	612.786	0,00	0	3
45	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Pintura para rampa. Según EE.TT.	m2	3	34.874	104.622	0,00	0	3
46	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT.	ml	4	501.333	2.005.332	0,00	0	4
47	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Pintura de baranda metálica. Según EE.TT.	m2	8	40.107	320.856	0,00	0	8
48	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de pizarrón de madera móvil. Según EE.TT.	un	1	1.563.428	1.563.428	0,00	0	1
49	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	gl	1	2.291.720	2.291.720	0,00	0	1
50	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	gl	1	2.416.615	2.416.615	0,00	0	1
51	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	un	1	1.652.354	1.652.354	0,00	0	1
52	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	un	1	524.927	524.927	0,00	0	1
53	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	un	1	2.798.211	2.798.211	0,00	0	1
54	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. Según EE.TT.	un	4	374.797	1.499.188	0,00	0	4
55	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos sanitarios de nivel inicial: inodoro infantil con cisterna baja. Según EE.TT.	un	3	732.989	2.198.967	0,00	0	3
56	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT.	un	3	187.323	561.969	0,00	0	3
57	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de ducha. Según EE.TT.	un	1	298.920	298.920	0,00	0	1
58	Provisión e instalación de espejo. Según EE.TT.	m2	1,15	177.239	203.825	0,00	0	1,15
59	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de kit de accesorios cromados de seguridad para baño de discapacitados. Según EE.TT.	gl	1	1.250.435	1.250.435	0,00	0	1
60	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	m2	1,5	730.126	1.095.189	0,00	0	1,5
61	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de mueble de MDF. Según EE.TT.	ml	2	1.049.855	2.099.710	0,00	0	2
62	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Acometida. Según EE.TT	un	1	1.636.258	1.636.258	0,00	0	1
63	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Instalación Eléctrica para aula nivel inicial. Según EE.TT	un	1	2.386.033	2.386.033	0,00	0	1
64	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	8	182.940	1.463.520	0,00	0	8
65	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	5	102.397	511.985	0,00	0	5
66	Instalación de aire acondicionado tipo Split de 24.000 BTU. Según EE.TT.	un	1	5.910.480	5.910.480	0,00	0	1
67	Instalación de Ventilador de techo 56" caja metálica. Según EE.TT	un	2	683.700	1.367.400	0,00	0	2
68	CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL - Servicio de limpieza general de la construcción	gl	1	1.917.600	1.917.600	0,00	0	1
69	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Limpieza y preparación de terreno. Según EE.TT	m2	89,2	4.982	444.394	0,00	0	89,2
70	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Replanteo y marcación. Según EE.TT	m2	89,2	7.971	711.013	0,00	0	89,2
71	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Estructura de Hº Aº- Zapatas. Según EE.TT.	m3	2,55	2.855.404	7.281.280	0,00	0	2,55
	MONTO PARCIAL				**52.901.369**			

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
12 DIC 2023
TESORERIA
PAGADO

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

POR LA CONTRATISTA

CONSTRUCTORA MB
RUC: 4965697-0

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA

CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 02/2023 – CONTRATO Nº 32/2023 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS
OBRA - LOTE 22: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NIVEL INICIAL Y CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA.- **FECHA: 29-11-2023**
UBICACION: ESCUELA BÁSICA Nº 1016 PRESIBITERO GUIDO CORONEL KM 10 MONDAY .- **HOJA: 3/4**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
		U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
72	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Estructura de Hº Aº-Pilares de Hº Aº. Según FF TT	m3	2.52	3,065,516	7,725,100	0.00	0	2.52
73	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Estructura de Hº Aº Vigas superiores. Según EE.TT.	m3	2.35	3,328,540	7,822,069	0.00	0	2.35
74	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Estructura de Hº Aº Vigas inferiores. Según EE.TT.	m3	1.25	3,328,540	4,160,675	1.25	4,160,675	0
75	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C. Según EE.TT.	m3	1.08	464,908	502,101	0.00	0	1.08
76	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Relleno y compactación. Según EE.TT.	m3	6.07	62,037	376,565	6.07	376,565	0
77	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Muro de nivelación de 0,30. Según EE.TT.	m2	9.42	199,280	1,877,218	0.00	0	9.42
78	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Aislación asfáltica de paredes. Según EE.TT.	m2	10.67	61,100	651,937	0.00	0	10.67
79	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Provisión y colocación de chapa termo acústica de 5cm. Según EE.TT.	m2	82.45	222,686	18,360,461	0.00	0	82.45
80	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	m2	82.45	306,127	25,240,171	0.00	0	82.45
81	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT	ml	8.2	192,306	1,576,909	0.00	0	8.2
82	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Mampostería de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	m2	53.75	116,560	6,265,100	0.00	0	53.75
83	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Mampostería de elevación de 0,30 para revoque	m2	52.82	204,262	10,789,119	0.00	0	52.82
84	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Mampostería de elevación de 0,15 para macizar.	m2	10.4	127,943	1,330,607	0.00	0	10.4
85	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 para	ml	5.4	159,871	863,303	0.00	0	5.4
86	CONSTRUCCIÓN DE AULA - En varillado bajo y sobre aberturas con varilla	ml	30.4	44,055	1,339,272	0.00	0	30.4
87	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	234	49,820	11,657,880	0.00	0	234
88	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Revoque de estructuras de Hº. Según EE.TT.	m2	8.3	49,820	413,506	0.00	0	8.3
89	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Contra piso de Hº de cascotes de 10 cm. Según	m2	60.7	52,809	3,205,506	0.00	0	60.7
90	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Provisión y colocación de piso mosaico granítico	m2	52.7	197,509	10,408,724	0.00	0	52.7
91	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Provisión y colocación de zócalo granítico pulido.	ml	30.3	79,522	2,409,517	0.00	0	30.3
92	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Provisión y colocación de piso podo táctil. Según	m2	8.05	130,161	1,047,796	0.00	0	8.05
93	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Provisión y colocación de baldozón. Según	m2	43.8	137,376	6,017,069	0.00	0	43.8
94	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Provisión y colocación de puerta de madera tipo	un	1	2,672,357	2,672,357	0.00	0	1
95	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Encuadre de aberturas. Según EE.TT.	m2	3.25	77,456	251,732	0.00	0	3.25
96	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Provisión y colocación de ventanas con vidrio	m2	7.2	687,516	4,950,115	0.00	0	7.2
97	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	m2	7.2	436,874	3,145,493	0.00	0	7.2
98	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Pintura de rejas. Según EE.TT.	m2	14.4	39,856	573,926	0.00	0	14.4
99	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	234	46,060	10,778,040	0.00	0	234
100	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Pintura de estructura de Hº. Según EE.TT.	m2	8.3	46,060	382,298	0.00	0	8.3
101	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Provisión y colocación de Canaleta. Según	ml	27.36	83,973	2,297,501	0.00	0	27.36
102	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ml	27.36	45,151	1,235,331	0.00	0	27.36
103	Construcción de rampa de Hº. Según EE.TT.	m2	3.74	204,262	763,940	0.00	0	3.74
104	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Pintura para rampa. Según EE.TT.	m2	3.74	34,874	130,429	0.00	0	3.74
105	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Provisión e instalación de baranda metálica.	ml	4.4	501,333	2,205,865	0.00	0	4.4
	MONTO PARCIAL				**153,427,632**			

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
1 2 DIC 2023
TESORERIA
PAGADO

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

POR LA CONTRATISTA

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA

CONSTRUCTORA MB
RUC: 4965697-0

CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 02/2023 – CONTRATO Nº 32/2023 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS OBRA - LOTE 22: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NIVEL INICIAL Y CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA.-

UBICACION: ESCUELA BÁSICA Nº 1016 PRESIBITERO GUIDO CORONEL KM 10 MONDAY .-

FECHA: 29-11-2023

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
		U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
106	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Pintura de baranda metálica. Según EE.TT.	m2	8.8	40,107	352,942	0.00	0	8.80
107	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Provisión e instalación de pizarrón de acrílico. Según EE.TT.	un	1	1,679,467	1,679,467	0.00	0	1.00
108	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Acometida. Según EE.TT	un	1	1,636,258	1,636,258	0.00	0	1.00
109	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Instalación Eléctrica para Aula. Según EE.TT	un	1	1,743,700	1,743,700	0.00	0	1.00
110	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	4	182,940	731,760	0.00	0	4.00
111	CONSTRUCCIÓN DE AULA - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	5	102,397	511,985	0.00	0	5.00
112	Instalación de aire acondicionado tipo Split de 24.000 BTU. Según EE.TT. Según EE.TT.	un	1	5,910,480	5,910,480	0.00	0	1.00
113	Instalación de Ventilador de techo 56" caja metálica. Según EE.TT	un	2	683,700	1,367,400	0.00	0	2.00
114	Servicio de limpieza general de la construcción	gl	1	1,917,600	1,917,600	0.00	0	1.00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**479,814,442**			

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1	43,779,804	9%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	8,755,961	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	2,188,990	
MONTO NETO A PERCIBIR	**32,834,853**	

SON GUARANIES: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES ----------

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

POR LA CONTRATISTA

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
12 DIC 2023
TESORERIA
PAGADO