CCG

Municipalidad de Capiatá

CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL
ING. ALFREDO LEZCANO
RUC 618 172 -4
CORONEL ROMERO N° 472 – TEL - 021 591 213 / 0981 443 492

CERTIFICADO BÁSICO Nº 01

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 5,80X6,80 ESCUELA Nº 15424 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN con ID: 431248

Monto del Contrato Inicial 119.542.160

Periodo Certificado
del: 27/11/23 al: 27/12/23

Avance de obra:
22,55%

CONTRATO DE OBRAS Nº 57/2023
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 5,80X6,80
ESCUELA Nº 15424 NUESTRA SEÑORA DE
LA ASUNCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 5,80X6,80 ESCUELA Nº 15424 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

RUBROS DE TRABAJOS						CANTIDADES MEDIDAS			MONTO (Guaraníes)		
item	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Anterior	Actual	Acum	Anterior	Actual	Acum.
1	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	61,5	6.500	399.750		61,5	61,5		399.750	399.750
2	Replanteo	Metros cúbicos	61,5	15.000	922.500		61,5	61,5		922.500	922.500

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

3	Cartel indicador oficial medida (1.00x2.00)m	Unidad	1	900.000	900.000					-	-
4	Vallado Perimetral	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000		1	1		**950.000**	**950.000**
5	Demolicion de techo, mamposteria y piso existente en 2 depositos con retiro de escombros	Metros cuadrados	77,22	36.000	2.779.920		77,22	77,22		**2.779.920**	**2.779.920**
6	Desmonte de aberturas	Unidad	6	140.000	840.000		6	6		**840.000**	**840.000**
7	Excavacion y carga de cimiento galeria de P.B.C	Metros cúbicos	5,85	585.000	3.422.250		5,85	5,85		**3.422.250**	**3.422.250**
8	Excavacion y carga de zapatas de HºAº	Metros cúbicos	3,93	2.900.000	11.397.000		3,93	3,93		**11.397.000**	**11.397.000**
9	Columnas de HºAº	Metros cúbicos	1,44	2.900.000	4.176.000		0,432	0,432		**1.252.800**	**1.252.800**
10	Vigas y dado de HºAº	Metros cúbicos	5,72	2.900.000	16.588.000		1,72	1,72		**4.988.000**	**4.988.000**
11	Losa de HºAº. Altura:10cm	Metros cúbicos	5,4	2.850.000	15.390.000					-	-
12	MURO DE NIVELACION De 0,30m	Metros cuadrados	3,6	120.000	432.000					-	-
13	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	22	80.000	1.760.000					-	-
14	Aislacion de paredes	Metros cuadrados	5,6	55.000	308.000					-	-
15	Aislacion de techo con membrana asfaltica	Metros cuadrados	61,5	58.000	3.567.000					-	-
16	MURO DE ELEVACION De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	1,43	150.000	214.500					-	-
17	MURO DE ELEVACION De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	4,6	220.000	1.012.000					-	-
18	MURO DE ELEVACION De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	220.000	7.546.000					-	-
19	MURO DE ELEVACION De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	29	120.000	3.480.000					-	-
20	ENVARILLADO bajo aberturas 2 o 8 por hilada	Metro lineal	12	36.000	432.000					-	-
21	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	47,5	44.000	2.090.000					-	-

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

22	Revoque de pilares HºAº	Metro lineal	21,6	58.000	1.252.800					-	-
23	Revoque losas y vigas de HºAº	Metros cuadrados	80	58.000	4.640.000					-	-
24	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	56	30.000	1.680.000					-	-
25	Piso Ceramico PI5	Metros cuadrados	56	100.000	5.600.000					-	-
26	Zocalo Ceramico	Metro lineal	31	34.000	1.054.000					-	-
27	Puerta de 1.20 x 2.10	Unidad	1	2.300.000	2.300.000					-	-
28	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	320.000	2.188.800					-	-
29	ALFEIZAR DE VENTANAS De revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	5	50.000	250.000					-	-
30	PINTURAS DE PAREDES AL LATEX	Metros cuadrados	47,5	36.000	1.710.000					-	-
31	PINTURAS DE PILARES AL LATEX	Metros cuadrados	11,7	36.000	421.200					-	-
32	PINTURAS DE LOSAS Y VIGAS AL LATEX	Metros cuadrados	80	36.000	2.880.000					-	-
33	PINTURAS DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	12,34	36.000	444.240					-	-
34	PINTURAS DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	Metros cuadrados	94	28.000	2.632.000					-	-
35	Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	205.000	1.402.200					-	-
36	Provision y colocacion de tablero metalico para 3 llaves TM con barra de fase - neutro	Unidad	2	250.000	500.000					-	-
37	Provision y colocacion de tablero metalico para llave de comando de ventiladores	Unidad	1	400.000	400.000					-	-
38	Alimentacion de circuitos de luces con cable multifilar de 2mm	Unidad	6	175.000	1.050.000					-	-
39	Alimentacion de circuito tomacorriente con cable multifilar de 4mm	Unidad	4	215.000	860.000					-	-
40	Alimentacion de circuito de ventiladores	Unidad	4	175.000	700.000					-	-

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

Ing. Carlos Paroli M.
Fiscal de Obras

41	Alimentacion de circuitos de tablero con cable multifilar de 4mm	Unidad	4	215.000	860.000					-	-
42	Provision y montaje de equipos de iluminacion en aulas,focos Led de 50 W con base E40	Unidad	6	215.000	1.290.000					-	-
43	Provision y montaje de equipos de iluminacion en galeria,focos Led de 20W con base E27	Unidad	2	120.000	240.000					-	-
44	Provision y montaje de ventiladores de techo c/ motor pesado	Unidad	4	670.000	2.680.000					-	-
45	Pizarron mamposteado por la pared	Unidad	1	1.300.000	1.300.000					-	-
46	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	2.600.000	2.600.000					-	-
					119.542.160					**26.952.220**	**26.952.220**

MONTO DE CERTIFICADO	**26.952.220**
DESCUENTO POR FONDO DE REPARO (5%)	**1.347.611**
MONTO A FACTURAR	**25.604.609**
MONTO NETO A COBRAR	**25.604.609**

Ing. Alfredo Lezcano

Contratista

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras