Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
RUC Nº 1228759-8
e-mail inghugoromero@hotmail.com
Paraguay
Pedro Juan Caballero

CERTIFICADO DE OBRA Nº 03 - 28/10/2025

LPN Nº 03/2024 - Contrto Nº 08/2025 - ID Nº 467.986 - Construcción de Empedrado en el Departamento de Amambay

Lote 1 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 1 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 1 - CALLE PUBLICA ALBERTINA VILLA JARA ESQ. CAVUREI

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantid. Ejec. Anterior	Total Anterior Gs.	Cantid. Ejec. Actual	Total Actual Gs.	Total Acumul. Gs	% Ejecución
1	Marcación y Replanteo	M2	244,00	3.050	744.200	244,00	744.200	-	-	744.200	100%
2	Cartel de Obra 2,00x1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	1,00	1.880.500	-	-	1.880.500	100%
3	Preparacion de caja y perfilado de terreno	M2	244,00	5.800	1.415.200	244,00	1.415.200	-	-	1.415.200	100%
4	Colchón de arena e=0,20 cm.	M3	49,00	71.500	3.503.500	49,00	3.503.500	-	-	3.503.500	100%
5	Movimiento de suelo	M3	18,00	48.750	877.500	18,00	877.500	-	-	877.500	100%
6	Relleno y compactación del terreno	M3	10,00	69.950	699.500	10,00	699.500	-	-	699.500	100%
7	Pavimento Tipo Empedrado	M2	244,00	54.250	13.237.000	244,00	13.237.000	-	-	13.237.000	100%
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	244,00	14.200	3.464.800	244,00	3.464.800	-	-	3.464.800	100%
9	Cordones de H° pre-fabricado 0,10x0,30x0,80	ML	64,00	66.550	4.259.200	64,00	4.259.200	-	-	4.259.200	100%
10	Refuerzo de Cordones con tierra apisonada	M3	12,00	66.770	801.240	12,00	801.240	-	-	801.240	100%
11	Limpieza final	M2	244,00	640	156.160	244,00	156.160	-	-	156.160	100%
12	Total				31.038.800		31.038.800		-	31.038.800	100%
Retención del 5% por fondo de reparo									-		
Total a cobrar del Certificado Nº 03									-		
Son Guaraníes:											

Lote 1 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 1 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 2 - CALLE PUBICA RIO YPANE

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantid. Ejec. Anterior	Total Anterior Gs.	Cantid. Ejec. Actual	Total Actual Gs.	Total Acumul. Gs	% Ejecución
1	Marcación y replanteo	M2	1.060,00	3.050	3.233.000	1.060,00	3.233.000	-	-	3.233.000	100%
2	Cartel de Obra 2,00x1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	1,00	1.880.500	-	-	1.880.500	100%
3	Preparación de caja y perfilado de terreno	M2	1.060,00	5.800	6.148.000	1.060,00	6.148.000	-	-	6.148.000	100%
4	Colchón de arena	M3	212,00	71.500	15.158.000	212,00	15.158.000	-	-	15.158.000	100%
5	Movimiento de suelo	M3	80,00	48.750	3.900.000	80,00	3.900.000	-	-	3.900.000	100%
6	Relleno y compactación del terreno	M3	42,00	69.950	2.937.900	42,00	2.937.900	-	-	2.937.900	100%
7	Pavimento Tipo Empedrado	M2	1.060,00	54.250	57.505.000	1.060,00	57.505.000	-	-	57.505.000	100%
8	Compactación y apisonado Mecánico	M2	1.060,00	14.200	15.052.000	1.060,00	15.052.000	-	-	15.052.000	100%
9	Cordones de H° pre-fabricado 0,10x0,30x0,80	ML	246,00	66.550	16.371.300	246,00	16.371.300	-	-	16.371.300	100%
10	Refuerzo de Cordones con tierra apisonada	M3	53,00	66.770	3.538.810	53,00	3.538.810	-	-	3.538.810	100%
11	Limpieza final	M2	1.060,00	640	678.400	1.060,00	678.400	-	-	678.400	100%
12	Total				126.402.910		126.402.910	-	-	126.402.910	100%
Retención del 5% por fondo de reparo									-		
Total a cobrar del Certificado Nº 03									-		
Son Guaraníes:											

Ing. Hugo Cesar Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay

Ing. Raúl Antonio Cantaluppi Leone
Reg. Nº 14[illegible]
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Pedro Juan Caballero
Paraguay

CERTIFICADO DE OBRA Nº 03 - 28/10/2025

LPN Nº 03/2024 - Contrto Nº 08/2025 - ID Nº 467.986 - Construcción de Empedrado en el Departamento de Amambay

Lote 1 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 1 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 3 - CALLE PUBLICA EDITH ELFRIDA WINKLER

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantid. Ejec. Anterior	Total Anterior Gs.	Cantid. Ejec. Actual	Total Actual Gs.	Total Acumul. Gs	% Ejecución
1	Marcación y Replanteo	M2	4.007,00	3.050	12.221.350	4.007,00	12.221.350	-	-	12.221.350	100%
2	Cartel de Obra 2,00x1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	1,00	1.880.500	-	-	1.880.500	100%
3	Preparación de caja y perfilado de terreno	M2	4.007,00	5.800	23.240.600	4.007,00	23.240.600	-	-	23.240.600	100%
4	Cartel de Obra e=0,20 cm	M3	801,00	71.500	57.271.500	801,00	57.271.500	-	-	57.271.500	100%
5	Movimiento de suelo	M3	301,00	48.750	14.673.750	301,00	14.673.750	-	-	14.673.750	100%
6	Relleno y compactación del terreno	M3	160,00	69.950	11.192.000	160,00	11.192.000	-	-	11.192.000	100%
7	Pavimento Tipo Empedrado	M2	4.007,00	54.250	217.379.750	4.007,00	217.379.750	-	-	217.379.750	100%
8	Compactación y apisonado Mecánico	M2	4.007,00	14.200	56.899.400	4.007,00	56.899.400	-	-	56.899.400	100%
9	Cordones de H° pre-fabricado 0,10x0,30x0,80	ML	934,00	66.550	62.157.700	934,00	62.157.700	-	-	62.157.700	100%
10	Refuerzo de Cordones con tierra apisonada	M3	200,00	66.770	13.354.000	200,00	13.354.000	-	-	13.354.000	100%
11	Limpieza final	M2	4.007,00	640	2.564.480	4.007,00	2.564.480	-	-	2.564.480	100%
12	Total				472.835.030		472.835.030		-	472.835.030	100%
Retención del 5% por fondo de reparo									-		
Total a cobrar del Certificado Nº 03									-		
Son Guaraníes:											

Lote 1 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 1 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 4 - CALLE PUBLICA APOLONIO GIMENEZ

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantid. Ejec. Anterior	Total Anterior Gs.	Cantid. Ejec. Actual	Total Actual Gs.	Total Acumul. Gs	% Ejecución
1	Marcación y Replanteo	M2	3.339,00	3.050	10.183.950	-		3339,00	10.183.950	10.183.950	100%
2	Cartel de Obra 2,00x1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	-		1,00	1.880.500	1.880.500	100%
3	Preparación de caja y perfilado de terreno	M2	3.339,00	5.800	19.366.200	-		3339,00	19.366.200	19.366.200	100%
4	Colchon de arena e= 0,20 cm	M3	668,00	71.500	47.762.000	-		668,00	47.762.000	47.762.000	100%
5	movimiento de suelo	M3	250,00	48.750	12.187.500	-		250,00	12.187.500	12.187.500	100%
6	Relleno y compactación del terreno	M3	134,00	69.950	9.373.300	-		134,00	9.373.300	9.373.300	100%
7	Pavimento Tipo Empedrado	M2	3.339,00	54.250	181.140.750	-		3339,00	181.140.750	181.140.750	100%
8	Compactación y apisonado Mecánico	M2	3.339,00	14.200	47.413.800	-		3339,00	47.413.800	47.413.800	100%
9	Cordones de H° pre-fabricado 0,10x0,30x0,80	ML	825,00	66.550	54.903.750	-		825,00	54.903.750	54.903.750	100%
10	Refuerzo de Cordones con tierra apisonada	M3	167,00	66.770	11.150.590	-		167,00	11.150.590	11.150.590	100%
11	Limpieza final	M2	3.339,00	640	2.136.960	-		3339,00	2.136.960	2.136.960	100%
12	Total				397.499.300				397.499.300	397.499.300	100%
Retención del 5% por fondo de reparo									19.874.965		
Total a cobrar del Certificado Nº 03									377.624.335		
Son Guaraníes: Trescientos setenta y siete millones, seiscientos veinticuatro mil trescientos treinta y cinco.-											

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay

Ing. Raúl Antonio Campuzano Duarte
Reg. Nº 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DE AMAMBAY REPÚBLICA DEL PARAGUAY DIRECCIÓN DE OBRAS

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Pedro Juan Caballero
RUC Nº 1228759-8
e-mail inghugoromero@hotmail.com
Telefax (0336) 271.322
Paraguay

CERTIFICADO DE OBRA Nº 03 - 28/10/2025

LPN Nº 03/2024 - Contrto Nº 08/2025 - ID Nº 467.986 - Construcción de Empedrado en el Departamento de Amambay

Lote 2 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 2 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 1 - CALLE PUBLICA SIN NOMBRE VILLA SAN PEDRO

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantid. Ejec. Anterior	Total Anterior Gs.	Cantid. Ejec. Actual	Total Actual Gs.	Total Acumul. Gs	% Ejecución
1	Marcación y Replanteo	M2	5.697,00	3.050	17.375.850	5.697,00	17.375.850	-	-	17.375.850	100%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	1,00	1.880.500	-	-	1.880.500	100%
3	Preparacion de Caja y Perfilado de Terreno	M2	5.697,00	5.800	33.042.600	5.697,00	33.042.600	-	-	33.042.600	100%
4	Colchon de Arena e=0,20cm	M3	1.139,00	71.500	81.438.500	1.139,00	81.438.500	-	-	81.438.500	100%
5	Movimiento de suelo	M3	427,00	48.750	20.816.250	427,00	20.816.250	-	-	20.816.250	100%
6	Relleno y compactacion de terreno	M3	228,00	69.950	15.948.600	228,00	15.948.600	-	-	15.948.600	100%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	5.697,00	54.250	309.062.250	5.697,00	309.062.250	-	-	309.062.250	100%
8	Compactacion y apisonado mecanico	M2	5.697,00	14.200	80.897.400	5.697,00	80.897.400	-	-	80.897.400	100%
9	Cordon de H° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	1.362,00	66.550	90.641.100	1.362,00	90.641.100	-	-	90.641.100	100%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	285,00	66.770	19.029.450	285,00	19.029.450	-	-	19.029.450	100%
11	Limpieza final	M2	5.697,00	640	3.646.080	5.697,00	3.646.080	-	-	3.646.080	100%
12	Total				673.778.580		673.778.580		-	673.778.580	100%
Retención del 5% por fondo de reparo									-		
Total a cobrar del Certificado Nº 03									-		
Son Guaraníes:											

Lote 2 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 2 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 2 - CALLE PUBLICA DR. RONALD ROLON MORINIGO

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantid. Ejec. Anterior	Total Anterior Gs.	Cantid. Ejec. Actual	Total Actual Gs.	Total Acumul. Gs	% Ejecución
1	Marcación y Replanteo	M2	2.521,00	3.050	7.689.050	0,00	0,00	2.521,00	7.689.050	7.689.050	100%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	1,00	1.880.500	-	-	-	100%
3	Preparacion de Caja y Perfilado de Terreno	M2	2.521,00	5.800	14.621.800	1260,50	7.310.900	1.260,50	7.310.900	7.310.900	100%
4	Colchon de Arena e=0,20cm	M3	504,00	71.500	36.036.000	252,00	18.018.000	252,00	18.018.000	18.018.000	100%
5	Movimiento de suelo	M3	189,00	48.750	9.213.750	94,50	4.606.875	94,50	4.606.875	4.606.875	100%
6	Relleno y compactacion de terreno	M3	101,00	69.950	7.064.950	50,50	3.532.475	50,50	3.532.475	3.532.475	100%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	2.521,00	54.250	136.764.250	1260,50	68.382.125	1.260,50	68.382.125	68.382.125	100%
8	Compactacion y apisonado mecanico	M2	2.521,00	14.200	35.798.200	1260,50	17.899.100	1.260,50	17.899.100	17.899.100	100%
9	Cordon de H° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	614,00	66.550	40.861.700	307,00	20.430.850	307,00	20.430.850	20.430.850	100%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	126,00	66.770	8.413.020	63,00	4.206.510	63,00	4.206.510	4.206.510	100%
11	Limpieza final	M2	2.521,00	640	1.613.440	0,00	-	2.521,00	1.613.440	1.613.440	100%
12	Total				299.956.660				153.689.325	153.689.325	
Retención del 5% por fondo de reparo									7.684.466		
Total a cobrar del Certificado Nº 03									146.004.859		
Son Guaraníes: Ciento cuarenta y seis millones, cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve.-											

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322

Ing. Raul Antonio Cantaluppi Noguera
Reg. N° 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Civil Felix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Paraguay

CERTIFICADO DE OBRA Nº 03 - 28/10/2025

LPN Nº 03/2024 - Contrto Nº 08/2025 - ID Nº 467.986 - Construcción de Empedrado en el Departamento de Amambay

Lote 2 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 2 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 3 - CALLE PUBLICA FILOMENO RODRIGUEZ

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantid. Ejec. Anterior	Total Anterior Gs.	Cantid. Ejec. Actual	Total Actual Gs.	Total Acumul. Gs	% Ejecución
1	Marcación y Replanteo	M2	1.315,00	3.050	4.010.750	657,50	2.005.375	657,50	2.005.375	4.010.750	100%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	1,00	1.880.500	0,00	-	1.880.500	100%
3	Preparacion de Caja y Perfilado de Terreno	M2	1.315,00	5.800	7.627.000	657,50	3.813.500	657,50	3.813.500	7.627.000	100%
4	Colchon de Arena e=0,20cm	M3	263,00	71.500	18.804.500	131,50	9.402.250	131,50	9.402.250	18.804.500	100%
5	Movimiento de suelo	M3	99,00	48.750	4.826.250	49,50	2.413.125	49,50	2.413.125	4.826.250	100%
6	Relleno y compactacion de terreno	M3	53,00	69.950	3.707.350	26,50	1.853.675	26,50	1.853.675	3.707.350	100%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	1.315,00	54.250	71.338.750	657,50	35.669.375	657,50	35.669.375	71.338.750	100%
8	Compactacion y apisonado mecanico	M2	1.315,00	14.200	18.673.000	657,50	9.336.500	657,50	9.336.500	18.673.000	100%
9	Cordon de H° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	364,00	66.550	24.224.200	182,00	12.112.100	182,00	12.112.100	24.224.200	100%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	66,00	66.770	4.406.820	33,00	2.203.410	33,00	2.203.410	4.406.820	100%
11	Limpieza final	M2	1.315,00	640	841.600	0,00	-	1315,00	841.600	841.600	100%
12	Total				160.340.720		80.689.810		79.650.910	160.340.720	
Retención del 5% por fondo de reparo									3.982.546		
Total a cobrar del Certificado Nº 03									75.668.365		
Son Guaraníes: Setenta y cinco millones, sescientos sesenta y ocho mil trescientos sesenta y cinco.-											

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay

Ing. Raúl Antonio [illegible]
Reg. Nº 14[illegible]
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

GOBERNACIÓN DE AMAMBAY DEPARTAMENTO DE OBRAS

Ing. Civil Félix Gómez Cora.
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amamb[illegible]

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Pedro Juan Caballero
Paraguay

CERTIFICADO DE OBRA Nº 03 - 28/10/2025

LPN Nº 03/2024 - Contrto Nº 08/2025 - ID Nº 467.986 - Construcción de Empedrado en el Departamento de Amambay

Lote 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 3 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 1 - CALLE PUBLICA SIN NOMBRE ASENTAMIENTO ROMERO KUE

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantid. Ejec. Anterior	Total Anterior Gs.	Cantid. Ejec. Actual	Total Actual Gs.	Total Acumul. Gs	% Ejecución
1	Marcación y Replanteo	M2	2.735,00	3.050	8.341.750	-	-	2.735,00	8.341.750	-	100%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	-	-	1,00	1.880.500	-	100%
3	Preparacion de Caja y Perfilado de Terreno	M2	2.735,00	5.800	15.863.000	-	-	1.367,50	7.931.500	-	50%
4	Colchon de Arena e=0,20cm	M3	547,00	71.500	39.110.500	-	-	273,50	19.555.250	-	50%
5	Movimiento de suelo	M3	205,00	48.750	9.993.750	-	-	102,50	4.996.875	-	50%
6	Relleno y compactacion de terreno	M3	109,00	69.950	7.624.550	-	-	54,50	3.812.275	-	50%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	2.735,00	54.250	148.373.750	-	-	1.367,50	74.186.875	-	50%
8	Compactacion y apisonado mecanico	M2	2.735,00	14.200	38.837.000	-	-	1.367,50	19.418.500	-	50%
9	Cordon de H° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	1.004,00	66.550	66.816.200	-	-	502,00	33.408.100	-	50%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	137,00	66.770	9.147.490	-	-	68,50	4.573.745	-	50%
11	Limpieza final	M2	2.735,00	640	1.750.400	-	-	-	-	-	0%
12	Total				347.738.890				178.105.370		
Retención del 5% por fondo de reparo									8.905.269		
Total a cobrar del Certificado Nº 03									169.200.102		
Son Guaraníes: Ciento sesenta y nueve millones, doscientos mil ciento dos.-											

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay

Lote 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 3 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 2 - CALLE PUBLICA PAULO WINKLER

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantid. Ejec. Anterior	Total Anterior Gs.	Cantid. Ejec. Actual	Total Actual Gs.	Total Acumul. Gs	% Ejecución
1	Marcación y Replanteo	M2	2.525,00	3.050	7.701.250	2.525,00	7.701.250	0,00	0,00	7.701.250	100%
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	1,00	1.880.500	0,00	0,00	1.880.500	100%
3	Preparacion de Caja y Perfilado de Terreno	M2	2.525,00	5.800	14.645.000	2.525,00	14.645.000	0,00	0,00	14.645.000	100%
4	Colchon de Arena e=0,20cm	M3	505,00	71.500	36.107.500	505,00	36.107.500	0,00	0,00	36.107.500	100%
5	Movimiento de suelo	M3	189,00	48.750	9.213.750	189,00	9.213.750	0,00	0,00	9.213.750	100%
6	Relleno y compactacion de terreno	M3	101,00	69.950	7.064.950	101,00	7.064.950	0,00	0,00	7.064.950	100%
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	2.525,00	54.250	136.981.250	2.525,00	136.981.250	0,00	0,00	136.981.250	100%
8	Compactacion y apisonado mecanico	M2	2.525,00	14.200	35.855.000	2.525,00	35.855.000	0,00	0,00	35.855.000	100%
9	Cordon de H° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	615,00	66.550	40.928.250	615,00	40.928.250	0,00	0,00	40.928.250	100%
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	126,00	66.770	8.413.020	126,00	8.413.020	0,00	0,00	8.413.020	100%
11	Limpieza final	M2	2.525,00	640	1.616.000	2.525,00	1.616.000	0,00	0,00	1.616.000	100%
12	Total				300.406.470	-	300.406.470	-	-	300.406.470	100%
Retención del 5% por fondo de reparo									-		
Total a cobrar del Certificado Nº 03									-		
Son Guaraníes:											

Ing. Civil Félix Gómez Corbal
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Raúl Antonio Cardozo Ortiz
Reg. N° 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

DEPARTAMENTO DE AMAMBAY DEL PARAGUAY — SECRETARIA DE OBRAS

TOTAL DEL CERTIFICADO Nº 03	768.497.660