LLAMADO: L.P.N. Nº 08/2023: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACION- FONACIDE -PLURIANUAL " I.D. Nº 434.831

CONTRATISTA: DOS COLUMNAS S.A.

CERTIFICADO Nº 3

Fecha: 22/06/2024

LOTE Nº7

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

Item	Descripción	CONTRATO				CANTIDAD EJECUTADO			MONTO			PORCENTAJE		
		Unidad	Cant.	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
	LAS TUNAS E/SAMU'U Y AVDA UCRANIA Y LOS PARALES E/LAS TUNAS(HASTA SALIDA CANAL TRAPEZ)													
1	Excavación no clasificada (incluye canal)	Metros cúbicos	441.78	24,206	10,693,727	441.78	0.00	441.78	10,693,727	0	10,693,727	100%	0%	100%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14.00	21,410	299,740	14.00	0.00	14.00	299,740	0	299,740	100%	0%	100%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1,451.60	35,153	51,028,095	1,451.60	0.00	1,451.60	51,028,095	0	51,028,095	100%	0%	100%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1,451.60	2,741	3,978,836	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	31.32	964,106	30,195,800	31.32	0.00	31.32	30,195,800	0	30,195,800	100%	0%	100%
6	Badén Hº Aº, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	10.44	2,217,867	23,154,531	10.44	0.00	10.44	23,154,531	0	23,154,531	100%	0%	100%
7	Canal Trapezoidal de Hº (A= 0,17 m2) (60 ml)	Metros cúbicos	10.20	1,057,440	10,785,888	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
8	Losetа de Hº Aº para accesos a lotes (sobre canal trapez) (LONGx0,12x1,40)	Metros cúbicos	3.70	1,596,062	5,905,429	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
9	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	3.00	248,733	746,199	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
10	Adecuación de cañerías de agua potable debido a canal trapezoidal	Unidad	1.00	1,309,704	1,309,704	1.00	0.00	1.00	1,309,704	0	1,309,704	100%	0%	100%
11	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (3 Un de 7ml)	Metros cúbicos	0.95	964,106	915,901	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
12	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1,451.60	895	1,299,182	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
13	Señalización de obra	Metros cuadrados	4.00	391,618	1,566,472	4.00	0.00	4.00	1,566,472	0	1,566,472	100%	0%	100%
	TOTAL				141,879,504	Monto Bruto			118,248,069	0	118,248,069	83%	0%	83%
	LAS TUNAS E/ ARMENIO ESCOBAR Y SAMUPU													
14	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	270.82	24,207	6,555,740	270.82	0.00	270.82	6,555,740	0	6,555,740	100%	0%	100%
15	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14.00	21,410	299,740	14.00	0.00	14.00	299,740	0	299,740	100%	0%	100%
16	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1,158.40	35,154	40,722,394	1,158.40	0.00	1,158.40	40,722,394	0	40,722,394	100%	0%	100%
17	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1,158.40	2,741	3,175,174	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
18	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	24.63	964,106	23,745,931	24.63	0.00	24.63	23,745,931	0	23,745,931	100%	0%	100%
19	Badén Hº Aº, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3.78	2,217,867	8,383,537	3.78	0.00	3.78	8,383,537	0	8,383,537	100%	0%	100%
20	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	3.00	248,733	746,199	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
21	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1,158.40	895	1,036,768	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
22	Señalización de obra	Metros cuadrados	3.00	391,618	1,174,854	3.00	0.00	3.00	1,174,854	0	1,174,854	100%	0%	100%
	TOTAL				85,840,337	Monto Bruto			80,882,195	0	80,882,195	94%	0%	94%
	CALLE NARANJAL E/ARMENIO ESCOBAR (SIN SALIDA)													
23	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	155.28	19,962	3,099,747	155.28	0.00	155.28	3,099,747	0	3,099,747	100%	0%	100%
24	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14.00	28,688	401,632	14.00	0.00	14.00	401,632	0	401,632	100%	0%	100%
25	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	650.01	35,154	22,850,452	650.01	0.00	650.01	22,850,452	0	22,850,452	100%	0%	100%
26	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	650.01	2,741	1,781,677	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
27	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	14.18	964,106	13,666,203	14.18	0.00	14.18	13,666,203	0	13,666,203	100%	0%	100%

DOS COLUMNAS S.A.
RUC: 80112630-4

Scanned with CamScanner

28	Completar badenes de Hº Aº, según planos	Metros cúbicos	1.26	2,217,867	2,794,512	1.26	0.00	1.26	2,794,512	0	2,794,512	100%	0%	100%
29	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metros cúbicos	0.32	964,106	303,693	0.32	0.00	0.32	303,693	0	303,693	100%	0%	100%
30	Levantamiento de Tapa de Hº de red cloacal	Unidad	1.00	248,733	248,733	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
31	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	650.01	895	581,759	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
32	Señalización de obra	Metros cuadrados	2.00	391,618	783,236	2.00	0.00	2.00	783,236	0	783,236	100%	0%	100%
	TOTAL				46,511,644		Monto Bruto		43,899,475	0	43,899,475	94%	0%	94%
	ARMINIO ESCOBAR E/ AVDA. MATIAUDA Y LOS CEDROS													
33	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	200.02	19,962	3,992,815	200.02	0.00	200.02	3,992,815	0	3,992,815	100%	0%	100%
34	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14.00	28,688	401,632	14.00	0.00	14.00	401,632	0	401,632	100%	0%	100%
35	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	839.42	35,154	29,508,971	839.42	0.00	839.42	29,508,971	0	29,508,971	100%	0%	100%
36	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	839.42	2,741	2,300,850	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
37	Remoción de asfalto para construcción de badén	Metros cuadrados	11.00	14,964	164,604	11.00	0.00	11.00	164,604	0	164,604	100%	0%	100%
38	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	3.78	2,217,867	8,383,537	3.78	0.00	3.78	8,383,537	0	8,383,537	100%	0%	100%
39	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	18.16	964,106	17,507,201	18.16	0.00	18.16	17,507,201	0	17,507,201	100%	0%	100%
40	Levantamiento de Tapa de Hº de red cloacal	Unidad	1.00	248,733	248,733	-	0.00	0.00		0	0	0%	0%	0%
41	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	839.42	895	751,281	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
42	Señalización de obra	Metros cuadrados	2.00	391,618	783,236	2.00	0.00	2.00	783,236	0	783,236	100%	0%	100%
	TOTAL				64,042,860		Monto Bruto		60,741,996	0	60,741,996	95%	0%	95%
	LORENZO ZACARIAS E/LOS CEDROS Y LAS TUNAS													
43	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	249.31	24,207	6,035,096	249.31	0.00	249.31	6,035,096	0	6,035,096	100%	0%	100%
44	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14.00	21,410	299,740	14.00	0.00	14.00	299,740	0	299,740	100%	0%	100%
45	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1,046.80	35,154	36,799,207	1,046.80	0.00	1,046.80	36,799,207	0	36,799,207	100%	0%	100%
46	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1,046.80	2,741	2,869,279	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
47	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	22.71	964,106	21,894,847	22.71	0.00	22.71	21,894,847	0	21,894,847	100%	0%	100%
48	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	1.00	248,732	248,732	1.00	0.00	1.00	248,732	0	248,732	100%	0%	100%
49	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1,046.80	895	936,886	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
50	Señalización de obra	Metros cuadrados	3.00	391,618	1,174,854	3.00	0.00	3.00	1,174,854	0	1,174,854	100%	0%	100%
	TOTAL				70,258,641		Monto Bruto		66,452,476.46	0	66,452,476	95%	0%	95%
	LOTE Nº8													
	LORETO VEGA E/LA AMISTAD Y AVDA MATIAUDA Y LORETO VEGA E/ LOS CHIVATOS Y MBURUKUJA													
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	370.49	19,962	7,395,801	370.79	0.00	370.79	7,395,801	0	7,395,801	100%	0%	100%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14.46	28,688	414,828	14.46	0.00	14.46	414,828	0	414,828	100%	0%	100%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1,612.90	35,154	56,699,887	1,612.90	0.00	1,612.90	56,699,887	0	56,699,887	100%	0%	100%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1,612.90	2,741	4,420,959		0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	35.06	964,106	33,796,736	35.06	0.00	35.06	33,796,736	0	33,796,736	100%	0%	100%
6	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10.50x2.00x0.18) (3 Un)	Metros cúbicos	11.34	2,217,867	25,150,612	11.34	0.00	11.34	25,150,612	0	25,150,612	100%	0%	100%
7	Cordón de cierre (7.00x0.15x0.30)	Metro lineal	21.00	48,083	1,009,743	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
8	Señalización de obra	Metros cuadrados	7.00	391,618	2,741,326	7.00	0.00	7.00	2,741,326	0	2,741,326	100%	0%	100%

DOS COLUMNAS S.A.
RUC: 80112630-4

Ing. R... Mig...
Dir. de Infraestructura Pública
Encarnación
Gobierno Muni...

Scanned with CamScanner

9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	4,696.00	895	4,202,920	3,083.10	0.00	3,083.10	2,759,375	0	2,759,375	66%	0%	66%
	TOTAL				135,832,812		Monto Bruto		128,958,564	0	128,958,564	95%	0%	95%
	CONTINUACION CALLE LAS CANELAS, DESDE COLECTORA ESTE RUTA PY01 + CALLE KARANDAY INCLUYE CANALIZACION													
10	Excavación no clasificada (incluye excavación para canal de PBC, canales naturales y colocación de tubos)	Metros cúbicos	826.59	24,207	20,009,313	826.59	0.00	826.59	20,009,313	0	20,009,313	100%	0%	100%
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	32.50	21,410	695,825	32.50	0.00	32.50	695,825	0	695,825	100%	0%	100%
12	Extracción de tubos existentes	Metro lineal	32.00	13,558	433,856	32.00	0.00	32.00	433,856	0	433,856	100%	0%	100%
13	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1,813.30	35,154	63,744,748	-	1,200.00	1,200.00	-	42,184,800	42,184,800	0%	66%	66%
14	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1,813.30	2,741	4,970,255	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
15	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10.50x2.00x0.18)	Metros cúbicos	18.90	2,217,867	41,917,686	-	12.00	12.00	-	26,614,404	26,614,404	0%	63%	63%
16	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	39.44	964,106	38,019,520	3.00	30.00	33.00	2,892,318	28,923,180	31,815,498	8%	76%	84%
17	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (6 un de 7ml)	Metros cúbicos	1.58	964,106	1,518,467	-	1.58	1.58	-	1,523,287	1,523,287	0%	100%	100%
18	Canal de Piedra Bruta Colocada (115 ml)	Metros cúbicos	155.25	291,289	45,222,617	64.00	91.25	155.25	18,642,496	26,580,121	45,222,617	41%	59%	100%
19	Piso de hormigón pre elaborado para canal de PBC (140x1.30x0.07)	Metros cúbicos	10.47	990,773	10,368,439	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
20	Loseta de Hormigon Armado para accesos a lotes (4.00x1.60x0.12)	Metros cúbicos	4.61	1,596,062	7,354,654	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
21	Provisión y colocación de Tubo de hormigón armado Ø 50cm	Metro lineal	16.00	182,894	2,926,304	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
22	Provisión y colocación de Tubo de hormigón armado Ø 80cm	Metro lineal	26.00	359,921	9,357,946	26.00	0.00	26.00	9,357,946	0	9,357,946	100%	0%	100%
23	Losa de Hormigon armado sobre lineas de tubos	Metros cúbicos	6.80	1,521,195	10,350,211	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
24	Registro de PBC con tapa de H A y piso de H	Unidad Medida Global	1.00	1,387,870	1,387,870	-	1.00	1.00	-	1,387,870	1,387,870	0%	100%	100%
25	Cabezal de PBC en inicio de tubos (2.00x1.30x0.40)	Metro lineal	10.00	170,662	1,706,620	-	10.00	10.00	-	1,706,620	1,706,620	0%	100%	100%
26	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1,813.30	895	1,622,904	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
27	Señalización de obra	Metros cuadrados	8.00	391,618	3,132,944	8.00	0.00	8.00	3,132,944	0	3,132,944	100%	0%	100%
	TOTAL				264,740,180		Monto Bruto		55,164,698	128,920,283	184,084,981	21%	49%	70%
	LOTE Nº9													
	CALLE SN E/AVENIDA VICTOR MATIAUDA Y LAS PALMAS													
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	721.52	19,962	14,402,982	321.52	400.00	721.52	6,418,182	7,984,800	14,402,982	45%	55%	100%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14.00	28,688	401,632	-	14.00	14.00	-	401,632	401,632	0%	100%	100%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3,068.38	35,154	107,865,831	350.00	2,718.38	3,068.38	12,303,900	95,561,931	107,865,831	11%	89%	100%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	3,068.38	2,741	8,410,430	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
5	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18) (4 Un)	Metros cúbicos	15.12	2,217,867	33,534,149	-	15.12	15.12	-	33,534,149	33,534,149	0%	100%	100%
6	Badén de Hº Aº. Completar parte faltante	Metros cúbicos	0.60	2,217,867	1,330,720	-	0.60	0.60	-	1,330,720	1,330,720	0%	100%	100%
7	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	42.24	964,106	40,723,837	5.00	37.24	42.24	4,820,530	35,903,307	40,723,837	12%	88%	100%
8	Cordón simple de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 para divisor central de Avenida (0,10 x 0,30)	Metro lineal	258.00	48,083	12,405,414	-	258.00	258.00	-	12,405,414	12,405,414	0%	100%	100%
9	Cordón de cierre de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	37.00	48,083	1,779,071	-	37.00	37.00	-	1,779,071	1,779,071	0%	100%	100%
10	Levantamiento de Tapa de Hº de red cloacal	Unidad	4.00	248,733	994,932	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
11	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3,068.38	895	2,746,200	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
12	Señalización de obra	Metros cuadrados	5.00	391,618	1,958,090	5.00	0.00	5.00	1,958,090	0	1,958,090	100%	0%	100%
	TOTAL				226,553,288		Monto Bruto		25,500,702	188,901,024	214,401,726	11%	83%	95%

DOS COLUMNAS S.A.
RUC: 80112630-4

Ing. Re
Dir. de Infraestructura
Encarnación

Scanned with CamScanner

	CALLE SIN NOMBRE E/ RUTA PY01 Y MBURUKUJA B) CALLE KARANDA'Y E/CALLE SN Y TAJY														
13	Excavación no clasificada (incluye canales y sectores de cabezales en cruces)	Metros cúbicos	915.73	24,207	22,167,047	-	915.73	915.73	-	22,167,076	22,167,076	0%	100%	100%	
14	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14.00	21,410	299,740	-	14.00	14.00	-	299,740	299,740	0%	100%	100%	
15	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3,431.37	35,154	120,626,381	-	1,200.00	1,200.00	-	42,184,800	42,184,800	0%	35%	35%	
16	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	3,431.37	2,741	9,405,385	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%	
17	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	73.79	964,106	71,138,007	-	37.00	37.00	-	35,671,922	35,671,922	0%	50%	50%	
18	Badén Hº Aº, doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	11.34	2,217,867	25,150,612	-	10.80	10.80	-	23,952,964	23,952,964	0%	95%	95%	
19	Canal Trapezoidal de Hº (A= 0,17 m2) (25 m)	Metros cúbicos	4.50	1,057,440	4,758,480	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%	
20	Levantamiento de tapa cloacal a rasante final de empedrado	Unidad	7.00	248,733	1,741,131	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%	
21	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (4 Un de 7ml)	Metros cúbicos	1.26	964,106	1,214,774	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%	
22	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3,431.37	895	3,071,076	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%	
23	Señalización de obra	Metros cuadrados	4.00	391,618	1,566,472	4.00	0.00	4.00	1,566,472	0	1,566,472	100%	0%	100%	
	TOTAL				261,139,105		Monto Bruto		1,566,472	124,276,502	125,842,974	1%	48%	48%	
	LOTE Nº16														
	CALLE BAHAMAS E/BRASIL Y BELGICA E/BAHAMAS Y VENEZUELA														
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	733.15	24,207	17,747,410	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%	
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	24.00	21,410	513,840	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%	
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3,152.80	35,154	110,833,531	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%	
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	3,152.80	2,741	8,641,825	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%	
5	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18) 8 Un	Metros cúbicos	30.24	2,217,867	67,068,298	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%	
6	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	66.66	964,106	64,267,306	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%	
7	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (7 Un de 7ml)	Metros cúbicos	2.21	964,106	2,125,854	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%	
8	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3,152.80	895	2,821,756	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%	
9	Señalización de obra	Metros cuadrados	5.00	391,618	1,958,090	5.00	0.00	5.00	1,958,090	0	1,958,090	100%	0%	100%	
	TOTAL				275,977,910		Monto Bruto		1,958,090	0	1,958,090	1%	0%	1%	
	CONTINUACION DE EMPEDRADO EN CONSTRUCCION HASTA DOBLE AVENIDA EXISTENTE														
10	Excavación no clasificada (incluye caja para empedrado y excavación y limpieza de canales naturales existentes)	Metros cúbicos	980.88	24,207	23,744,162	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%	
11	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14.00	21,410	299,740	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%	
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2,577.00	35,154	90,591,858	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%	
13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	2,577.00	2,741	7,063,557	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%	
14	Loseta de Hº Aº para protección de tubos en bocacalles (LONG x 0,12 x 1,00)	Metros cúbicos	2.28	1,596,062	3,639,021	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%	
15	Tubo Ø60 (incluye excavación y colocación)	Unidad	8.00	236,954	1,895,632	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%	
16	Tubo Ø80 (incluye excavación y colocación)	Unidad	12.00	352,988	4,235,856	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%	
17	Cabezal de PBC en inicio de tubos (1,95x1,30x0,40)	Metro lineal	8.00	170,662	1,365,296	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%	

Ing. René Ma
Dir. de Infraestructura Pú
Encarnación
Gobierno Muni

LOMA COLUMNAS S.A.
RUC: 80112630-4

Scanned with CamScanner

18	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	55.35	964,106	53,363,267	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
19	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (2 un de 7ml)	Metros cúbicos	0.95	964,105	911,079	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
20	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2,577.00	895	2,306,415	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
21	Señalización de obra	Metros cuadrados	5.00	391,618	1,958,090	5.00	0.00	5.00	1,958,090	0	1,958,090	100%	0%	100%
	TOTAL				191,373,974	Monto Bruto			1,958,090	0	1,958,090	1%	0%	1%
	LOTE N°17													
	CALLE SN CONTINUACION DE EMPEDRADO EXISTENTE													
1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	200.00	18,749	3,749,800	200.00	0.00	200.00	3,749,800	0	3,749,800	100%	0%	100%
2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14.90	28,688	427,451	14.90	0.00	14.90	427,451	0	427,451	100%	0%	100%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	899.00	35,154	31,603,446	-	899.00	899.00	-	31,603,446	31,603,446	0%	100%	100%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	899.00	2,741	2,464,159	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	18.75	964,106	18,076,988	-	18.75	18.75	-	18,076,988	18,076,988	0%	100%	100%
6	Cordón de cierre (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	21.00	48,083	1,009,743	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
7	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	7.56	2,217,867	16,767,075	-	7.56	7.56	-	16,767,075	16,767,075	0%	100%	100%
8	Señalización de obra	Metros cuadrados	4.00	391,618	1,566,472	4.00	0.00	4.00	1,566,472	0	1,566,472	100%	0%	100%
9	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	899.00	800	719,200	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
	TOTAL				76,384,333	Monto Bruto			5,743,723	66,447,508	72,191,231	8%	87%	95%
	CALLE SIN NOMBRE 1 + CALLE SIN NOMBRE 2													
10	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	865.60	18,749	16,229,134	565.60	300.00	865.60	10,604,434	5,624,700	16,229,134	65%	35%	100%
11	Terraplen	Metros cúbicos	14.00	28,688	401,632	10.00	4.00	14.00	286,880	114,752	401,632	71%	29%	100%
12	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3,852.10	35,154	135,416,723	-	1,160.00	1,160.00	-	40,778,640	40,778,640	0%	30%	30%
13	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	3,852.10	2,741	10,558,606	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
14	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2	Metros cúbicos	82.28	964,106	79,321,821	14.00	30.00	44.00	13,497,484	28,923,180	42,420,664	17%	36%	53%
15	Badén de Hormigón, fck= 210 Kg/cm2, doblemente armado, según diseño	Metros cúbicos	29.16	2,217,867	64,673,002	-	8.00	8.00	-	17,742,936	17,742,936	0%	27%	27%
16	Losa de protección de tubo (8x1,5x0,12)	Metros cúbicos	1.44	1,581,842	2,277,852	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
17	Cabezales de PBC (1,95x1,3x0,40)	Metro lineal	4.00	170,662	682,648	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
18	Tubos de Ø80 (incluye excavación y colocación)	Unidad	8.00	441,532	3,532,256	-	8.00	8.00	-	3,532,256	3,532,256	0%	100%	100%
19	Limpieza de canales existentes	Metro lineal	30.00	10,744	322,320	-	30.00	30.00	-	322,320	322,320	0%	100%	100%
20	Cordón de cierre (7,00x0,15x0,30)	Metro lineal	21.00	48,083	1,009,743	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
21	Señalización de obra	Metros cuadrados	6.00	391,618	2,349,708	6.00	0.00	6.00	2,349,708	0	2,349,708	100%	0%	100%
22	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3,852.10	800	3,081,680	-	0.00	0.00	-	0	0	0%	0%	0%
	TOTAL				319,857,126	Monto Bruto			26,738,506	97,038,784	123,777,290	8%	30%	39%
						Monto Bruto			617,813,058	605,584,101	1,223,397,158			
						Descuento de Anticipo			216,043,642	108,021,821	324,065,463			
						Descuento Retención Caucional			30,890,653	30,279,205	61,169,858			
						Monto Neto a Cobrar			370,878,763	467,283,075	838,161,838			

MARCOS DUARTE
Contratista

Ing. Raúl Miglio
Dirección de Infraestructura
Pública y Servicios

Scanned with CamScanner