INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

CONTRATO N° 05/2024

MES DE OCTUBRE 2024

Fiscal de Obras: *Arq. Hernán Morínigo*

PRESENTACIÓN

1- PLANILLA GENERAL – Resumen de avance

2- LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 35/2023 Construcción de Empedrado en los Distritos de General Delgado y General Artigas - Plurianual ID N° 435861.

3- LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 35/2023 Construcción de Empedrado en los Distritos de General Delgado y General Artigas - Plurianual ID N° 435861. LOTE N° 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón, Ruta N° 8 (Antigua) Dr. Blas Garay.

4- LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 33/2023 Construcción de Empedrado en los Distritos de Coronel Bogado y San Pedro del Paraná - Plurianual ID N° 435867. LOTE N°: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Comunidad Guazú Cora, San Pedro del Paraná.

5- LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná - Plurianual con ID 435863. LOTE N° 1 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Calle Epifanio Méndez Fleitas - Tramo 1.

6- LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná - Plurianual con ID 435863. LOTE N° 3 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Calle Epifanio Méndez Fleitas - Tramo 3.

7- LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 21/2023 Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual ID N° 435624.

8- LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 28/2023 - Construcción de 3 Aulas en la Escuela Básica República Argentina de la Ciudad de Encarnación - Plurianual ID N° 435.634

9- LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867

Ing. FÉL... ...ORINIC
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 35/2023 Construcción de Empedrado en los Distritos de General Delgado y General Artigas - Plurianual ID N° 435861.
LOTE N° 1 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° Calle Juana Vda. de Leiva y calle sin nombre - Barrio Caacupé, Distritos de General Delgado.
OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A°.
BENEFICIARIO: Barrio Caacupé, Distritos de General Delgado.
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE ULTIMA VISITA: 18/Setiembre/2024
AVANCE DE OBRA: 100%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Barrio Caacupé	General Delgado	x1= 547673 - 7003266	463.359.231 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Fabio A. Fernández	0985-787671	101/2023	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
150 días	20/Diciembre/2023	26/Agosto/2024	70 días - Resolución N° 688/2024 30 días - Resolución N° 1020/2024

OBSERVACIONES GENERALES:
La obra se encuentra terminada.
Se ha realizado correcciones de algunos sectores del empedrado.
La fecha de Recepción Provisoria de la obra es el 21/08/2024.

FELIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Arq. Prof. N° 3.265

FELIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Ing. Prof. N° 8.285

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 35/2023 Construcción de Empedrado en los Distritos de General Delgado y General Artigas - Plurianual ID N° 435.861.
LOTE N° 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón, Ruta N° 8 (Antigua) Dr. Blas Garay.
OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón.
BENEFICIARIO: Barrio I – Distrito de General Artigas
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE ULTIMA VISITA: 30/Agosto/2024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 100 %

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Barrio I - Antigua Ruta N° 8	General Artigas	x1= 577239 - 7021903	329.947.734 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Elfrida Garay Vda. de Villordo	0983-849828	71/2023	L 2
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
120 días	20/Diciembre/2023	26/Julio/2024	46 días - Resol. N° 459/2024 38 días - Resol. N° 804/2024 15 días - Resol. N° 985/2024

OBSERVACIONES GENERALES:
La obra se encuentra terminada en un 100%.
La fecha de Recepción Provisoria de la obra es el 24/07/2024.

Fiscal de Obras

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 33/2023 Construcción de Empedrado en los Distritos de Coronel Bogado y San Pedro del Paraná - Plurianual ID N° 435.867

LOTE N°: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Comunidad Guazú Cora, San Pedro del Paraná.

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A°.

BENEFICIARIO: Comunidad Guazú Cora, San Pedro del Paraná.

FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob

FECHA DE VISITA: 18/Setiembre/2024

AVANCE DE OBRA: 100%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Comunidad Guazú Cora	San Pedro del Paraná	x1= 583079 - 7030161	347.159.330 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Gregorio Vera Jara	0985-916562	75/2023	L 2
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
135 días	20/Diciembre/2023	05/Agosto/2024	42 días - Resol. N° 468/2024 37 días - Resol. N° 821/2024 15 días - Resol. N° 1019/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra terminada.

La fecha de Recepción Provisoria de la obra es el 31/07/2024.

FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 2.785

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Ing. PE... MORINIGO
Fiscal de Obras
Prof. N° 3.765

Teléf: +5957120456 8
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal c/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná - Plurianual con ID 435.863

LOTE N° 1 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Calle Epifanio Méndez Fleitas - Tramo 1.

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A°.

BENEFICIARIO: Barrio Santa Catalina - Calle Epifanio Méndez Fleitas.

FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob

FECHA DE ULTIMA VISITA: 30/Agosto/2024

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 100 %

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Calle Epifanio Méndez Fleitas	San Pedro del Paraná	x1= 578690 - 7030880	351.565.769 gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Juan F. Canatta Ruiz	0981-407029	29/2023	Lote 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
120 días	20/Diciembre/2023	27/Junio/2024	30 días - Resolución N° 328/2024 40 días - Resolución N° 612/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra terminada en un 100%.
La fecha de Recepción Provisoria de la obra es el 26/06/2024.

Arq. FE... H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.205

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná - Plurianual con ID 435.863
LOTE N° 3 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Calle Epifanio Méndez Fleitas - Tramo 3.
OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A°.
BENEFICIARIO: Villa Adela - Calle Epifanio Méndez Fleitas.
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE ULTIMA VISITA: 30/Agosto/2024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 100 %

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Calle Epifanio Méndez Fleitas	San Pedro del Paraná	x1= 579922 - 7031633	247.209.881 gs
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Juan F. Canatta Ruiz	0981-407029	29/2023	Lote 3
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
105 días	20/Diciembre/2023	12/Junio/2024	30 días - Resolución N° 328/2024 40 días - Resolución N° 612/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra terminada y ejecutada en un 100% de los ítems de la planilla contractual.
La fecha de Recepción Provisoria de la obra es el 11/06/2024.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras
Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N°

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscal de Obras
Prof. Nº 3.265

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 21/2023 Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual ID N° 435624.
OBRA: Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas.
BENEFICIARIO: Colegio Nacional José Gervasio Artigas.
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE VISITA: 17/Octubre/2024
AVANCE DE OBRA: 89.20%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Barrio I	General Artigas	x1= 577610 - 7021353	548.100.150 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Fabio A. Fernández	0985-787671	86/2023	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
240 días	20/Diciembre/2023	17/Noviembre/2024	93 días - Resolución N° 1180/2024

OBSERVACIONES GENERALES:
La obra se encuentra en ejecución.
Se ha ejecutado los trabajos de colocación de pisos de baldosa calcárea, zócalos, revestimientos cerámicos en baños, aberturas de maderas, colocación de marcos, otros.
La adenda compensatoria de rubros se ha aprobado por Resolución N° 1225/2024 de fecha 06 de setiembre de 2024.

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.765

Ing. FÉL... ...ORA
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3255

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 28/2023 - Construcción de 3 Aulas en la Escuela Básica República Argentina de la Ciudad de Encarnación - Plurianual ID N° 435.634
OBRA: Construcción de 3 Aulas.
BENEFICIARIO: Escuela Básica República Argentina de la Ciudad de Encarnación.
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE ULTIMA VISITA: 18/Setiembre/2024
AVANCE DE OBRA: 100.00%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Barrio Ciudad Nueva	Encarnación	x1= 613438 - 6973872	297.201.342 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Arq. Silvio A. Brizuela Pedotti	0985-797612	87/2023	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
210 días	20/Diciembre/2023	03/Setiembre/2024	48 días - Resol. N° 1023/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra terminada. Se ha realizado algunos trabajos de repintado de paredes.



GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Fiscalización de Obras
Arq. FE... MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° ...55

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalía de Obras
FE... MORINIGO
Fiscal de Obras
Ing. Prof. Nº 3.265

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado.

BENEFICIARIO: Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8.

FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob

FECHA DE VISITA: 30/Agosto/2024

AVANCE DE OBRA: 100 %

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8	José Leandro Oviedo	x1= 577738 - 7038849	166.277.236 gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Juan F. Canatta Ruiz	0981-407029	81/2023	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
90 días	20/Diciembre/2023	18/Junio/2024	30 días - Resol. N° 350/2024 16 días - Resol. N° 461/2024 24 días - Resol. N° 611/2024 21 días - Resol. N° 743/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra terminada.
Se ha realizado trabajos de correcciones, ajustes.
La fecha de Recepción Provisoria de la obra es el 14/06/2024.

Arq. FELIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Prof. N° 9.765