PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 4

OBRA:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO DE Hº; CON ID: 412685 - PLURIANUAL
UBICACIÓN: CALLE SAN LORENZO DESDE EL TRAMO CRUCE PIRITY HASTA EL COLEGIO NACIONAL SAN LORENZO DE CALLE 2 - SAN COSME Y DAMIÁN DPTO: ITAPUA

CONTRATANTE:MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN CE:
CONTRATISTA: DANIEL GAUTO BENITEZ RUC. : 4.244.397-0 PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 4
MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 433.618.984 FECHA: 28/Nov/2.022

Item N°	Descripción	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	9.016,80	630	5.680.584	9.016,80	0,00	9.016,80	100%	5.680.584	0	5.680.584
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	UN	1,00	3.900.000	3.900.000	1,00	0,00	1,00	100%	3.900.000	0	3.900.000
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	UN	1,00	960.000	960.000	1,00	0,00	1,00	100%	960.000	0	960.000
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	UN	1,00	670.000	670.000	1,00	0,00	1,00	100%	670.000	0	670.000
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	UN	1,00	12.000.000	12.000.000	1,00	0,00	1,00	100%	12.000.000	0	12.000.000
6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.15 m).	UN	1,00	18.000.000	18.000.000	1,00	0,00	1,00	100%	18.000.000	0	18.000.000
7	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.12 m. - cargado in situ .	UN	1,00	88.000.000	88.000.000	0,55	0,20	0,75	75%	48.400.000	17.600.000	66.000.000
8	Pavimento tipo Empedrado.	UN	1,00	230.000.000	230.000.000	0,30	0,20	0,50	50%	69.000.000	46.000.000	115.000.000
9	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	6.120,00	1.905	11.658.600	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
10	Compactación, inicial, diaria y final.	UN	1,00	16.000.000	16.000.000	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
11	Relleno y compactación para soporte de cordón escondido.-	UN	1,00	7.000.000	7.000.000	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
12	Construccion de Canal de Desague de Tierra trapezoidal	ML	2.040,00	6.745	13.759.800	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
13	Construcción de Cabeceras de PBC para tubos de H° A° de 0,60 m y cambio de tubos 1 Unidad y limpieza de tubos existentes	UN	1,00	3.000.000	3.000.000	0,50	0,50	1,00	100%	1.500.000	1.500.000	3.000.000
14	Alcantarilla tubular de hormigón armado D= 80cm con cabecera de Piedra Bruta colocada	UN	7,00	860.000	6.020.000	0,00	6,00	5,00	71%	0	5.160.000	4.300.000
15	Revoque y pintura en la parte superior de las cabeceras, con pintura vial.-	UN	1,00	670.000	670.000	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
16	Empastado cesped Natural	UN	1,00	14.000.000	14.000.000	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
17	Limpieza Final.	UN	1,00	2.300.000	2.300.000	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
PRECIO TOTAL					**433.618.984**				**52,93%**	**160.110.584**	**70.260.000**	**229.510.584**
FONDO DE REPARO 5%											**3.513.000**	**11.475.529**
MONTO TOTAL A COBRAR											**66.747.000**	**218.035.055**

Daniel Gauto Benítez
Representante Legal
Cel. 0986 244 165
DANIEL GAUTO BENITEZ
CONTRATISTA

DIEGO BARBERAN
DIRECCION DE FISCALIZACION Y OBRAS

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
Dirección de Obras y Fiscalización