CERTIFICADO Nº 3

LPN Nº 09/20 – CONTRATO Nº 14/2021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON, CANALIZACIONES Y ENTUBAMIENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM 2021

OBRA: **LOTE 126: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE Hº**

UBICACIÓN: **KM 4 ACARAY, ASEN. MCAL LOPEZ A 1 CUADRA DE LA SUPERCARRETERA.-**

FECHA: 27/ 11/ 2021

		ADJUDICADO				CERT. 1	RUBROS NO EJECUTADOS A COMPENSAR		CERT. 2	CERTIFICADO Nº 3		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	*Marcación y replanteo*	m2	2.508,50	2.800	7.023.800	1.500,00	0,00	0	800,00	208,50	583.800	0,000
2	*Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metalica e impresión digital*	Un	1,00	900.000	900.000	0,00	0,00	0	0,00	1,00	900.000	0,000
3	*Preparacion de terreno, y construccion de pavimento rigido de Hº sobre base compactada, espesor: 12 cm, Fck 240 kg/cm² Incluye pintura de cordones a cal.*	m2	2.372,50	243.000	576.517.500	1.500,00	0,00	0	800,00	72,50	17.617.500	0,000
	CONSTRUCCION DESAGUE PLUVIAL											
4	*Excavación*	m3	44,00	40.000	1.760.000	0,00	0,00	0	44,00	0,00	0	0,000
5	*Piso de Hº de 0,10 m*	m2	40,00	143.000	5.720.000	0,00	27,00	3.861.000	13,00	0,00	0	0,000
6	*Muro de piedra bruta*	m3	22,00	421.000	9.262.000	0,00	0,00	0	22,00	0,00	0	0,000
7	*Losa tipo pontillon para cruce de calle Esp 0,20 m*	m3	16,00	1.916.500	30.664.000	0,00	9,20	17.631.800	6,80	0,00	0	0,000
	CONSTRUCCION DE PUENTE DE Hº Aº											
8	*Losa Superior de HºAº Esp de 20 cm*	m3	16,80	2.103.000	35.330.400	0,00	0,00	0	0,00	16,80	35.330.400	0,000
9	*Losa Peatonal de HºAº Esp de 10 cm*	m3	3,00	2.156.400	6.469.200	0,00	0,00	0	0,00	3,00	6.469.200	0,000
10	*Viga Superior de HºAº*	m3	21,20	2.408.800	51.066.560	0,00	0,00	0	0,00	21,20	51.066.560	0,000
11	*Pilar de HºAº*	m3	14,40	2.265.800	32.627.520	0,00	0,00	0	0,00	14,40	32.627.520	0,000
12	*Viga Inferior de HºAº*	m3	21,20	2.408.800	51.066.560	0,00	0,00	0	0,00	21,20	51.066.560	0,000
13	*Muro de HºAº. Esp 30cm*	m3	14,41	2.128.000	30.664.480	0,00	0,00	0	0,00	14,41	30.664.480	0,000
14	*Losa para Piso de Hº Aº de 10 cm*	m3	12,74	2.156.400	27.472.536	0,00	0,00	0	0,00	12,74	27.472.536	0,000
15	*Zapatas de HºAº*	m3	12,00	1.949.600	23.395.200	0,00	0,00	0	0,00	12,00	23.395.200	0,000
16	*Baranda de Estructura metalica, con caños de 3"*	m2	30,00	502.000	15.060.000	0,00	0,00	0	0,00	30,00	15.060.000	0,000
17	*Pintura de Baranda Metalica con Esmalte Sintetico*	m2	30,00	44.050	1.321.500	0,00	0,00	0	0,00	30,00	1.321.500	0,000
18	*Servicio de limpieza general de la construcción*	Gl	1,00	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0	0,00	1,00	1.000.000	0,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**907.321.256**			**21.492.800**			**294.575.256**	

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

		SEGÚN ACTA DE CUERDO				CERT. 1	RUBROS EJECUTADOS A MAS EN COMPENSACION		CERT. 2	MONTO RUBROS EJECUT. EN COMPENSAC. S/ ACTA DE ACUERDO		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
3	*Preparacion de terreno, y construccion de pavimento rigido de Hº sobre base compactada, espesor: 12 cm, Fck 240 kg/cm² Incluye pintura de cordones a cal.*	m2	56,39037	243.000	13.702.860	0,00	0,00	0	0,00	56,39037	13.702.860	0,00
4	*Excavación*	m3	6,00	40.000	240.000	0,00	0,00	0	6,00	0,00	0	0,00
6	*Muro de piedra bruta*	m3	11,14	421.000	4.689.940	0,00	0,00	0	11,14	0,00	0	0,00
19	*Rejilla metálica con IPM 10*	un	2,00	1.430.000	2.860.000	0,00	0,00	0	2,00	0,00	0	0,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**21.492.800**			**0**			**13.702.860**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 3	**308.278.116**	34%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**-61.655.623**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**-15.413.906**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**231.208.587**	

Son Guaranies: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE.

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ING. HEBER OSTOS
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

MD SRL SERVICIOS GENERALES
Jesús Augusto Ortiz Torres
Contratista

Jesús Ortiz Torres
Gerente