A : ESCR. SERGIO GODOY AYALA

INTENDENTE MUNICIPAL

DE : ING. ANA GABRIELA DURÉ ZELAYA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Asunto: Informe sobre la Primera Certificación de la Obra **CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA, CAMINERO E ILUMINACIÓN EN EL PASEO CENTRAL DE LA DOBLE AVENIDA CUPA`Y,** del distrito de Nueva Esperanza, según **CONTRATO Nº 160/2023 - ID Nº 423760.** Adjudicado a la Firma **GFEN CONSTRUCCIONES DE GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA - RUC: 3182269-0.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1: Cartel de Identificación de Obra	0%
Rubro Nº 2: Limpieza y preparación del terreno	55%
Rubro Nº 3: Replanteo y marcación	55%
Rubro Nº 4: Excavación estructural para desmonte de suelo con retiro	60%
Rubro Nº 5: Nivelación de suelo con tierra roja compactada mecánicamente	80%
Rubro Nº 6: Colchón de arena o triturada 6º en polvo de 4 a 5cm para colocación de adoquines	50%
Rubro Nº 7: Remoción y colocación de Cordón de Hº 10x30x50	45%
Rubro Nº 8: Remoción de empedrado existente para colocación de adoquín	50%
Rubro Nº 9: Colocación de adoquines	50%
Rubro Nº 10: Compactación mecánica de adoquines	50%
Rubro Nº 11: Arena para cierre de juntas	50%
Rubro Nº 12: Construcción de rampa peatonal	0%
Rubro Nº 13: Construcción e Instalación de asiento de hormigón	0%
Rubro Nº 14: Columnas para alumbrado de caño galvanizado	0%
Rubro Nº 15: Caja de paso 150x150x100 CP1515-10 (Aluminio)	50%
Rubro Nº 16: Caja de comando 30x20cm	100%
Rubro Nº 17: Cable tipo NYY Multifilar 1x10mm	40%
Rubro Nº 18: Cable tipo 1X6 mm NYY negro /amarillo /blanco/rojo NYY	55%
Rubro Nº 19: Cable tipo NYY 2x10mm	55%
Rubro Nº 20: Cable tipo taller 2x1.5	55%
Rubro Nº 21: Registro de ladrillo común revocado con tapa de hormigón para bajadas de "BT"	100%
Rubro Nº 22: Alumbrado led 100W 6500K Power	0%
Rubro Nº 23: Caño galvanizado 2" x 1.80mm bajada de luz Nac.	100%
Rubro Nº 24: Caño corrugado 3/4 reforzado	60%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Primera Certificación y autoriza el pago de la misma.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor al 17 día del mes de Septiembre del año 2023.

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA DIRECCIÓN DE OBRAS

OK Autorizado el pago de la 1ra certificación 18/10/23

.....

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya.
Dirección y Fiscalización de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza

Cedro esq. Yvyrapyta e/ Palmas
Telefax. +595 464 20120

GFEN CONSTRUCCIONES

PRIMERA CERTIFICACION

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA, CAMINERO E ILUMINACIÓN EN EL PASEO CENTRAL DE LA DOBLE AVENIDA CUPA`Y

CONTRATO Nº 160/2023 - ID Nº 423760

FECHA: 16/10/2023

	DESCRIPCION DE OBRA	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Porcentajes			Cantidades Certificadas			Monto Certificado		
						% Anterior	% Presente	% Acumul.	Anterior	Presente	Acumulado	Presente	Anterior	Acumulado
1	Cartel de Identificación de Obra	Un	1	1.662.610	1.662.610	0%	0%	0%	0	-	-	0	0	0
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	1.800	3.050	5.490.000	0%	55%	55%	0	990,00	990,00	3.019.500	0	3.019.500
3	Replanteo y marcación	M2	1.800	2.179	3.922.200	0%	55%	55%	0	990,00	990,00	2.157.210	0	2.157.210
4	Excavación estructural para desmonte de suelo con retiro	M3	300	28.309	8.492.700	0%	60%	60%	0	180,00	180,00	5.095.620	0	5.095.620
5	Nivelación de suelo con tierra roja compactada mecánicamente	M3	220	28.706	6.315.320	0%	80%	80%	0	176,00	176,00	5.052.256	0	5.052.256
6	Colchón de arena o triturada 6º en polvo de 4 a 5cm para colocación de adoquines	M3	110	11.707	1.287.770	0%	50%	50%	0	55,00	55,00	643.885	0	643.885
7	Remoción y colocación de Cordón de Hº 10x30x50	Ml	2.160	36.600	79.056.000	0%	45%	45%	0	972,00	972,00	35.575.200	0	35.575.200
8	Remoción de empedrado existente para colocación de adoquín	Un	3	1.095.970	3.287.910	0%	50%	50%	0	1,50	1,50	1.643.955	0	1.643.955
9	Colocación de adoquines	M2	1.837	125.575	230.681.275	0%	50%	50%	0	918,50	918,50	115.340.638	0	115.340.638
10	Compactación mecánica de adoquines	M2	1.837	2.377	4.366.549	0%	50%	50%	0	918,50	918,50	2.183.275	0	2.183.275
11	Arena para cierre de juntas	M2	1.837	2.252	4.136.924	0%	50%	50%	0	918,50	918,50	2.068.462	0	2.068.462
12	Construcción de rampa peatonal	Un	12	1.050.908	12.610.896	0%	0%	0%	0	-	-	0	0	0
13	Construcción e Instalación de asiento de hormigón	Un	9	1.064.154	9.577.386	0%	0%	0%	0	-	-	0	0	0
14	Columnas para alumbrado de caño galvanizado	Un	24	1.101.949	26.446.776	0%	0%	0%	0	-	-	0	0	0
15	Caja de paso 150x150x100 CP1515-10 (Aluminio)	Un	24	85.582	2.053.968	0%	50%	50%	0	12,00	12,00	1.026.984	0	1.026.984
16	Caja de comando 30x20cm	Un	3	179.571	538.713	0%	100%	100%	0	3,00	3,00	538.713	0	538.713
17	Cable tipo NYY Multifilar 1x10mm	Ml	140	13.071	1.829.940	0%	40%	40%	0	56,00	56,00	731.976	0	731.976
18	Cable tipo 1X6 mm NYY negro /amarillo /blanco/rojo NYY	Ml	1.200	20.609	24.730.800	0%	55%	55%	0	660,00	660,00	13.601.940	0	13.601.940
19	Cable tipo NYY 2x10mm	Ml	50	27.267	1.363.350	0%	55%	55%	0	27,50	27,50	749.843	0	749.843
20	Cable tipo taller 2x1.5	ml	240	5.262	1.262.880	0%	55%	55%	0	132,00	132,00	694.584	0	694.584
21	Registro de ladrillo común revocado con tapa de hormigón para bajadas de "BT"	Un	3	498.203	1.494.609	0%	100%	100%	0	3,00	3,00	1.494.609	0	1.494.609
22	Alumbrado led 100W 6500K Power	Un	48	437.614	21.005.472	0%	0%	0%	0	-	-	0	0	0
23	Caño galvanizado 2" x 1.80mm bajada de luz Nac.	Un	3	487.964	1.463.892	0%	100%	100%	0	3,00	3,00	1.463.892	0	1.463.892

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
DIRECCIÓN DE OBRAS

24	Caño corrugado 3/4 reforzado	M	400	4.793	1.917.200	0%	60%	60%	0	240,00	240,00	1.150.320	0	1.150.320
	TOTAL				**454.995.140**							**194.232.861**	**0**	**194.232.861**

TOTAL CERTIFICACION	**194.232.861**
FONDO DE REPARO (5%)	**9.711.643**
TOTAL A COBRAR	**184.521.217**
SON GUARANIES: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE.-	

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
DIRECCIÓN DE OBRAS

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya
Fiscal de Obras de la Municipalidad de Nueva Esperanza

Ing. Giovanni Fabrizio Elizaur N.
Contratista
RUC 3182269-0

GFEN CONSTRUCCIONES
RUC: 3.182.269 - 0