MEMORANDUM Nº 389/2020

A: ***C.P. Liz Marizza Parra Ferreira.***
Directora de Administración y Finanzas.

De: ***Arq. Ángel Tito Aranda Charruff.***
Director de Obras Públicas Municipales

MUNICIPALIDAD DE LUQUE – DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

P/A Vanessa Benítez Mendoza
COORD. GRAL. FONACIDE
DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Ref.: FONACIDE - CERTIFICACIÓN Nº 1 del Contrato Nº 20/2020

Fecha: 21/12/2020

Es grato dirigirme a Ud. Con el objeto remitir **CERTIFICADO Nº 1** de la empresa **LBB CONSTRUCCIONES** referente al **"CONTRATO DE OBRA Nº 20/2020 "*REPARACION DE TECHO DE TEJAS DE 4 AULAS Y REPARACIÒN DE SSHH PARA LA ESC. BAS. Nª 6104 DEFENSORES DEL CHACO DE COSTA SOSA Y REPARACION DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS EN BLOQUE DE 7 AULAS PARA EL COL. NAC. MARIA E. ARCE DE CENTURIÒN*".-**

Adjuntamos:

- **Informe de Obras Públicas Municipales.**
- **Acta de Recepción Provisoria**
- **Planilla de certificación de la Municipalidad.**
- **Informe del Fiscalizador.**
- **Planilla de cómputo métrico y presupuesto.**
- **Planos Arquitectónicos.**
- **Especificaciones técnicas.**
- **Aprobación del MEC.**
- **Microplanificación.**
- **Copia de contrato**
- **Registro Fotográfico**
- **Orden de inicio.**
- **Pedido de Certificación realizado por el contratista.**

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Sin otro particular me despido atentamente.

INFORME D.O. P.M. Nº 258/2020

Corresponde a la solicitud presentada por la empresa **LBB CONSTRUCCIONES**; referente a pedido de **CERTIFICACIÓN Nº 1** del **"CONTRATO DE OBRA Nº 20/2020 "*REPARACION DE TECHO DE TEJAS DE 4 AULAS Y REPARACIÒN DE SSHH PARA LA ESC. BAS. Nª 6104 DEFENSORES DEL CHACO DE COSTA SOSA Y REPARACION DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS EN BLOQUE DE 7 AULAS PARA EL COL. NAC. MARIA E. ARCE DE CENTURIÒN*".-.----------**

A DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

El recurrente adjudicatario de la mencionada obra según **CONTRATO Nº 20/2020** solicita la **CERTIFICACIÓN Nº 1** por la culminación de los trabajos, por avance según planilla en la ejecución de los rubros del contrato, conforme a los parámetros establecidos en el pliego de bases y condiciones del contrato.-

Las obras fueron fiscalizadas por la Dirección de Obras Públicas de Municipalidad de Luque.

Se adjuntan la planilla de obra realizada por esta dirección, las tomas fotográficas y el informe del fiscalizador designado.-

Es mi Informe.-

Luque, 21 de diciembre de 2020.-

P/A

Arq. Ángel Tito Aranda Charruff
Director de Obras Públicas Municipales

Vanessa Benítez Mendoza
COORD. GRAL. FONACIDE
DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la ciudad de Luque a los 21 días del mes de diciembre del año dos mil veinte, se procede a dar constancia del término de los trabajos de la obra: **CONTRATO DE OBRA Nº 20/2020 "*REPARACION DE TECHO DE TEJAS DE 4 AULAS Y REPARACIÒN DE SSHH PARA LA ESC. BAS. N° 6104 DEFENSORES DEL CHACO DE COSTA SOSA Y REPARACION DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS EN BLOQUE DE 7 AULAS PARA EL COL. NAC. MARIA E. ARCE DE CENTURIÒN*"**, firmado entre la **MUNICIPALIDAD DE LUQUE** y la empresa empresa **"LBB CONSTRUCCIONES"**, responsable de la ejecución de los trabajos.

Por ello, se da fe del avance general sobre monto según planilla presentada por parte de la Municipalidad de Luque como ente fiscalizador a pedido del contratista **"LBB CONSTRUCCIONES".-**

Hasta la Recepción Definitiva el contratista se compromete a realizar los trabajos de reparaciones necesarias referentes a su obra.

En prueba de conformidad de ambas partes, se firman dos copias de un mismo tenor en total acuerdo entre el representante de la Municipalidad de Luque y el Contratista.

Liz Aguilera

Arq. Liz Aguilera
FISCALIZADORA

Sr Leopoldo Benítez
Rep. legal LBB CONSTRUCCIONES

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Barg
RUC:945.927 - 8

Líz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

P/A

Arq. Ángel Tino Aranda Charruff
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Vanessa Benítez Mendoza
COORD. GRAL. FONACIDE
DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Dirección de Obras Públicas Municipales

OBRA: Reparacion de techo de 4 aulas y SSHH
PROPIETARIO: Escuela Bas. Nº 6104 Defensores del Chaco
UBICACIÓN: Costa Sosa

Propietario: Col. Nac. Maria Eugenia Arce de Centurion
Obra: Reparación en bloque de 7 aulas
Ubicación: Isla Bogado

CONTRATO DE OBRA Nº: 20/2020
CONTRATISTA: LBB CONSTRUCCIONES
FECHA: 21/12/2020

CERTIFICADO Nº 1 - CONTRATO DE OBRA Nº 20/2020

	RUBRO					MEDICIÓN			MONTO		
		Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	Escuela Bas. Nº 6104 Defensores del Chaco										
1	**Preparación de la Obra**										
1.1	Vallado Perimetral y Obrador	m2	10,00	95.492	954.920	-	10,00	10,00	-	954.920	954.920
1.2	Cartel de Obras estándar	m2	2,40	374.421	898.610	-	2,40	2,40	-	898.610	898.610
	REPARACIÓN DE TECHO BLOQUE DE AULAS										
2	Desmonte de artefactos eléctricos existentes (artefactos luminicos y ventiladores)	un	24,00	4.324	103.776	-	24,00	24,00	-	103.776	103.776
3	Remoción de techo de tejas cerámicas con reutilizacion del 50 % de tejas y 70% tejuelones	m2	197,50	29.007	5.728.883	-	197,50	197,50	-	5.728.883	5.728.883
4	Reposición de tejas nuevas (sólo material)	m2	98,75	50.717	5.008.304	-	98,75	98,75	-	5.008.304	5.008.304
5	Reposición del 30% tejuelones nuevos (sólo material)	m2	39,50	31.605	1.248.398	-	39,50	39,50	-	1.248.398	1.248.398
6	Colocación de techo de tejas cerámicas con tejuelón sobre estructura existente (incluye sólo mano de obra)	m2	197,50	70.613	13.946.068	-	197,50	197,50	-	13.946.068	13.946.068
7	Reposicion de artefactos luminicos nuevos 2x40 - incluye soportes rigidos.	un	16,00	168.122	2.689.952	-	16,00	16,00	-	2.689.952	2.689.952
8	Reposicion de artefactos electricos existentes (ventiladores) - incluye limpieza y mantenimiento	un	8,00	102.695	821.560	-	8,00	8,00	-	821.560	821.560
	REPARACION SSHH SEXADO										
9	Remoción de revestimiento cerámico existente (area canerias)	m2	32,25	14.324	461.949	-	32,25	32,25	-	461.949	461.949
10	Remoción de piso calcareo area total incluida galeria	m2	35,00	14.324	501.340	-	35,00	35,00	-	501.340	501.340
11	Demolicion de mingitorio de mamposteria existente	m2	4,00	19.312	77.248	-	4,00	4,00	-	77.248	77.248
12	Contrapiso de Hº de Cascotes (utilizar piso existente removido como contrapiso) esp.: 10cm - solo mano de obra	m2	35,00	19.458	681.030	-	35,00	35,00	-	681.030	681.030
13	Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	m2	35,00	100.795	3.527.825	-	35,00	35,00	-	3.527.825	3.527.825
14	Base previa para colocación de revestido cerámico - incluye material y mano de obra	m2	32,25	5.027	162.121	-	32,25	32,25	-	162.121	162.121
15	Azulejos nuevos - incluye material y mano de obra (color a elección en obra)	m2	32,25	86.516	2.790.141	-	32,25	32,25	-	2.790.141	2.790.141
16	Mantenimiento y limpieza de Artefactos sanitarios (7 inodoros y 3 lavatorios)	un	10,00	94.000	940.000	-	10,00	10,00	-	940.000	940.000
17	Colocacion de mingitorios nuevos - incluye material y mano de obra	un	3,00	486.052	1.458.156	-	3,00	3,00	-	1.458.156	1.458.156
18	Mantenimiento de cañerias de agua existentes y abastecimiento de agua corriente y desague cloacal de mingitorios nuevos	un	4,00	445.132	1.780.528	-	4,00	4,00	-	1.780.528	1.780.528
19	Reposición de tapa de inodoros nuevos	un	7,00	61.524	430.668	-	7,00	7,00	-	430.668	430.668
20	Reposición de cisternas nuevas	un	7,00	36.717	257.019	-	7,00	7,00	-	257.019	257.019
21	Reposicion y mantenimiento de artefactos electricos	un	7,00	66.168	463.176	-	7,00	7,00	-	463.176	463.176
22	**Limpieza Final de la Obra y Retiro de Escombros**	m2	188,00	4.457	837.916	-	188,00	188,00	-	837.916	837.916
	Col. Nac. Maria Eugenia Arce de Centurion										
	PLANTA BAJA										
1	**Preparación de la Obra**										
1.1	a- Vallado perimetral	m2	10,00	70.097	700.970	-	10,00	10,00	-	700.970	700.970
1.2	b- Cartel de obra estándar municipal	m2	2,40	374.421	898.610	-	2,40	2,40	-	898.610	898.610
2	**Desmonte de artefactos eléctricos existentes.**	un	24,00	4.324	103.776	-	24,00	24,00	-	103.776	103.776
3	**Remocion**										
3.1	Remocion de abertura	un	1,00	20.628	20.628	-	1,00	1,00	-	20.628	20.628
3.2	Remocion de revoque existente en area de humedad en cielo raso y otros	m2	47,16	12.730	600.347	-	47,16	47,16	-	600.347	600.347
4	**Revoques**										
4.1	Revoque de losa de Hº Aº (en area de humedad en cielo raso y otros)	m2	18,00	55.280	995.040	-	18,00	18,00	-	995.040	995.040
4.2	Revoques interior a una capa con hidrofugo	m2	14,66	29.988	439.624	-	14,66	14,66	-	439.624	439.624

MUNICIPALIDAD DE LUQUE * DIRECCIÓN DE OBRAS

Liz Aguilera

Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC Nº3752

4.3	Revoque exterior de mamposteria a dos capas con hidrofugo.	m2	14,50	37.420	542.590	-	14,50	14,50	-	542.590	542.590
4.4	Goteron en losa de voladizo	ml	21,25	22.701	482.396	-	21,25	21,25	-	482.396	482.396
5	**Pintura**										
5.1	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	m2	171,08	12.972	2.219.250	-	171,08	171,08	-	2.219.250	2.219.250
5.2	Pintura de paredes interiores al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	m2	171,08	20.813	3.560.688	-	171,08	171,08	-	3.560.688	3.560.688
5.3	Preparación de la superficie de pared para pintura (paredes exteriores y pilares)	m2	45,22	12.972	586.594	-	45,22	45,22	-	586.594	586.594
5.4	Pintura de paredes exteriores y pilares de galeria al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	m2	45,22	20.813	941.164	-	45,22	45,22	-	941.164	941.164
5.5	De Viga a la cal -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	m2	54,00	15.925	859.950	-	54,00	54,00	-	859.950	859.950
5.6	De Cielo raso de losa de H°A° a la cal previa preparacion - incluye material y mano de obra	m2	127,50	15.925	2.030.438	-	127,50	127,50	-	2.030.438	2.030.438
5.7	De Aberturas de madera con barniz - incluye material y mano de obra	m2	8,56	29.255	250.423	-	8,56	8,56	-	250.423	250.423
5.8	De Aberturas Metalicas con pintura sintetica- incluye material y mano de obra	m2	27,74	31.921	885.489	-	27,74	27,74	-	885.489	885.489
6	**Aberturas Metalicas**										
6.1	Ventana tipo balancin de 1,50x1,00 - con colocacion	un	1,00	350.480	350.480	-	1,00	1,00	-	350.480	350.480
6.2	Reparacion de aberturas metalicas	un	8,00	48.645	389.160	-	8,00	8,00	-	389.160	389.160
7	**Vidrios dobles** - incluye material y colocación	m2	0,50	152.587	76.294	-	0,50	0,50	-	76.294	76.294
8	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA** (llaves, tomas, bocas, conexión e instalaciónes)										
8.1	Tablero metálico de embutir precintado para comando de luces (incluye instalación)	un	3,00	164.778	494.334	-	3,00	3,00	-	494.334	494.334
8.2	Tablero metálico de embutir precintado para comando de ventiladores (incluye instalación)	un	3,00	164.778	494.334	-	3,00	3,00	-	494.334	494.334
8.3	Revoque y pintura de terminacion de instalacion de tableros	un	6,00	47.813	286.878	-	6,00	6,00	-	286.878	286.878
8.4	Lampara bajo consumo de 85 W	un	18,00	85.400	1.537.200	-	18,00	18,00	-	1.537.200	1.537.200
8.5	Reposicion de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	un	3,00	102.695	308.085	-	3,00	3,00	-	308.085	308.085
8.6	Ventilador de techo de 56" motor pesado	un	3,00	512.557	1.537.671	-	3,00	3,00	-	1.537.671	1.537.671
	PLANTA ALTA										
9	**Desmonte de artefactos eléctricos existentes.**	un	21,00	4.324	90.804	-	21,00	21,00	-	90.804	90.804
10	**Reparación de techo de tejas Cerámicas**										
10.1	Remoción de techo de tejas cerámicas con reutilizacion del 80% de tejuelones (en sala de informatica por problemas de termitas.)	m2	45,38	29.007	1.316.338	-	45,38	45,38	-	1.316.338	1.316.338
10.2	Reposición del 20% de tejas nuevas (sólo material)	m2	9,10	50.717	461.525	-	9,10	9,10	-	461.525	461.525
10.3	Reposición del 20% tejuelones nuevos (sólo material)	m2	9,10	31.605	287.606	-	9,10	9,10	-	287.606	287.606
10.4	Colocación de techo de tejas cerámicas con tejuelón sobre estructura existente (incluye sólo mano de obra)	m2	35,38	70.613	2.498.288	-	35,38	35,38	-	2.498.288	2.498.288
10.5	Reposición de tirantes de madera 2x5"	un	6,00	170.798	1.024.788	-	6,00	6,00	-	1.024.788	1.024.788
10.6	Remocion de Acondicionador de Aire de ventana	un	3,00	79.994	239.982	-	3,00	3,00	-	239.982	239.982
11	**Mamposteria**										
11.1	De elevacion de 0,15 mts para revocar(area de vano de aire acondicionado de ventana)	m2	1,50	86.262	129.393	-	1,50	1,50	-	129.393	129.393
12	**Revoques**										
12.1	Revoques interior a una capa con hidrofugo (area de vano de aire acondicionado de ventana)	m2	1,50	29.988	44.982	-	1,50	1,50	-	44.982	44.982
12.2	Revoque exterior de mamposteria a dos capas con hidrofugo (area de vano de aire acondicionado de ventana)	m2	1,50	37.420	56.130	-	1,50	1,50	-	56.130	56.130
13	**Piso**										
13.1	Carpeta de regularizacion para piso calcareo	m2	10,22	31.253	319.406	-	10,22	10,22	-	319.406	319.406
13.2	Piso calcareo - incluye materil y mano de obra.	m2	10,22	82.113	839.195	-	10,22	10,22	-	839.195	839.195
14	**Zocalo**										
14.1	Zocalo Calcareo - incluye material y mano de obra	ml	6,40	32.268	206.515	-	6,40	6,40	-	206.515	206.515
15	**Pintura**										
15.1	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	m2	310,06	12.972	4.022.098	-	310,06	310,06	-	4.022.098	4.022.098
15.2	Pintura de paredes interiores al agua blanco o color- incluye material y mano de obra	m2	310,06	20.813	6.453.279	-	310,06	310,06	-	6.453.279	6.453.279
15.3	Preparación de la superficie de pared para pintura (paredes exteriores y pilares)	m2	75,20	12.972	975.494	-	75,20	75,20	-	975.494	975.494

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752

15.4	Pintura de paredes exteriores y pilares de galeria al agua blanco o color - incluye material y mano de obra	m2	75,20	20.813	1.565.138	-	75,20	75,20	-	1.565.138	1.565.138
15.5	De tejuelones con pintura impermeabilizante color ceramico - incluye material y mano de obra	m2	189,88	40.888	7.763.813	-	189,88	189,88	-	7.763.813	7.763.813
15.6	Pintura de tirantes de madera existentes con barniz con fungicida (FUMIGACIÓN) en todas las aulas y galeria - incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	m2	128,18	32.818	4.206.611	-	128,18	128,18	-	4.206.611	4.206.611
15.7	De Aberturas Metalicas con pintura sintetica- incluye material y mano de obra	m2	15,20	31.921	485.199	-	15,20	15,20	-	485.199	485.199
16	**Aberturas Metalicas**										
16.1	Puerta metalica de 0,80 x 2,10 m - incluye material y colocación	un	1,00	791.929	791.929	-	1,00	1,00	-	791.929	791.929
17	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA** (tableros, llaves, tomas, bocas, conexión e instalaciónes)										
17.1	Tablero metálico de embutir precintado para comando de luces (incluye instalación)	un	4,00	164.778	659.112	-	4,00	4,00	-	659.112	659.112
17.2	Tablero metálico de embutir precintado para comando de ventiladores (incluye instalación)	un	4,00	164.778	659.112	-	4,00	4,00	-	659.112	659.112
17.3	Revoque y pintura de terminacion de instalacion de tableros	un	8,00	47.813	382.504	-	8,00	8,00	-	382.504	382.504
17.4	Artefactos de iluminacion 1x40 nuevos	un	10,00	127.503	1.275.030	-	10,00	10,00	-	1.275.030	1.275.030
17.5	Reposicion y mantenimiento de artefactos de iluminacion 1x40 existentes	un	1,00	66.168	66.168	-	1,00	1,00	-	66.168	66.168
17.6	Artefactos de iluminacion 2x40 nuevos (incluye soportes rigidos)	un	12,00	168.122	2.017.464	-	12,00	12,00	-	2.017.464	2.017.464
17.7	Reposicion de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	un	5,00	102.695	513.475	-	5,00	5,00	-	513.475	513.475
17.8	Ventilador de techo de 56" motor pesado	un	3,00	512.557	1.537.671	-	3,00	3,00	-	1.537.671	1.537.671
18	**Fumigación de termitas**	gl	1,00	296.100	296.100	-	1,00	1,00	-	296.100	296.100
19	**Limpieza Final de la obra**	m2	227,38	4.457	1.013.433	-	227,38	227,38	-	1.013.433	1.013.433
	TOTAL GENERAL				109.560.579		TOTAL A COBRAR		-	109.560.579	109.560.579
							AVANCE		0%	100%	100%

SON GUARANIES: Ciento nueve millones quinientos sesenta mil quinientos setenta y nueve.-

Liz Aguilera
Arq. Liz Aguilera
Fiscal de Obras
MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752

MUNICIPALIDAD DE LUQUE * DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS *

P/A
Arq. Angel Tito Aranda Charruff
Director de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Vanessa Benítez Mendoza
COORD. GRAL. FONACIDE
DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

LBB **CONSTRUCCIONES**

De Leopoldo Benitez Bareiro **RUC : 945927 - 8**

Eucaliptal N° 9018 – 3 de Mayo Cel. (0981) 807-179

E-MAIL : saulbenitez404@gmail.com

Luque, 07 de Diciembre de 2020

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
MESA DE ENTRADA
Exp. 10331/2020
Fecha: 07 DIC 2020 Hora: 11:17
Destino: I.M.
Firma:
LA RECEPCIÓN DEL MISMO NO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LOS SOLICITADO.

Abg. Carlos Echeverría Estigarribia
Intendente Municipal
Presente:

Me dirijo a usted y por su digno intermedio a quien corresponda a los efectos de solicitar el pago de la certificación Nº 1 por avance del 100% de los trabajos realizados: **DEL CONTRATO Nº 20/2020 REPARACION DE TECHO DE 4 AULAS Y REPARACION DE SSHH PARA LA ESC. BAS. 6104 – DEFENSORES DEL CHACO DE COSTA SOSA Y REPACION DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS EN BLOQUE DE 7 AULAS PARA EL COL. NAC. MARIA E. ARCE DE CENTURION, DE LA CIUDAD DE LUQUE CON ID Nº 383540**

Se adjunta a la presente nota:

- Copia de contrato
- Copia de cedula de identidad

Esperando una acogida favorable a lo solicitado, me despido respetuosamente,

LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO
C.I. 945927

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bareiro
RUC:945.927 - 8

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRA

Obra: Reparación de Techo de Tejas Cerámicas en Bloque de 7 Aulas
Institución Educativa: Col. Nac. María E. Arce de Centurión
Contratista: LBB Construcciones
Contrato Nº: 20/2020
Fecha de la verificación de obra: 21/12/2020

Se realiza el presente informe de acuerdo a la verificación del avance de la obra en ejecución, por pedido de la empresa contratista para su primera certificación conforme al avance registrado en la planilla de certificación adjunta.

Durante la verificación se pudo constatar que la obra se encuentra con un porcentaje del 100% de avance en todos los rubros del contrato, por ende, los rubros mayores correspondientes a reparación de techo, pintura tanto interior como exterior y de tirantes y tejuelones de todo el bloque, piso en galería de planta alta y artefactos luminicos y ventiladores en las aulas ya se encuentran completos.

Se adjunta fotografías, del proceso y del estado actual del avance de la obra.

Es mi informe.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE * DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS *

Liz Aguilera

Arq. Liz Aguilera
Fiscal de Obras –Fonacide
Municipalidad de Luque

Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES – INICIO DE OBRA

ACTUAL

Arq. Liz Aguilera
Fiscal de Obras –Fonacide
Municipalidad de Luque

Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS