MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

CERTIFICADO N° 01/2019

CONTRATISTA: BETA INGENIERÍA de ING. OSCAR TOMAS BENÍTEZ G.

MONTO DEL CONTRATO :	**143.924.050**			**Contrato N° 10/2019**	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS COMPAÑÍAS OJOPOI Y NARANJO					
RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN					
PERIODO:	**agosto/2019**			**FECHA**	**7-sept-19**

N°	**DESCRIPCIÓN**	MONTO DEL CONTRATO	**% Realizado**	**MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)**		
				ANTERIOR	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS COMPAÑÍAS OJOPOI Y NARANJO**	**143.924.050**		**0**	**67.941.850**	**67.941.850**
						-
A	**TOTAL CON IVA**	**143.924.050**	**47,21%**	**0**	**67.941.850**	**67.941.850**
B	**DESCUENTO ANTICIPO**	***20%***		**0**	***13.588.370***	**13.588.370**
C=A-B				**0**	**54.353.480**	**54.353.480**
D	**Retención Cauciónal 5 % C**	***5%***			**2.717.674**	**2.717.674**
E	**VALOR CERTIFICADOS**			**0**	***51.635.806***	***51.635.806***
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N°			**01/2019**		**51.635.806**	
Son Guaraníes: Cincuenta y Un Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Seis.						

Porcentaje de ejecucion Actual		47,21%				
Porcentaje de avance Financiero		47,21%				
Monto Actual		**51.635.806**				

ING. OSCAR T. BENÍTEZ G.

BETA INGENIERÍA

Beta INGENIERIA ING. OSCAR T. BENITEZ G.

Arq. Jorge Vergara Arenas

Fiscal

JV ARQUITECTURA RUC: 3514330-4

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY											
CERTIFICADO N° 01/2019									Contrato N° 10/2019		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS COMPAÑÍAS OJOPOI Y NARANJO									Avance del mes		47,21%
									Avance de obra		47,21%
CONTRATISTA : BETA INGENIERÍA del Ing. Oscar Tomas Benítez G,									PERIODO:	**agosto/2019**	
ÍTEMS	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**CONTRACTUAL**				**CANTIDADES MEDIDAS**			**MONTO (Guaraníes)**		
		UN	**CANT.**	**P. Unit. (Gs)**	**P. Total (Gs.)**	**Anterior**	**Actual**	**Acum**	**Anterior**	**Actual**	**Acum.**
1	Preparación de obras	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	-	1,000	1,000	-	1.100.000	1.100.000
2	Cartel de obras 1,50 X 1,20(MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY)	Unidad	2	1.200.000	2.400.000	-	2,000	2,000	-	2.400.000	2.400.000
3	Excavación con maquinarias para alcantarillado	Metros cúbicos	25,8	100.000	2.580.000	-	-	-	-	0	0
4	Provisión y colocación de tubos de 0,80 mt de diámetro para alcantarillado con control de arena lavada. Compañía Ojopoi y Compañía Naranjo.	Unidad	27	900.000	24.300.000	-	-	-	-	0	0
5	Muro PBC en cabecera de alcantarillado	Metros cúbicos	31,73	440.000	13.961.200	-	-	-	-	0	0
6	Relleno y compactación	Metros cúbicos	244,8	45.000	11.016.000	-	-	-	-	0	0
7	Pintura a la cal de muro de PBC	Metros cuadrados	54	15.000	810.000	-	-	-	-	0	0
8	Canal a cielo abierto	Metro lineal	43,5	490.000	21.315.000	-	-	-	-	0	0

RUC: 3514330-4

Beta INGENIERIA
ING. OSCAR T. BENITEZ G.
0511.242296 - Caacupé

9	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	0	0
	LOTE NRO: 2					-	-	-	-	0	0
						-	-	-	-	0	0
1	Preparación del lugar	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	-	1,000	1,000	-	1.000.000	1.000.000
2	Cartel de obra 1,50 X 1,20 (MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY)	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	-	1,000	1,000	-	1.200.000	1.200.000
3	Excavación y carga de muro de PBC, Compañía Naranjo, al borde del puente de H°A°	Metros cúbicos	123,88	445.000	55.126.600	-	123,880	123,880	-	55.126.600	55.126.600
4	Relleno y compactación	Metros cúbicos	131,45	45.000	5.915.250	-	131,450	131,450	-	5.915.250	5.915.250
5	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	-	1,000	1,000	-	1.200.000	1.200.000
				TOTALES	**143.924.050**				-	**67.941.850**	**67.941.850**
				Total Certificado		**67.941.850**					
				Anticipo	20%	13.588.370					
				Sub Total		**54.353.480**					
				Retención Cauciónal 5%		**2.717.674**					
				Neto a Cobrar		**51.635.806**					
	Arq. Jorge Vergara Arenas								**ING. OSCAR T. BENÍTEZ G.**		
	Fiscal								BETA INGENIERÍA		

RUC: 3514330-4

Beta INGENIERIA
ING. OSCAR T. BENITEZ G.
0511.242295 - Caaguazú

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

ACTA DE MEDICIÓN

01/2019

En la localidad de **Piribebuy,** a los 07 día del mes de Setiembre del año dos mil diez y nueve se reúnen los representante de la Fiscalización de Obras de la Municipalidad de Piribebuy el y la Empresa Contratista Ing. Oscar Tomas Benítez González representante de la Empresa BETA INGENIERÍA a efectos de realizar las mediciones del **Certificado Nº 01,** correspondiente al mes de AGOSTO/2019 de las Obras objeto del **Contrato Nº 10/2019** firmado entre la Municipalidad de Piribebuy y el Contratista que detallan a continuación:

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS COMPAÑÍAS OJOPOI Y NARANJO

LOTE NRO : 1

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Medición Total Anterior	Medición Actual	Medición Total Actual	Avance
1	Preparación de obras	Unidad	1	0,00	1,000	1,00	100,00%
2	Cartel de obras 1,50 X 1,20(MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY)	Unidad	2	0,00	2,000	2,00	100,00%
3	Excavación con maquinarias para alcantarillado	Metros cúbicos	25,8	0,00	0,000	0,00	0,00%
4	Provisión y colocación de tubos de 0,80 mt de diámetro para alcantarillado con control de arena lavada. Compañía OJOPOI y Compañía Naranjo.	Unidad	27	0,00	0,000	0,00	0,00%
5	Muro PBC en cabecera de alcantarillado	Metros cúbicos	31,73	0,00	0,000	0,00	0,00%
6	Relleno y compactación	Metros cúbicos	244,8	0,00	0,000	0,00	0,00%
7	Pintura a la cal de muro de PBC	Metros cuadrados	54	0,00	0,000	0,00	0,00%
8	Canal a cielo abierto	Metro lineal	43,5	0,00	0,000	0,00	0,00%
9	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	0,00	0,000	0,00	0,00%
	LOTE NRO: 2						
1	Preparación del lugar	Unidad	1	0,00	1,000	1,00	100,00%
2	Cartel de obra 1,50 X 1,20 (MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY)	Unidad	1	0,00	1,000	1,00	100,00%
3	Excavación y carga de muro de PBC, Compañía Naranjo, al borde del puente de H°A°	Metros cúbicos	123,88	0,00	123,880	123,88	100,00%
4	Relleno y compactación	Metros cúbicos	131,45	0,00	131,450	131,45	100,00%

beta INGENIERIA
ING. OSCAR T. BENITEZ G.
0511.242296 - Caacupé

RUC: 3514330-4

5	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	0,00	1,000	1,00	100,00%
	Arq. Jorge Vergara Arenas				Ing. Oscar T. Benítez G.		
	Fiscal				BETA INGENIERÍA		
					CONTRATISTA		

βeta
INGENIERIA
ING. OSCAR T. BENITEZ G.

RUC: 3514330-4