CERTIFICADO Nº 2

LPN N° 01/23 - CONTRATO N° 16/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL EJERCICIOS 2023/2024,.

OBRA - **LOTE 35: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y DESAGUE PLUVIAL.-** **FECHA: 30/ 11/ 2023**

UBICACION: **PARQUE DEL MONDAY - KM 9 MONDAY.-**

			ADJUDICADO			CERT 1	CERTIFICADO N° 2		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	2.296,00	3.560	8.173.760	617,78	500,00	1.780.000	1.178,22
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	2.296,00	7.120	16.347.520	617,78	500,00	3.560.000	1.178,22
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1,00	1.691.000	1.691.000	0,00	0,00	0	1,00
4	Remoción de tubos. (Según EE.TT.)	un	16,00	89.623	1.433.968	0,00	16,00	1.433.968	0,00
5	Trabajo de maquinas. (Según EE.TT.)	hs	8,00	265.220	2.121.760	0,00	8,00	2.121.760	0,00
6	Remoción de empedrado. (Según EE.TT.)	m2	28,00	19.491	545.748	0,00	28,00	545.748	0,00
7	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	536,30	30.750	16.491.225	111,00	130,00	3.997.500	295,30
8	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10 m. (Según EE.TT.)	m3	26,29	1.323.252	34.788.295	4,73	12,00	15.879.024	9,56
9	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	47,80	220.809	10.554.670	0,00	27,80	6.138.490	20,00
10	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	1.863,00	50.285	93.680.955	570,46	262,22416	13.185.942	1.030,31584
11	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	18,63	110.138	2.051.871	0,00	0,00	0	18,63
12	Excavación. (Según EE.TT.)	m3	99,85	55.180	5.509.723	0,00	50,00	2.759.000	49,85
13	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	m3	4,80	59.319	284.731	0,00	0,00	0	4,80
14	Provisión y colocación de tubo celular de 1,20x1,20m. (Según EE.TT.)	un	8,00	2.360.948	18.887.584	0,00	0,00	0	8,00
15	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	m3	107,05	408.021	43.678.648	0,00	20,00	8.160.420	87,05
16	Construcción de piso de Hº de e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m2	50,40	132.343	6.670.087	0,00	25,00	3.308.575	25,40
17	Construcción de losa de HºAº tipo pontillon para cruce de calle e: 0,20m. (Según EE.TT.)	m3	8,48	2.700.260	22.898.205	0,00	0,00	0	8,48
18	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,00	1.726.600	1.726.600	0,00	0,00	0	1,00
					287.536.350			**62.870.427**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2	**62.870.427**	**21,87%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**-12.574.085**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**-3.143.521**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**47.152.821**	

SON GUARANIES:

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ARQ. ARAMI SANCHEZ
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
Director
Dirección de Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

SCDE S.A.
Ruben Andres Cardozo Villalba
Contratista

SCDE S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY