ROMÁN IBARS CONSTRUCCIONES

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: REVITALIZACION DE ESPACIO PÚBLICO

UBICACIÓN: PLAZA 2 DE JULIO CASCO URBANO BARRIO ROBERTO L-PETIT

CD N° 95/2023 **CONTRATO Nº** 3/2024 **ID N°** 438.274

Fecha: 18/3/2024	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 19/2/2.024	al: 18/3/2.024
Avance de obra: 100%	

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
REVITALIZACION DE ESPACIO PÚBLICO, PLAZA 2 DE JULIO CASCO URBANO. BARRIO ROBERTO L-PETIT - ID 438.274														
1	72131601-9974	TRABAJOS PREVIOS - Replanteo y Marcación	M2	EVENTO	1130	1.200	1.356.000	0	1130	1130	0	1.356.000	1.356.000	100%
2	82101502-004	TRABAJOS PREVIOS - Cartel de obra. Medida (1,50 m x 2,50m)	UN	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	0	1	1	0	1.100.000	1.100.000	100%
3	72131601-002	TRABAJOS PREVIOS - Desmonte de asientos existentes	UN	EVENTO	3	32.000	96.000	0	3	3	0	96.000	96.000	100%
4	72141102-001	CAMINEROS - Nivelación de predio a intervenir con maquina liviana	M2	EVENTO	185	2.500	462.500	0	185	185	0	462.500	462.500	100%
5	72131601-009	CAMINEROS - Armado y cargado de piso de hormigón, esp. De 7 cm con cantorrodado cargado en sitio, camineros interiores	M2	EVENTO	185	145.000	26.825.000	0	185	185	0	26.825.000	26.825.000	100%
6	72131601-008	CAMINEROS - Revoque de laerales de camineros y muro de contención	M2	EVENTO	49,3	45.000	2.218.500	0	49,3	49,3	0	2.218.500	2.218.500	100%
7	72102401-001	CAMINEROS - Pintura de piso cantorrodado con oxido y patinal	M2	EVENTO	185	28.000	5.180.000	0	185	185	0	5.180.000	5.180.000	100%
8	72102401-001	CAMINEROS - Pintura de mamposteria revocadas	M2	EVENTO	49,3	35.000	1.725.500	0	49,3	49,3	0	1.725.500	1.725.500	100%
9	72102201-011	CAMINEROS - Provision e instalación de columnas de Hº Aº (h= 7,2m) con brazos de iluminación, conexión completa	UN	EVENTO	4	2.900.000	11.600.000	0	4	4	0	11.600.000	11.600.000	100%
10	72102201-9998	CAMINEROS - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación	UN	EVENTO	4	1.900.000	7.600.000	0	4	4	0	7.600.000	7.600.000	100%
11	72131601-002	PARQUE DE JUEGOS - Desmonte de parque de juegos existentes y reubicación de los mismos	GL	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	0	1	1	0	1.300.000	1.300.000	100%
12	70111713-999	PARQUE DE JUEGOS - Colocación de parque de juegos de madera multifunción (7,00 x 10,00)	UN	EVENTO	1	38.100.000	38.100.000	0	1	1	0	38.100.000	38.100.000	100%
13	72131601-009	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Armado y cargado de piso de hormigón con malla electrosoldada, esp. De 10 cm. Para base de artefactos de gimnasia	M2	EVENTO	30	160.000	4.800.000	0	30	30	0	4.800.000	4.800.000	100%
14	70111713-999	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Colocación de simulador de cabalgata individual	UN	EVENTO	1	6.800.000	6.800.000	0	1	1	0	6.800.000	6.800.000	100%
15	70111713-999	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Colocación de simulador de caminata doble	UN	EVENTO	1	10.800.000	10.800.000	0	1	1	0	10.800.000	10.800.000	100%
16	70111713-999	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Colocación de esqui individual	UN	EVENTO	1	6.000.000	6.000.000	0	1	1	0	6.000.000	6.000.000	100%
17	70111713-999	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Colocación de abdominal individual	UN	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000	0	1	1	0	5.000.000	5.000.000	100%
18	70111713-999	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Colocación de abducción	UN	EVENTO	1	6.900.000	6.900.000	0	1	1	0	6.900.000	6.900.000	100%
19	72102401-001-	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Pintura de piso de hormigon	M2	EVENTO	30	35.000	1.050.000	0	30	30	0	1.050.000	1.050.000	100%
20	72131601-998	CANCHA DE TIERRA - Colocación de arcos metalicos	GL	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000	0	1	1	0	3.000.000	3.000.000	100%
21	72101903-001	CANCHA DE TIERRA - Estructura metalica nueva con caños circulares, tejido de alambre romboidal reforzado y tensores con alambre galvanizado, incluye pintura de estructura (12,00 x 6,00)	M2	EVENTO	144	84.000	12.096.000	0	144	144	0	12.096.000	12.096.000	100%
22	72131601-005	BANCOS DE ESTADIA - Mampostería de ladrillo común visto para canteros 60 x 60	M2	EVENTO	23,04	190.000	4.377.600	0	23,04	23,04	0	4.377.600	4.377.600	100%
23	72101903-9997	BANCOS DE ESTADIA - Colocación de caños metalicos (50x100) para asientosincluye pintura con antioxido y esmalte sintetica	M2	EVENTO	18,72	520.000	9.734.400	0	18,72	18,72	0	9.734.400	9.734.400	100%
24	70111713-9997	TERMINACIONES - Colocación de basurero metalica doble batiente, de chapa lisa y caño metalica	UN	EVENTO	4	1.100.000	4.400.000	0	4	4	0	4.400.000	4.400.000	100%
25	72131601-013	TERMINACIONES - Limpieza final de obras	GL	EVENTO	1	2.478.500	2.478.500	0	1	1	0	2.478.500	2.478.500	100%
TOTAL							**175.000.000**					**175.000.000**	**175.000.000**	**100%**

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	175.000.000
5% Retención	8.750.000
Neto a cobrar	166.250.000

Arq. Joel F. Benítez C.
Director Int. Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC: 1.256.450-8