ACTA DE MEDICIÓN N° 4

CERTIFICADO BÁSICO N° 04

CONTRATO Nº 82/2023

REFERENCIA: CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 2 AULAS PARA LA ESCUELA BÁS. N° 7.136 DEL ASENTAMIENTO 8 DE DICIEMBRE MARIA AUXILIADORA - DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA – PLURIANUAL - ID: 435.635

CONTRATISTA: FÉLIX BERNAL CÁCERES ORTIGOZA

En el Distrito de Tomás R. Pereira, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los treinta y un días del mes de mayo del 2024, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa, el Arq. Edgar Fernández, encargado de la Verificación y Fiscalización de las Obras, y el Sr Félix Bernal Cáceres Ortigoza, adjudicado con la obra respectiva.-

Quienes suscriben la presente Acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados durante los meses de abril-mayo del año 2024.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba. -

CONSTRUCCIONES
FC De Felix B. Cáceres O.
RUC: 3.389.741-7

Sr Félix Bernal Cáceres Ortigoza
Contratista

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapua
Arq. Edgar J. Fernández
Gobernación de Itapúa
Proyectos y Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Obras

GOBERNACION DE ITAPÚA
RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 4

Mes: ABRIL-MAYO

Construcción de un Bloque de 2 Aulas para la Escuela Bás. N° 7.136 del Asentamiento 8 de Diciembre Maria Auxiliadora - Distrito de Tomas Romero Pereira - Plurianual con ID: 435.635

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	Construcción de un Bloque de 2 Aulas para la Escuela Bás. N° 7.136 del Asentamiento 8 de Diciembre Maria Auxiliadora - Distrito de Tomas Romero Pereira - Plurianual con ID: 435.635	100%	294.994.674	68,07%	200.811.881	22,75%	67.103.489	90,82%	267.915.370
A	**Total por Contrato**	**100%**	**294.994.674**	**68,07%**	**200.811.881**	**22,75%**	**67.103.489**	**90,82%**	**267.915.370**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	58.998.935	40.162.376	13.420.698	53.583.074
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**58.998.935**	**40.162.376**	**13.420.698**	**53.583.074**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				53.682.791	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**53.682.791**	

Certificado Básico Nº	4
Mes:	ABRIL-MAYO
Contrato N°:	82/2023
Monto Básico:	294.994.674
Contratista:	Felix Bernal Caceres
Fecha de Inicio:	15-dic-23
Plazo de Ejecución (dias corridos):	150
Fecha de terminación prevista:	13-may-24
Prórroga de plazo:	44 Resolución N° 508/2024
Fecha de terminación con prórroga:	26-jun-24

SON GUARANIES: Cincuenta y tres millones, seiscientos ochenta y dos mil, setecientos noventa y uno.----------

Felix Bernal Caceres
Contratista-Representante Legal

CONSTRUCCIONES FC De Felix B. Caceres C. RUC: 3.389.741-7

Arq. Edgar Fernández
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Arq. Edgar J. Fernández
Gobernación de Itapúa
Proyectos y Fiscal de Obras

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 4

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: ABRIL-MAYO

Construcción de un Bloque de 2 Aulas para la Escuela Bás. N° 7.136 del Asentamiento 8 de Diciembre Maria Auxiliadora - Distrito de Tomas Romero Pereira - Plurianual con ID: 435.635			
CONTRATISTA:	Felix Bernal Caceres	FECHA DE INICIO:	15-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	294.994.674	FECHA DE TERMIACION PREVISTA:	13-may-24
CONTRATO N°:	82/2023	PRÓRROGA:	44Resolución N° 508/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	150	FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:	26-jun-24

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
Construcción de un Bloque de 2 Aulas para la Escuela Bás. N° 7.136 del Asentamiento 8 de Diciembre Maria Auxiliadora - Distrito de Tomas Romero Pereira - Plurianual con ID: 435.635							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Cartel metalico con soporte - Cartel de la Obra	Unidad	1	943.778	943.778	0,003	100,00%	0,00%	100,00%	0,003	-	0,003	1	0,00	1,00	943.778	0	943.778
2	Preparacion de obra - Vallado de Obra	Metros cuadrados	180	49.782	8.960.760	0,030	100,00%	0,00%	100,00%	0,030	-	0,030	180	0,00	180,00	8.960.760	0	8.960.760
3	Cartel acrilico con soporte - Placa de Inauguración	Unidad	1	865.280	865.280	0,003	100,00%	0,00%	100,00%	0,003	-	0,003	1	0,00	1,00	865.280	0	865.280
4	Preparacion de obra - Limpieza inicial de obra	Metros cuadrados	142,6	6.199	883.977	0,003	100,00%	0,00%	100,00%	0,003	-	0,003	142,60	0,00	142,60	883.977	0	883.977
5	Preparacion de obra - Obrador	Unidad Medida Global	1	1.953.439	1.953.439	0,007	100,00%	0,00%	100,00%	0,007	-	0,007	1	0,00	1,00	1.953.439	0	1.953.439
6	Replanteo y marcación - Enmarcación y replanteo	Metros cuadrados	142,6	3.209	457.603	0,002	100,00%	0,00%	100,00%	0,002	-	0,002	142,6	0,00	142,60	457.603	0	457.603
7	Servicio de Excavación Estructural - Excavación para zapatas	Metros cúbicos	42,79	52.412	2.242.709	0,008	100,00%	0,00%	100,00%	0,008	-	0,008	42,79	0,00	42,79	2.242.709	0	2.242.709
8	Servicio de Excavación Estructural - Excavación para cimientos de PBC	Metros cúbicos	2,92	52.412	153.043	0,001	100,00%	0,00%	100,00%	0,001	-	0,001	2,92	0,00	2,92	153.043	0	153.043
9	Servicio de Excavación Estructural -Excavación para encadenado inferior	Metros cúbicos	3,78	52.412	198.117	0,001	100,00%	0,00%	100,00%	0,001	-	0,001	3,78	0,00	3,78	198.117	0	198.117
10	Colocacion de hormigon armado - Zapatas de HºAº fck=210Kg/cm2	Metros cúbicos	13,73	1.742.904	23.930.072	0,081	100,00%	0,00%	100,00%	0,081	-	0,081	13,73	0,00	13,73	23.930.072	0	23.930.072
11	Colocacion de hormigon armado - Columnas de HºAº fck=210Kg/cm2	Metros cúbicos	3,08	1.998.059	6.154.022	0,021	100,00%	0,00%	100,00%	0,021	-	0,021	3,08	0,00	3,08	6.154.022	0	6.154.022
12	Colocacion de hormigon armado - Vigas de HºAº fck=210Kg/cm2	Metros cúbicos	10,22	2.011.012	20.552.543	0,070	100,00%	0,00%	100,00%	0,070	-	0,070	10,22	0,00	10,22	20.552.543	0	20.552.543
13	Colocacion de hormigon armado - Losas de HºAº fck=210Kg/cm2	Metros cúbicos	14,26	1.710.570	24.392.728	0,083	100,00%	0,00%	100,00%	0,083	-	0,083	14,26	0,00	14,26	24.392.728	0	24.392.728
14	Colocacion de hormigon armado - Escaleras de HºAº fck=210Kg/cm2. Incluye zapatas, huellas, contrahuella, vigas y losas en descanso.	Unidad Medida Global	1	7.257.060	7.257.060	0,025	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,025	0,025	0,00	1	1,00	0	7.257.060	7.257.060
15	Colocacion de hormigon armado - Cimiento de PBC en galeria	Metros cúbicos	3,78	338.542	1.279.689	0,004	100,00%	0,00%	100,00%	0,004	-	0,004	3,78	0,00	3,78	1.279.689	0	1.279.689
16	Mamposteria - MUROS DE NIVELACION- Mamp de Ladrillo común Esp 0,30	Metros cuadrados	21,96	106.034	2.328.507	0,008	100,00%	0,00%	100,00%	0,008	-	0,008	21,96	0,00	21,96	2.328.507	0	2.328.507
17	Aislacion asfaltica - De paredes	Metros cuadrados	14,6	14.111	206.021	0,001	100,00%	0,00%	100,00%	0,001	-	0,001	14,60	0,00	14,60	206.021	0	206.021
18	Aislacion asfaltica - De techo con membrana liquida	Metros cuadrados	146	22.578	3.296.388	0,011	100,00%	0,00%	100,00%	0,011	-	0,011	146,00	0,00	146,00	3.296.388	0	3.296.388
19	Mamposteria MUROS DE ELEVACIÓN :Mamp de Ladrillo común semi-prensado de 0.30 para revocar	Metros cuadrados	21	110.190	2.313.990	0,008	100,00%	0,00%	100,00%	0,008	-	0,008	21,00	0,00	21,00	2.313.990	0	2.313.990
20	Mamposteria - Mamp de Ladrillo común semi-prensado de 0.15 para revocar	Metros cuadrados	21,5	97.668	2.099.862	0,007	100,00%	0,00%	100,00%	0,007	-	0,007	21,50	0,00	21,50	2.099.862	0	2.099.862
21	Mamposteria - Mamp de Ladrillo 21 agujeros de primera visto una cara - Esp 0,30	Metros cuadrados	101,16	157.236	15.905.994	0,054	100,00%	0,00%	100,00%	0,054	-	0,054	101,16	0,00	101,16	15.905.994	0	15.905.994
22	Revoques - Revoques interior y exterior a dos manos, dosaje 1:4:16, con hidrofugo de masa (incluye revoque de paredes, vigas, pilares y recuadro de aberturas).	Metros cuadrados	172,8	23.944	4.137.523	0,014	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,014	0,014	0,00	172,8	172,80	0	4.137.523	4.137.523
23	Revoques de losa	Metros cuadrados	146	26.609	3.884.914	0,013	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,013	0,013	0,00	146	146,00	0	3.884.914	3.884.914
24	Colocacion de pisos - contrapisos - Contrapiso de Hormigon de 10 cm	Metros cuadrados	146	36.285	5.297.610	0,018	100,00%	0,00%	100,00%	0,018	-	0,018	146,00	0,00	146,00	5.297.610	0	5.297.610
25	Colocacion de pisos - contrapisos - Piso granito 0,30 x 0,30 (incluye pulida y encerado)	Metros cuadrados	146	112.887	16.481.502	0,056	0,00%	50,00%	50,00%	-	0,028	0,028	0,00	73,00	73,00	0	8.240.751	8.240.751
26	Colocacion de pisos - contrapisos - Zócalo de granito pulido de 0,10 m	Metro lineal	75,55	28.222	2.132.172	0,008	0,00%	50,00%	50,00%	-	0,004	0,004	0,00	37,78	37,78	0	1.066.086	1.066.086

GOBERNACIÓN DEL DPTO. DE ITAPÚA – Fiscalización de Obras

Arq. Edgar J. Fernández
Gobernación de Itapúa
Proyectos y Fiscal de Obras

CONSTRUCCIONES FC
De Felix B. Cáceres O.
RUC: 3.389.741-7

27	Colocacion de pisos - contrapisos - Contrapiso de Hormigon sobre losa esp: 0.10 m con pendiente	Metros cuadrados	146	44.349	6.474.954	0,022	100,00%	0,00%	100,00%	0,022	-	0,022	146,00	0,00	146,00	6.474.954	0	6.474.954
28	Carpinteria metalica - Puerta de 2 hojas 1,20x2,10 m	Unidad	2	1.493.264	2.986.528	0,010	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,010	0,010	0,00	2	2,00	0	2.986.528	2.986.528
29	Carpinteria metalica - Ventanas tipo balancines. Según plano. Incluye vidrio de 4mm	Unidad	14	731.754	10.244.556	0,035	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,035	0,035	0,00	14	14,00	0	10.244.556	10.244.556
30	Carpinteria metalica - Baranda metalica. Según diseño	Metro lineal	7,45	197.447	1.470.980	0,005	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	Servicio de pintura - Pintura Interior / exterior látex, con enduido (Incluye de paredes, pilares, vigas y losas).	Metros cuadrados	17,354	28.375	492.420	0,002	0,00%	50,00%	50,00%	-	0,001	0,001	0,00	8,68	8,68	0	246.210	246.210
32	Servicio de pintura - Pintura de aberturas metálicas	Metros cuadrados	41,76	23.923	999.024	0,003	0,00%	50,00%	50,00%	-	0,002	0,002	0,00	20,88	20,88	0	499.512	499.512
33	Servicio de pintura - Tratamiento para ladrillo visto con resina	Metros cuadrados	101,16	20.159	2.039.284	0,007	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
34	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación principal desde punto de distribución hasta tablero GENERAL con conductores subterráneos tipo NYY 4x10mm2 en electroducto tipo Conduit o corrugado según corresponda	Metro lineal	50	69.447	3.472.350	0,012	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,012	0,012	0,00	50	50,00	0	3.472.350	3.472.350
35	Construccion e instalaciones electricas - Suministro e instalación de tablero gabinete metálico riel DIN embutir con barra RST+N+T de 24 módulos.	Unidad	1	884.504	884.504	0,003	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,003	0,003	0,00	1	1,00	0	884.504	884.504
36	Construccion e instalaciones electricas - Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 1x10A	Unidad	5	96.921	484.605	0,002	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,002	0,002	0,00	5	5,00	0	484.605	484.605
37	Construccion e instalaciones electricas - Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 1x16A	Unidad	2	87.730	175.460	0,001	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,001	0,001	0,00	2	2,00	0	175.460	175.460
38	Construccion e instalaciones electricas - Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 1x25A	Unidad	1	84.666	84.666	0,000	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,000	0,000	0,00	1	1,00	0	84.666	84.666
39	Construccion e instalaciones electricas - Suministro e instalación de disyuntor diferencial, riel DIN 2x32A (30mA)	Unidad	1	185.458	185.458	0,001	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,001	0,001	0,00	1	1,00	0	185.458	185.458
40	Construccion e instalaciones electricas - Circuito de toma corriente común y luces , incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2,5mm2	Unidad	3	187.234	561.702	0,002	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,002	0,002	0,00	3	3,00	0	561.702	561.702
41	Construccion e instalaciones electricas - Circuito de ventiladores, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2 mm2	Unidad	2	158.999	317.998	0,001	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,001	0,001	0,00	2	2,00	0	317.998	317.998
42	Construccion e instalaciones electricas - Circuito de equipo de aire acondicionado, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 4mm2	Unidad	2	281.752	563.504	0,002	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,002	0,002	0,00	2	2,00	0	563.504	563.504
43	Construccion e instalaciones electricas - Lanzamiento de Cable de cobre desnudo 16mm2 para puesta a tierra	Metro lineal	7,5	24.190	181.425	0,001	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,001	0,001	0,00	7,5	7,50	0	181.425	181.425
44	Construccion e instalaciones electricas - Jabalina de cobre 3/4" 2mts, 25 micrones, incluye instalación con soldadura	Unidad	1	253.997	253.997	0,001	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,001	0,001	0,00	1	1,00	0	253.997	253.997
45	Construccion e instalaciones electricas - Construcción de registro eléctrico 30x30x40cm, con paredes internas revocadas	Unidad	2	362.853	725.706	0,002	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,002	0,002	0,00	2	2,00	0	725.706	725.706
46	Construccion e instalaciones electricas - Suministro e instalación de luminaria tipo AP con lampara de 70W luz fria, incluye soporte metálico para sujeción de luminaria.	Unidad	3	282.219	846.657	0,003	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,003	0,003	0,00	3	3,00	0	846.657	846.657
47	Construccion e instalaciones electricas - Suministro e instalación de luminaria led 3x18W tipo tubos fluorescentes luz fría, y en plafón acanalado, incluye soporte metálico para sujeción de luminaria.	Unidad	16	112.887	1.806.192	0,006	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,006	0,006	0,00	16	16,00	0	1.806.192	1.806.192
48	Construccion e instalaciones electricas -Luz de emergencia 30 Leds, incluye instalación	Unidad	3	58.863	176.589	0,001	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,001	0,001	0,00	3	3,00	0	176.589	176.589
49	Construccion e instalaciones electricas Fotocélula 220VAC 6A, 1300W incluye base e instalación.	Unidad	3	80.634	241.902	0,001	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,001	0,001	0,00	3	3,00	0	241.902	241.902
50	Construccion e instalaciones electricas - Toma corriente común, incluye placas y colocación	Unidad	6	40.030	240.180	0,001	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,001	0,001	0,00	6	6,00	0	240.180	240.180
51	Construccion e instalaciones electricas - Llave de un punto, incluye placas y colocación	Unidad	5	35.705	178.525	0,001	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,001	0,001	0,00	5	5,00	0	178.525	178.525
52	Construccion e instalaciones electricas - Ventilador de techo motor pesado, incluye instalación y soportes metálicos	Unidad	8	459.614	3.676.912	0,012	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
53	Construccion e instalaciones electricas - Equipo de aire acondicionado tipo Split de 18.000 BTU incluye instalación	Unidad	2	3.628.530	7.257.060	0,025	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
54	Carpinteria metalica - Pizarrón acrílico, con borde de madera - ver detalle	Unidad	2	645.072	1.290.144	0,004	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
55	Servicio de excavacion en rocas - Excavacion para piedra bruta colocada y zapata, sector vallado.	Metros cúbicos	32	44.349	1.419.168	0,005	0,00%	0,00%	100,00%	0,005	-	0,005	32,00	0,00	32,00	1.419.168	0	1.419.168
56	Colocacion de hormigon armado - Zapata de Hormigon armado para columnas esquineros y accesos principal	Metros cúbicos	1,08	1.773.948	1.915.864	0,006	0,00%	0,00%	100,00%	0,006	-	0,006	1,08	0,00	1,08	1.915.864	0	1.915.864

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA – Fiscalización de Obras

Arq. Edgar J. Fernández
Gobernación de Itapúa
Proyectos y Fiscal de Obras

CONSTRUCCIONES
FC De Felix B. Cáceres O.
RUC: 3.389.741-7

57	Mamposteria - Mamposteria de nivelacion 0,15 m comun	Metros cuadrados	180	68.539	12.337.020	0,042	100,00%	0,00%	100,00%	0,042	-	0,042	180,00	0,00	180,00	12.337.020	0	12.337.020
58	Carpinteria metalica - Povision y colocacion de alambre tejido 2x2 ". Incluye alambre de pua sobre tejido en 3 hiladas y poste de H A con cabeza curva cada 3 metros	Metro lineal	325,33	123.922	40.315.544	0,137	100,00%	0,00%	100,00%	0,137	-	0,137	325,33	0,00	325,33	40.315.173	0	40.315.173
59	Carpinteria metalica - Porton corredizo con puerta de acceso, y guia sobre hormigon. Según plano	Metros cuadrados	8	403.170	3.225.360	0,011	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,011	0,011	0,00	8	8,00	0	3.225.360	3.225.360
60	Carpinteria metalica - Rejas metalicas h: 2m (parte frontal de la institucion)	Milímetros cuadrados	128	217.712	27.867.136	0,094	50,00%	50,00%	100,00%	0,047	0,047	0,094	64,00	64,00	128,00	13.933.568	13.933.568	27.867.136
61	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.291.997	1.291.997	0,004	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Total					294.994.674	100%				68,07%	22,75%	90,82%				200.811.881	67.103.489	267.915.370

Felix Bernal Caceres
Contratista-Representante Legal

CONSTRUCCIONES
FC De Felix B. Cáceres O.
RUC: 3.389.741-7

Arq. Edgar Fernández
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Arq. Edgar J. Fernández
Gobernación de Itapúa
Proyectos y Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 4

CUADRO Y CURVA DE AVANCE

MES: ABRIL-MAYO

Ítems del llamado Construcción de un Bloque de 2 Aulas para la Escuela Bás. N° 7.136 del Asentamiento 8 de Diciembre Maria Auxiliadora - Distrito de Tomas Romero Pereira - Plurianual con ID: 435635

Contrato N°: 82/2023			
Monto del Contrato:	294.994.674	**Fecha de terminación prevista:**	13-may-24
Plazo Contractual:	150	**Prórroga:**	44Resolución N° 508/2024
Inicio de Obra:	15-dic-23	**Fecha de terminación con prórroga:**	26-jun-24

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diciembre	12.188.526	12.188.526	12.188.526	12.188.526	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%
Enero	118.324.579	130.513.105	46.822.909	59.011.435	40,11%	44,24%	15,87%	20,00%
Febrero	52.503.944	183.017.049	90.755.932	149.767.367	17,80%	62,04%	30,77%	50,77%
Marzo	57.631.255	240.648.304	51.044.514	200.811.881	19,54%	81,58%	17,30%	68,07%
Abril	53.054.373	293.702.677	33.629.392	234.441.273	17,98%	99,56%	11,40%	79,47%
Mayo	1.291.997	294.994.674	33.474.097	267.915.370	0,44%	100,00%	11,35%	90,82%
Junio	0	0						



CONSTRUCCIONES FC
De Felix B. Cáceres O.
RUC: 3.389.741-7

Felix Bernal Caceres
Contratista-Representante Legal

Arq. Edgar Fernández
Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

Arq. Edgar J. Fernández
Gobernación de Itapúa
Proyectos y Fiscal de Obras

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME: 04 – CERTIFICADO N° 04 – MESES DE ABRIL-MAYO 2024

CONCURSO DE OFERTAS Nº: 29/2023 "CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 2 AULAS PARA LA ESCUELA BÁSICA N° 7.136 – ASENTAMIENTO 8 DE DICIEMBRE – MARIA AUXILIADORA – TOMÁS R. PEREIRA" – Contrato N° 82/2023 - I. D. N° 435.635

OBRA: Construcción de un Bloque de 2 Aulas
BENEFICIARIO: Escuela Básica N° 7.136 – Asentamiento 8 de Diciembre – María Auxiliadora
FISCAL DE OBRAS: Arq. Edgar Fernández
FECHA DE VISITA: 31/Mayo/2024
AVANCE DE OBRA: 90,82%

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA	N° DE CONTRATO
María Auxiliadora	Tomás R. Pereira	294.994.674 Gs.	82/2023
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**PLAZO CONTRACTUAL**	**FECHA DE INICIO**
Félix Bernal Cáceres	0983-107-284	150 días	15/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	**PRÓRROGA DE PLAZO**	**FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA CON PLAZO**	
13/05/2024	44 DIAS RESOLUCIÓN N° 508/2024	26/06/2024	

OBSERVACIONES GENERALES:

En la visita al sitio realizada en la fecha 31/05/2024 se ha constatado el avance de la obra de los siguientes trabajos: escalera, revoques, pisos, aberturas en puertas y ventanas e instalaciones eléctricas.

El avance hasta la fecha es de 90,82%, según su cronograma físico financiero correspondiente a los meses de abril y mayo.

La ejecución se está dando de forma continua y rápida, cumpliendo los plazos establecidos y las exigencias de calidad de la obra.

Se adjuntan fotografías, planilla de avance de obra, cronograma físico financiero, cuadro y curva de avance.

DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA Fiscalización de Obras

Arq. Edgar Fernández
Fiscal de Obras
Arq. Edgar J. Fernández
Gobernación de Itapúa
Proyectos y Fiscal de Obras

Fiscalización de Obras

Arq. Edgar J. Fernández
Gobernación de Itapúa
Proyectos y Fiscal de Obras

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. Edgar J. Fernández
Gobernación de Itapúa
Proyectos y Fiscal de Obras

Teléf: +595712045688
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay