CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 2288, 2287, 3894 Y 3893 COMPAÑÍA 3° KA´AGUY KUPE, BARRIO PIRO´Y; CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 9086 COMPAÑÍA 4° COSTA SALINARES, BARRIO SANTO REY

CONTRATO: Nº 6/2020

Fecha: 24/02/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 10/02/2.020	al: 24/02/2.020
Avance de obra: 100 %	

1 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 2288, 2287, 3894 Y 3893 COMPAÑÍA 3° KA´AGUY KUPE, BARRIO PIRO´Y

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	800,00	1.000	800.000	0	800,00	800,00	0	800.000	800.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
		EMPEDRADO												
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 20 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 (CORDÓN ESCONSIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	ML	EVENTO	50,00	30.000	1.500.000	0	50,00	50,00	0	1.500.000	1.500.000	100%
1.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	150,00	30.000	4.500.000	0	150,00	150,00	0	4.500.000	4.500.000	100%
1.5	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIDRICA QUE NO MAYOR A 0,15 x 0,15 + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	800,00	47.000	37.600.000	0	800,00	800,00	0	37.600.000	37.600.000	100%
1.6	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LAOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	800,00	2.500	2.000.000	0	800,00	800,00	0	2.000.000	2.000.000	100%
1.7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	37,50	7.500	281.250	0	37,50	37,50	0	281.250	281.250	100%
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS												
1.8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	800	1.000	800.000	0	800,00	800,00	0	800.000	800.000	100%
		SUB-TOTAL 1					**48.081.250**						**48.081.250**	

Carlos R. Barcal M.
Ingeniero Civil

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC 1.256450-8

2	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 9086 COMPAÑÍA 4° COSTA SALINARES, BARRIO SANTO REY														
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
2.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	399,00	1.000	399.000	0	399,00	399,00	0	399.000	399.000	100%
2.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
		EMPEDRADO												
2.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 20 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 (CORDÓN ESCONSIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	ML	EVENTO	20,00	30.000	600.000	0	20,00	20,00	0	600.000	600.000	100%
2.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	246,00	30.000	7.380.000	0	246,00	246,00	0	7.380.000	7.380.000	100%
2.5	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIDRICA QUE NO MAYOR A 0,15 x 0,15 + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	399,00	47.000	18.753.000	0	399,00	399,00	0	18.753.000	18.753.000	100%
2.6	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LAOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	399,00	2.500	997.500	0	399,00	399,00	0	997.500	997.500	100%
2.7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	61,50	7.500	461.250	0	61,50	61,50	0	461.250	461.250	100%
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS												
2.8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	399	1.000	399.000	0	399,00	399,00	0	399.000	399.000	100%
		SUB-TOTAL 2					**29.589.750**						**29.589.750**	
						TOTAL GENERAL							**77.671.000**	

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	77.671.000
5% Retención	3.883.550
Neto a cobrar	73.787.450

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8