FANN
SOCIEDAD ANONIMA

CERTIFICACIÓN DE AVANCES DE OBRA Nº 01

OBRA: Reparación de dos aulas en Esc. Básica Nº 4015 SN/ de la Localidad de Ykua Pyta con ID: 383162
PROPIETARIO: Esc. Básica Nº 4015
UBICACIÓN: Distrito de Tembiapora

Fecha: 14 Agosto 2020

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 01			
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Desmonte de techo existente	m2	133,00	8.500	1.130.500	m2	133,00	8.500	1.130.500
2	Techo de tejas con tejuelones sobre tirantes de HºAº	m2	133,00	283.400	37.692.200	m2	133,00	283.400	37.692.200
3	Cambio de viga cumbrera de madera a HºAº (0,20x0,45)	m2	1,31	2.100.000	2.751.000	m2	1,31	2.100.000	2.751.000
4	Cambio de viga de galeria de madera a hormigón armado	m3	0,30	2.100.000	630.000	m3	0,30	2.100.000	630.000
5	Cambio de puertas,marcos y contramarcos (con cerraduras)	un	2,00	2.850.000	5.700.000	un	2,00	2.850.000	5.700.000
6	Excavación para zapatas y desmonte de pared para columnas	un	3,00	600.000	1.800.000	un	3,00	600.000	1.800.000
7	Colocacion de 3 zapatas de HºAº (0,90x0,90x0,50)	m3	1,22	2.100.000	2.562.000	m3	1,22	2.100.000	2.562.000
8	Colocacion de 3 pilares de HºAº (0,20x0,45)	m3	0,83	2.100.000	1.743.000	m3	0,83	2.100.000	1.743.000
9	Arreglo de revoque de pared, fisuras	m2	8,00	48.000	384.000	m2	8,00	48.000	384.000
10	Contra piso y Carpeta para guarda obra	m2	43,00	52.000	2.236.000	m2	43,00	52.000	2.236.000
11	Rampa de acceso para capacidades diferentes	un	1,00	2.800.000	2.800.000	un	1,00	2.800.000	2.800.000
12	Baranda para rampa de acceso	ml	2,20	360.000	792.000	ml	-	360.000	0
13	Readecuación de Instalación eléctrica (Tablero principal, cambio de cables, cambio de 20 artefactos de 2x40w (incluyen llaves y toma), 2 artefactos 1X40, Provision y colocacion de 6 ventiladores de caja metalica de 7 veloc.)	gl	1,00	7.852.000	7.852.000	gl	1,00	7.852.000	7.852.000
14	Provisión y colocación de piso cerámico	m2	133,00	89.000	11.837.000	m2	-	89.000	0
15	Provisión y colocación de piso tipo baldoson para guarda obra	m2	43,00	58.000	2.494.000	m2	-	58.000	0
16	Zocalo cerámico	ml	54,00	27.000	1.458.000	ml	-	27.000	0

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 1834

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Don Sotero Cáceres Fernández
Intendente Municipal

17	Provisión y colocación de canaletas y bajadas	ml	45,00	105.000	4.725.000	ml	-	105.000	0
18	Provisión y colocación de vidrios	m2	4,00	120.000	480.000	m2	-	120.000	0
19	Provisión y colocación de 2 pizarrones	gl	3,00	1.200.000	3.600.000	gl	-	1.200.000	0
20	Revoque interna y externa	m2	438,00	34.880	15.277.440	m2	438,00	34.880	15.277.440
21	Revoque de pilares de galería	m2	24,00	38.000	912.000	m2	24,00	38.000	912.000
22	Mochetas en pilares ventanas y otros	ml	11,00	38.000	418.000	ml	11,00	38.000	418.000
23	Pintura de Paredes interior y exterior y pizarrones	m2	438,00	30.520	13.367.760	m2	-	30.520	0
24	Pintura de aberturas (ventanas)	m2	10,80	32.000	345.600	m2	-	32.000	0
25	Pintura de aberturas (puertas y marcos)	m2	3,36	32.000	107.520	m2	-	32.000	0
26	Pintura de canaletas y bajadas	ml	45,00	28.000	1.260.000	ml	-	28.000	0
27	Pintura de techo (tijeras y tejuelones)	m2	133,00	31.000	4.123.000	m2	-	31.000	0
28	Cartel de Obra	un	1,00	2.000.000	2.000.000	un	-	2.000.000	0
29	Limpieza final	un	1,00	1.000.000	1.000.000	un	-	1.000.000	0
				Total Adjudicado Gs.	**131.478.020**	**CERTIFICADO Nº 01**			**83.888.140**

Total certificación:	**83.888.140**
Anticipos	0
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	4.194.407
Total a pagar:	**79.693.733**

Son Guaraníes: Setenta y nueve millones seiscientos noventa y tres mil setecientos treinta y tres.-

Alberto Silva Torales
Representante Legal de la Empresa

FANN S.A.
RUC: 80050215-9

Arq. Ana Nidia Ortiz D.
Asesor de Obras

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 1234

Don Sotero Cáceres Fernández
Intendente Municipal