GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Construcción de Bloque en Planta Alta en Facultad de Ciencias Contables UNP.

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: PALMA MULTISERVICIÓS
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 17/12/2019

00000012

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 616.348.719
ANTICIPO RECIBIDO 123.269.744

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 2

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	196.164.554	282.282.500	478.447.054
DESCUENTO ANTICIPO 25%	61.634.872	30.817.436	92.452.308
OTROS CERTIFICADOS			0
TOTALES		**251.465.064**	

SON GUARANIES: Doscientos cincuenta y un millones cuatrocientos sesenta y cinco mil sesenta y cuatro.----------

.....
p/ CONTRATISTA
Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

Construcción de Bloque en Planta Alta en Facultad de Ciencias Contables UNP.

Item	Descripcion de los trabajos	Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos				
		Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
	Preparación de la obra				0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
	Replanteo	M2	533,00	4.851	2.585.583	533		533,00	2.585.583	0	2.585.583	100%
	Demolición de mampostería y adecuación para unión de bloques	un	1,00	1.940.001	1.940.001	1		1,00	1.940.001	0	1.940.001	100%
	Estructura de HºAº:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Vigas y Dados de HºAº	M3	1,00	2.134.000	2.134.000	1		1,00	2.134.000	0	2.134.000	100%
	Pilares de H°A°	M3	8,00	2.134.000	17.072.000	8		8,00	17.072.000	0	17.072.000	100%
	Viga de H°A°	M3	12,00	2.134.000	25.608.000	12		12,00	25.608.000	0	25.608.000	100%
	Loza de H°A° Esp= 0,10m.	m3	13,00	2.134.000	27.742.000	13		13,00	27.742.000	0	27.742.000	100%
	Escalera de H°A°	un	1,00	4.850.000	4.850.000	1		1,00	4.850.000	0	4.850.000	100%
	Muros de elevación:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De 0,15 para revocar	M2	470,00	101.851	47.869.970	470		470,00	47.869.970	0	47.869.970	100%
	Envarillado bajo aberturas Ø8 por hilada (2 hiladas)	ML	50,00	33.950	1.697.500	50		50,00	1.697.500	0	1.697.500	100%
	Techo:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	TECHO DE PANELES TIPO SANDWICH DE CHAPA PREPINTADATRAPEZOIDAL CON AISLACION Y PLACA INFERIOR. (Incluye estructura metálica de soporte)	M2	470,00	339.500	159.565.000	92	378	470,00	31.234.000	128.331.000	159.565.000	100%
	Revoques:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De paredes interior y exterior a una capa	M2	940,00	33.950	31.913.000	470	470	940,00	15.956.500	15.956.500	31.913.000	100%
	de pilares, vigas y losa	m2	380,00	33.950	12.901.000		380	380,00	0	12.901.000	12.901.000	100%
	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	500,00	33.950	16.975.000	500		500,00	16.975.000	0	16.975.000	100%
	Carpeta alisada de cemento	M2	500,00	33.950	16.975.000		500	500,00	0	16.975.000	16.975.000	100%
	Piso ceramico de alto transito tipo PEI 5 (Incluye Huella y contrahuella de escalera)	M2	530,00	106.700	56.551.000		530	530,00	0	56.551.000	56.551.000	100%
	Zocalo cerámico	ML	150,00	38.800	5.820.000		120	120,00	0	4.656.000	4.656.000	80%
	Aberturas de madera:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Puerta madera tipo tablero de 1,20 x 2,10	UN	4,00	1.400.000	5.600.000		2	2,00	0	2.800.000	2.800.000	50%
	Puerta madera tipo tablero de 0,90 x 2,10	UN	2,00	1.200.000	2.400.000			0,00	0	0	0	0%
	puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20	UN	4,00	801.000	3.204.000			0,00	0	0	0	0%
	Ventanas tipo blindex	un	22,00	1.200.000	26.400.000		22	22,00	0	26.400.000	26.400.000	100%
	Vidrios tipo blindex de 10mm para caja de escalera (incluye ventanas para sanitarios)	m2	74,00	533.163	39.454.062			0,00	0	0	0	0%
	Barandas metálicas	ml	72,00	240.000	17.280.000			0,00	0	0	0	0%
	Pinturas:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De paredes al latex	M2	940,00	21.340	20.059.600			0,00	0	0	0	0%
	De estructura metálica para techo	un	1,00	4.850.000	4.850.000			0,00	0	0	0	0%
	De baranda mertálica con pintura sintética	m2	72,00	25.000	1.800.000			0,00	0	0	0	0%
	De aberturas de madera con barniz	M2	32,00	25.000	800.000			0,00	0	0	0	0%
	Desague Pluvial				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Canaleta y caño de bajada Nº26-desarrollo 33 cms.	ML	150,00	80.100	12.015.000		120	120,00	0	9.612.000	9.612.000	80%
	Instalación eléctrica por sala (incluye Galeria)	un	2,00	3.500.000	7.000.000			0,00	0	0	0	0%
	Artefactos eléctricos por sala (incluye Galeria)	un	2,00	2.000.001	4.000.002			0,00	0	0	0	0%
	Mobiliarios y equipamiento:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Pizarrones tipo acrilico	UN	2,00	1.200.000	2.400.000			0,00	0	0	0	0%
	Provisión y colocación de acondicionadores de aire de 36.000 btu	un	2,00	6.000.000	12.000.000			0,00	0	0	0	0%

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

GOBERNACIÓN DEL NEEMBUCÚ · PLANIFICACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

00000013

	Ventiladores de techo	un	12,00	533.500	6.402.000			0,00	0	0	0	0%
	Limpieza final	M2	533,00	5.000	2.665.000			0,00	0	0	0	0%
	Distribución de carga electrica (separar bloques)	un	1,00	1.000.000	1.000.000			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Sanitarios				0			0,00	0	0	0	0%
	Azulejos h=2,00m.	M2	32	85.000	2.720.000			0,00	0	0	0	0%
	Instalación de agua corrientes en baño con cuatro (4) inodoros, cinco (5) lavatorios y tres (3) mingitorio.	un	1	4.300.000	4.300.000		1	1,00	0	4.300.000	4.300.000	100%
	Desague cloacal de baño con cuatro (4) inodoros,cinco (5) lavatorios y tres mingitorios, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y conexión a la red existente	un	1	3.800.000	3.800.000		1	1,00	0	3.800.000	3.800.000	100%
	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	un	1	1.000.000	1.000.000			0,00	0	0	0	0%
	Instalación eléctrica en sanitarios (Incluye Artefactos)	un	1	2.000.001	2.000.001			0,00	0	0	0	0%
	Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y placa conmemorativa	UN	1,00	1.000.000	1.000.000	1		0,50	500.000	0	500.000	50%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					616.348.719				196.164.554	282.282.500	478.447.054	77,63

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

Mariano Saucedo
Mt. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista
Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	282.282.500
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	616.348.719
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	77,63

000000014