ING. JULIO C. GOMEZ R.
Delfin Chamorro 962 c/ Colón. Edif. Peninsula I - Of - 302 B
Fonofax 481-615 email: gomczo@tigo.com.py

LCO SBE Nro. 11/2021 CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE BASCULA EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACIÓN - ID Nro. 394379,

UBICACIÓN DE LA OBRA: ENCARNACIÓN

INSTITUCION: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS - ANNP
EMPRESA ADJUDICADA: ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ.
FECHA DE INICIO DE OBRA: 3 DE DICIEMBRE DE 2021
PERIODO DE CERTIFICACION: 03/12/2021 AL 22/12/21 - 19 DIAS

CERTIFICADO 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES			Montos totales del contrato	% Realizado
						Anterior	Presente mes	Acumulado	Anterior	Presente mes	Acumulado		
1	72101903-001	Carpinteria metalica - Desmontaje de plataforma de madera y limpieza de fosa	Costo por Mil	1	5.195.000					5.195.000	5.195.000	5.195.000	
0.1		Materiales	Unidad Medida Global	1	2.980.000	0	1	1		2.980.000	2.980.000	2.980.000	100%
0.2		Mano de obra	Unidad Medida Global	1	2.215.000	0	1	1		2.215.000	2.215.000	2.215.000	100%
2	72101903-001	Carpinteria metalica - Provisión y montaje de perfiles doble T de 4 pulg de alma., espesor de ¼ de pulg como elemento de fijación (costilla) cada 40 cm.	Metro lineal	354	218.000					77.172.000	77.172.000	77.172.000	
0.1		mano de obra	Metro lineal	354	87.000	0	354	354		30.798.000	30.798.000	30.798.000	100%
0.2		materiales	Metro lineal	354	131.000	0	354	354		46.374.000	46.374.000	46.374.000	100%
3	72101903-001	Carpinteria metalica - Provisión y colocación de tacos de perfil doble T de 4 pulg, ¼ de espesor como refuerzo, cada 20 cm y longitud 70 cm.	Unidad	100	130.000					13.000.000	13.000.000	13.000.000	
3.1		mano de obra	Unidad	100	55.000	0	100	100		5.500.000	5.500.000	5.500.000	100%
3.2		materiales	Unidad	100	75.000	0	100	100		7.500.000	7.500.000	7.500.000	100%
4	72101903-001	Carpinteria metalica - Provisión y colocación de tacos de perfil doble T de 4 pulg, ¼ de espesor como refuerzo, cada 20 cm y longitud 70 cm.	Metros cuadrados	60	1.075.000					64.500.000	64.500.000	64.500.000	
4.1		mano de obra	Metros cuadrados	60	460.000	0	60	60		27.600.000	27.600.000	27.600.000	100%
4.2		materiales	Metros cuadrados	60	615.000	0	60	60		36.900.000	36.900.000	36.900.000	100%
5	72101903-001	Carpinteria metalica - Provisión y colocación de planchas de hierro antideslizantes de ¼ de pulgadas 070x 2,40m fijado por el perfil con bulones y soldaduras.	Metros cuadrados	28	1.005.000					1.005.000	28.140.000	28.140.000	
5.1		mano de obra	Metros cuadrados	28	410.000	0	28	28		11.480.000	11.480.000	11.480.000	100%
5.2		materiales	Metros cuadrados	28	595.000	0	28	28		16.660.000	16.660.000	16.660.000	100%
6	72101903-001	Carpinteria metalica - Pintura general de las estructuras metálicas con anti oxido	Metros cuadrados	60	33.000					1.980.000	1.980.000	1.980.000	
6.1		mano de obra	Metros cuadrados	60	10.000	0	60	60		600.000	600.000	600.000	100%
6.2		mateiriales	Metros cuadrados	60	23.000	0	60	60		1.380.000	1.380.000	1.380.000	100%
					Precio Total					189.987.000	189.987.000	189.987.000	100%

MONTO DEL CONTRATO	189.987.000
MONTO DEL CERTIFICADO 1	189.987.000
TOTAL A COBRAR (IVA INCL.)	189.987.000

PRECIO TOTAL SON GS. CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVENCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL.- IVA INCL.

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil
ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ
CONTRATISTA

ING. RODRIGO DANIEL DUARTE MARTINEZ
FISCAL DE OBRA
Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Escaneado con CamScanner