Ítems del llamado Construcciones en el campus UNI Plurianual 2020 - 2021. con ID: 379496

LOTE NRO: 4

Facultad de Ciencias y Tecnologia, Contrato Abierto: No , Abierto: Indefinido: No

Item	Codigo Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CERTIFICADO Nº 5 LOTE 4 Ejecutado Anterior	Ejecutado Actual	Ejecutado Acumulado	Monto Anterior	Monto Actual	Monto Acumulado	Porcentaje Anterior	Porcentaje Actual	Porcentaje Acumulado
1	72131601-002	**Preparación de obra - Oficina de Reciclaje CyT**	**Unidad Medida Global**	1		1.202.500									
1.1		Instalación electrica provisoria	Unidad Medida Global	1	182.000	182.000	1,00		1,00	182.000	-	182.000	100	-	100
1.2		Demolición de abertura existente 1,00 x 3,00 m	Unidad	1	104.000	104.000	1,00		1,00	104.000	-	104.000	100	-	100
1.3		Demolición de abertura existente 0,40 x 3,00 m	Unidad	1	78.000	78.000	1,00		1,00	78.000	-	78.000	100	-	100
1.4		Demolición de abertura existente 0,40 x 1,15 m	Unidad	1	65.000	65.000	1,00		1,00	65.000	-	65.000	100	-	100
1.5		Arregio de pared alrededor de aberturas incluye mochetas, revoque y pintura interior y exterior	Unidad	1	325.000	325.000	1,00		1,00	325.000	-	325.000	100	-	100
1.6		Limpieza de pared con agua y lavandina	Metros cuadrados	50	8.970	448.500	50,00		50,00	448.500	-	448.500	100	-	100
2	72131601-007	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Oficina de Reciclaje CyT**	**Unidad Medida Global**	1		1.521.000							-		
2.1		Arregio de canaleta existente y chapa metalica	Unidad Medida Global	1	195.000	195.000	1,00		1,00	195.000	-	195.000	100	-	100
2.2		Colocación de bajada de PVC de 100mm color blanco con elementos de sujeción con codo de PVC de 100mm. con garganta cilindrica hasta registro (incluye sellado entre garganta cilindrica y bajada de PVC)	Metro lineal	3	52.000	156.000	2,50		2,50	130.000	-	130.000	83	-	83
2.3		Babeta de chapa Nº 27 con desarrollo de 0,60m	Metro lineal	12	97.500	1.170.000	5,85		5,85	570.375	-	570.375	49	-	49
3	72131601-012	**Servicio de pintura - Oficina de Reciclaje CyT**	**Unidad Medida Global**	1		4.140.000							-		
3.1		Pintura de canaleta y babeta con pintura fibrada, incluye malla de tela	Metro lineal	15	60.000	900.000	15,50		15,50	930.000	-	930.000	103	-	103
3.2		Pintura interior y exterior al latex manos necesarias	Metros cuadrados	120	21.000	2.520.000	120,00		120,00	2.520.000	-	2.520.000	100	-	100
3.3		Pintura siliconada para ladrillos vistos	Metros cuadrados	40	18.000	720.000	22,89		22,89	412.020	-	412.020	57	-	57
4	72131601-008	**Revoques - Oficina de Reciclaje CyT**	**Metros cuadrados**	12		546.000							-		
4.1		Revoque hidrofugo con agregado impermeabilizante con filtrado	Metros cuadrados	12	45.500	546.000	13,20		13,20	600.600	-	600.600	110	-	110
5	72131601-018	**Aberturas - Oficina de Reciclaje CyT**	**Unidad**	1		3.737.500							-		
5.1		Provision y colocación de ventana corrediza de aluminio con marco según diseño de 1,00 x 3,00 m.	Unidad	1	2.106.000	2.106.000	1,00		1,00	2.106.000	-	2.106.000	100	-	100
5.2		Provision y colocación de ventana corrediza de aluminio con marco según diseño de 0,40 x 3,00 m.	Unidad	1	910.000	910.000	1,00		1,00	910.000	-	910.000	100	-	100
5.3		Provision y colocacion de ventana corrediza de aluminio con marco según diseño de 0,40 x 1,15 m.	Unidad	1	721.500	721.500	1,00		1,00	721.500	-	721.500	100	-	100
6	72131601-002	**Preparación de obra - Construcción Primer Piso y Planta Baja**	**Unidad Medida Global**	1		3.918.200							-		
6.1		Instalaciones electricas provisorias	Unidad Medida Global	1	195.000	195.000	1,00		1,00	195.000	-	195.000	100	-	100
6.2		Excavacion para muro de cimiento	Metros cúbicos	10	63.700	637.000	10,00		10,00	637.000	-	637.000	100	-	100
6.3		Excavacion para ampliacion de canaion a cielo abierto	Metros cúbicos	28	62.400	1.747.200	3,67		3,67	229.008	-	229.008	13	-	13
6.4		Cartel de obra 2,00m x1,50m de lona vinilica con estructura metálica y soporte según diseño suspendido en primer piso	Unidad	1	1.339.000	1.339.000	1,00		1,00	1.339.000	-	1.339.000	100	-	100
7	72131601-005	**Mampostería - Construcción Primer Piso y Planta Baja**	**Unidad Medida Global**	1		13.965.250							-		
7.1		De nivelación de ladrillo comun de 0,30 m	Metros cuadrados	16	136.500	2.184.000	34,00		34,00	4.641.000	-	4.641.000	213	-	213
7.2		De ladrillos cerámico comunes 0,15 m con envarillado de 2 ø 6 a la altura de 0,50 m y del antepecho de ventana (dos juntas envarilladas)	Metros cuadrados	91	101.750	9.259.250	56,15152	31,49848	87,65	5.713.417	3.204.970	8.918.388	62	35	96
7.3		Muro de Cimiento PBC de 0,30m	Metros cúbicos	10	252.200	2.522.000	10,00		10,00	2.522.000	-	2.522.000	100	-	100

Universidad Nacional de Itapúa - Rectorado - Dirección de Infraestructura y Obras - Encarnación - Paraguay

Ing. Civil Guillermo Estecche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Escaneado con CamScanner

8	72131601-009	**Colocación de pisos - contrapisos - Construcción Primer Piso y Planta Baja**	Metros cuadrados	1		13.047.000							-		
8.1		Piso Baldoson granítico blangino de 40cm x 40cm	Metros cuadrados	30	140.000	4.200.000	30,00		30,00	4.200.000	-	4.200.000	100	-	100
8.2		Loseta de H°A° esp=8 cm.	Metros cuadrados	6	1.474.500	8.847.000	8,73		8,73	12.872.385	-	12.872.385	146	-	146
9	72103003-001	**Servicio de Demolición - Construcción Primer Piso y Planta Baja**	Metro lineal	70		1.785.000							-		
9.1		Demolición de canalón de desagüe a cielo abierto desarrollo 0,50m	Metro lineal	70	25.500	1.785.000	63,30		63,30	1.614.150	-	1.614.150	90	-	90
10	72131601-008	**Revoques - Construcción Primer Piso y Planta Baja**	Metros cuadrados	112		4.592.000							-		
10.1		Revoque hidrofugo con agregado impermeabilizante con filtrado	Metros cuadrados	112	41.000	4.592.000	102,70		102,70	4.210.700	-	4.210.700	92	-	92
11	72131601-006	**Aislacion - Construcción Primer Piso y Planta Baja**	Metro lineal	53		2.067.000							-		
11.1		Aislación de muro de nivelación 0,60 m. con pintura bituminosa en U	Metro lineal	53	39.000	2.067.000	13,48		13,48	525.720	-	525.720	25	-	25
12	72131601-012	**Servicio de pintura- Construcción Primer Piso y Planta Baja**	Metros cuadrados	55		1.287.000							-		
12.1		Silicionado para ladrillo visto en planta alta	Metros cuadrados	55	23.400	1.287.000			-	-	-	-	-	-	-
13	72131601-001	**Construccion e instalaciones electricas**	Unidad Medida Global	1		35.364.500							-		
13.1		Mesadas de granito natural pulido con bachas de acero inox. incluye grifo metálico con cierre de medio giro para agua fria	Metros cuadrados	11	1.519.500	16.714.500	12,85		12,85	19.525.575	-	19.525.575	117	-	117
13.2		Adecuación de la instalación de agua corriente desde el tanque superior hasta los bloques sanitarios en los 3 niveles (Planta baja, primero y segundo piso) hasta conectar en forma externa con la alimentación existente. Incluye reparación y reposición de mampostería y revestimiento en los baños	Unidad Medida Global	1	18.650.000	18.650.000	1,00		1,00	18.650.000	-	18.650.000	100	-	100
14	72131601-002	**Preparacion de obra - Caseta de generador**	Unidad Medida Global	1		4.210.000							-		
14.1		Instalación eléctrica provisoria	Unidad Medida Global	1	195.000	195.000	1,00		1,00	-	195.000	195.000	-	100	100
14.2		Obrador para personal conforme a esquema con baño quimico	Unidad Medida Global	1	4.015.000	4.015.000	1,00		1,00	-	4.015.000	4.015.000	-	100	100
15	72131601-005	**Mamposteria - Caseta de generador**	Unidad Medida Global	1		5.362.001							-		
15.1		Muro de Cimiento de PBC de 0,45m	Metros cúbicos	3,5	422.500	1.478.750	3,50		3,50	-	1.478.750	1.478.750	-	100	100
15.2		Mampostería de nivelación con ladrillo comun prensado 0,30 m.	Metros cuadrados	3	202.417	607.251	3,00		3,00	-	607.251	607.251	-	100	100
15.3		Mampostería de 0,15 m ladrillo hueco	Metros cuadrados	42	78.000	3.276.000			-	-	-	-	-	-	-
16	72131601-006	**Aislacion - Caseta de generador**	Metro lineal	1		1.092.000							-		
16.1		Aislación hidrofuga con mortero 1:3 con hidrófugo	Metro lineal	14	39.000	546.000	11,94		11,94	-	465.650	465.660	-	85	85
16.2		Aislación con pintura asfáltica de muro 0,30 m.	Metro lineal	14	39.000	546.000	11,94		11,94	-	465.650	465.660	-	85	85
17	72131601-008	**Revoques- Caseta de generador**	Metros cuadrados	1		5.569.200							-		
17.1		Salpicado 1:3 cemento	Metros cuadrados	84	27.300	2.293.200	81,63		81,63	-	2.228.499	2.228.499	-	97	97
17.2		Revoque hidrofugo con agregado impermeabilizante	Metros cuadrados	84	39.000	3.276.000	81,63		81,63	-	3.183.570	3.183.570	-	97	97
18	72131601-007	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Caseta de generador**	Metros cuadrados	15		2.515.500							-		
18.1		Techo de chapa de zinc sinusoidal chapa No. 26 y estructura portante de perfil "C" a media agua	Metros cuadrados	15	167.700	2.515.500	15,00		15,00	-	2.515.500	2.515.500	-	100	100
19	72131601-012	**Servicio de pintura - Caseta de generador**	Metros cuadrados	84		1.941.072							-		
19.1		Pintura interior y exterior al látex manos necesarias	Metros cuadrados	84	23.108	1.941.072	76,72		76,72	-	1.772.846	1.772.846	-	91	91

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
Dirección de Infraestructura y Obras
Encarnación - Paraguay

Ing. Civil Guillermo Estecha
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Escaneado con CamScanner

20	72131601-010	**Aberturas - Caseta de generador**	**Unidad**	1		**1.430.000**							-			
20.1		Puerta placa de cedro de 0,90x2,10m c/marco de cedro o similar de 2"x6" c/ contramarco,c/barniz manos necesarias, incluye herrajes, y cerradura tipo manija a tambor	Unidad	1	910.000	910.000		1,00	1,00	-	910.000	910.000	-	100	100
20.2		Provisión y colocación de ventana tipo balancin de 1,20 x 1,40 m. con vidrio doble.	Unidad	1	520.000	520.000		1,00	1,00	-	520.000	520.000	-	100	100
21	72131601-001	**Construccion e instalaciones electricas - Caseta de generador**	**Unidad Medida Global**	1		**29.054.000**							-			
21.1		Toma corriente simple con puesta a tierra	Unidad	3	104.000	312.000		3,00	3,00	-	312.000	312.000	-	100	100
21.2		Punto y toma con puesta a tierra	Unidad	1	104.000	104.000		1,00	1,00	-	104.000	104.000	-	100	100
21.3		Foco tipo LED con portafoco rosca fina 18 w.	Unidad	2	65.000	130.000		2,00	2,00	-	130.000	130.000	-	100	100
21.4		Tablero de embutir de 13 llaves TM metálico con barras R,S, T, neutro y tierra	Unidad	1	390.000	390.000			-	-	-	-	-	-	-
21.5		Cable de 2 mm2.	Unidad Medida Global	1	208.000	208.000		1,00	1,00	-	208.000	208.000	-	100	100
21.6		Llave TM trifasica 150 A.	Unidad	2	585.000	1.170.000			-	-	-	-	-	-	-
21.7		Llave TM de 16 A	Unidad	2	45.500	91.000			-	-	-	-	-	-	-
21.8		Registro eléctrico 40 x 40 m incluye tapa metalica	Unidad	1	455.000	455.000		1,00	1,00	-	455.000	455.000	-	100	100
21.9		Ducto de 100 mm. PVC blanco incluye excavación y protección mecánica	Metro lineal	60	36.400	2.184.000			-	-	-	-	-	-	-
21.10		Cable NYY de 4 x 35 mm2 con ducto de 100 mm con conexión a los tableros, incluye los registros intermedios 3 unidades y un registro bajo tablero de la caseta	Metro lineal	70	343.000	24.010.000			-	-	-	-	-	-	-
22	72131601-013	**Limpieza de obra - Caseta de generador**	**Unidad Medida Global**	1		**1.495.000**			-				-			
22.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.495.000	1.495.000		1,00	1,00	-	1.495.000	1.495.000	-	100	100
					Precio Total	**139.841.723**										

	Anterior	Actual	Acumulado
Monto Bruto Certificado Nº 5	87.172.950	24.266.706	111.439.656
Devolución de Anticipo 20 %	17.434.590	10.533.755	27.968.345
Monto Neto Certificado Nº 5	**69.738.360**	**13.732.951**	83.471.311

Son Guaraníes: Trece Millones, Setecientos Treinta y Dos Mil, Novecientos Cincuenta y Uno

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
Dirección de Infraestructura
Encarnación - Paraguay

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Escaneado con CamScanner