MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
CERTIFICADO DE OBRA N°3

Obra: " Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 y 3 "
Ubicación: SAN MIGUEL

Empresa: WYLL SERVICIOS GENERALES - RUC 4881487-3

FECHA:10/06/2024

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	29,13%
Ejecutado Anterior:	65,43%
Ejecutado Acumulado:	94,55%

PROYECTO: " Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 y 3 "

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto						LOTE N°2: Puesta en valor de la plaza Nuevo Horizonte									
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
" Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 y 3 "															
1	Cartel de Obra de 2,00 × 1,00 m	Metros cuadrados	1	915.800	915.800	1,00		1,00	0,00	100,00	915.800	0,00	915.800	0	100,00
2	Replanteo y marcación.-	Metros cuadrados	180	8.500	1.530.000	180,00		180,00	0,00	100,00	1.530.000	0,00	1.530.000	0	100,00
3	Nivelación armada de 0,30 ladrillo común 3 hiladas para plataforma	Metros cuadrados	14	352.250	4.931.500	14,00		14,00	0,00	100,00	4.931.500	0,00	4.931.500	0	100,00
4	Aislación horizontal para plataforma	Metros cuadrados	13,8	53.150	733.470	13,80		13,80	0,00	100,00	733.470	0,00	733.470	0	100,00
5	Relleno y compactación para plataforma	Metros cúbicos	23	123.650	2.843.950	23,00		23,00	0,00	100,00	2.843.950	0,00	2.843.950	0	100,00
6	Piso de hormigón armado con Φ 4,2 c/ 30 para plataforma	Metros cúbicos	8	1.866.700	14.933.600	8,00	0,00	8,00	0,00	100,00	14.933.600	0,00	14.933.600	0	100,00
7	Pasto alfrombra 8 mm area del juego infantil	Metros cuadrados	130	121.000	15.730.000		0,00	0,00	130,00	0,00	0	0,00	0	15.730.000	0,00
8	Parque infantil plastico ecológico.	Unidad	1	37.255.000	37.255.000	0,35	0,65	1,00	0,00	100,00	13.039.250	24.215.750,00	37.255.000	0	100,00
9	Camineros de cemento, en acceso al parque ancho= 1,60 e=5 cm L10	Metros cúbicos	0,96	1.866.700	1.792.032		0,96	0,96	0,00	100,00	0	1.792.032,00	1.792.032	0	100,00
10	Reparación de piso baldosones DE Hormigón (40*40*3 cm)	Metros cúbicos	50	166.950	8.347.500	50,00		50,00	0,00	100,00	8.347.500	0,00	8.347.500	0	100,00
11	Desmontaje de maderamen resguardo cubierto	Unidad	3	232.500	697.500	3,00		3,00	0,00	100,00	697.500	0,00	697.500	0	100,00

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL • MISIONES • INTENDENTE MUNICIPAL

Intendente
Municipalidad de San Miguel

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC 4881487 - 3

12	Cimiento para pared de resguardo (incluye nivelación , vigas de nivelación) tres resguardo	Metros cúbicos	2,88	973.150	2.802.672	2,88		2,88	0,00	100,00	2.802.672	0,00	2.802.672	0	100,00
13	Mampostería de 0,38 ladrillo común p/ revocar	Metros cuadrados	29,16	226.100	6.593.076	29,16	0,00	29,16	0,00	100,00	6.593.076	0,00	6.593.076	0	100,00
14	Núcleo de hormigón armado para mampostería de 0,38 con Φ 8 mm	Metros cúbicos	1	2.908.950	2.908.950	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	2.908.950	0,00	2.908.950	0	100,00
15	Viga de hormigón armado sobre vano de acceso 0,30*0,30	Metros cubicos	2,88	3.139.300	9.041.184	2,88	0,00	2,88	0,00	100,00	9.041.184	0,00	9.041.184	0	100,00
16	Revoque de mampostería todas las caras	Metros cuadrados	91	53.150	4.836.650	0,00	91,00	91,00	0,00	100,00	0	4.836.650,00	4.836.650	0	100,00
17	Pintura texturizada de mampostería	Metros cuadrados	91	86.700	7.889.700	0,00	91,00	91,00	0,00	100,00	0	7.889.700,00	7.889.700	0	100,00
18	Piso de hormigón armado con Φ 4,2 c/30 espesor 6 cm y terminación lisa para pintar	Metros cubicos	3,24	1.866.650	6.047.946	0,00	3,24	3,24	0,00	100,00	0	6.047.946,00	6.047.946	0	100,00
19	Pintura de piso acceso area de acceso	Metros cuadrados	54	60.785	3.282.390	0,00	54,00	54,00	0,00	100,00	0	3.282.390,00	3.282.390	0	100,00
20	Perbola de perfil c 60*40*1,5 mm - 3 Resguardo cubierto (incluye pintura)	Unidad	30	335.000	10.050.000	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00	0	10.050.000,00	10.050.000	0	100,00
21	Estructura metalica reticulado de chapa doblada 2 porticos de acceso	Metros cuadrados	18	459.900	8.278.200	0,00	18,00	18,00	0,00	100,00	0	8.278.200,00	8.278.200	0	100,00
22	Estructura metalica reticulado de chapa doblada 2 porticos de acceso	Metros cuadrados	18,24	459.850	8.387.664		18,24	18,24	0,00	100,00	0	8.387.664,00	8.387.664	0	100,00
23	Pintura estructura metalica	Metros cuadrados	36,24	43.550	1.578.252		36,24	36,24	0,00	100,00	0	1.578.252,00	1.578.252	0	100,00
24	Banco o asietos para plaza con base de hormigón - provisón y colocación	Unidad	10	1.768.850	17.688.500	10,00	0,00	10,00	0,00	100,00	17.688.500	0,00	17.688.500	0	100,00
25	Sombrilla (circular) de estructura metálica para bancos con colocación	Unidad	4	1.942.400	7.769.600		4,00	4,00	0,00	100,00	0	7.769.600,00	7.769.600	0	100,00
26	Iluminación con farolas y caño galvanizado.	Unidad	40	1.493.200	59.728.000	40,00	0,00	40,00	0,00	100,00	59.728.000	0,00	59.728.000	0	100,00
27	Linea subterranea de 10 mm (incluye registros)	Metro lineal	300	109.650	32.895.000	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00	32.895.000	0,00	32.895.000	0	100,00
28	Refacción de medidor electrico	Unidad	1	4.566.650	4.566.650	1,00		1,00	0,00	100,00	4.566.650	0,00	4.566.650	0	100,00

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL

Prof. Emma H. González Díaz
Intendente
Municipalidad de San Miguel

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

WYLL SERVICIOS GENERALES
de William Balbuena
RUC 4881487 - 3

29	Desmontaje, reparación y mantenimiento de juegos infantiles	Unidad	1	4.766.700	4.766.700	1,00		1,00	0,00	100,00	4.766.700	0,00	4.766.700	0	100,00
SUB-TOTAL					288.821.486						188.963.302	84.128.184	273.091.486	15.730.000	94,55

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	288.821.486	MONTO TOTAL DEL AVANCE	84.128.184
		FONDO DE REPARO	4.206.409
		DESCUENTO ANTICIPO	16.825.637
SON GUARANIES: Cincuenta y tres millones ochocientos treinta y dos mil ciento cuarenta y uno.----------		IMPORTE NETO A COBRAR	63.096.138

Fiscal de Obras

Representante Legal

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL

Intendente
Municipalidad de San Miguel

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
CERTIFICADO DE OBRA N°3

Obra: " Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 y 3 "
Ubicación: SAN MIGUEL

Empresa: WYLL SERVICIOS GENERALES - RUC 4881487-3

FECHA:10/06/2024

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	28,43%
Ejecutado Anterior:	69,42%
Ejecutado Acumulado:	97,85%

PROYECTO: " Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 y 3 "

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto						LOTE N°3: Puesta en valor de la Plaza Ñandu Kuare.									
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
" Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 y 3 "															
1	Cartel de Obra de 2,00 × 1,00 m	Metros cuadrados	1	915.800	915.800	1,00		1,00	0,00	100,00	915.800	0,00	915.800	0	100,00
2	Demolición de resguardo existente	Unidad	2	1.053.300	2.106.600	2,00		2,00	0,00	100,00	2.106.600	0,00	2.106.600	0	100,00
3	Relleno de circunferencia y semi circulo de juegos existentes	Metros cubicos	6,3	123.650	778.995	6,30		6,30	0,00	100,00	778.995	0,00	778.995	0	100,00
4	Piso de H°A° con varillas de 4,2 c/30 en la circunferencia semi circulo.	Metros cubicos	6,03	1.866.700	11.256.201	6,03	0,00	6,03	0,00	100,00	11.256.201	0,00	11.256.201	0	100,00
5	Piso de H°A° con varillas de 4,2 c/30 espesor 6 cm terminación lisa de 1,60 de ancho (para unión de los camineros)	Metros cúbicos	1	1.866.700	1.866.700	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	1.866.700	0,00	1.866.700	0	100,00
6	Revoque exterior de los circulos y semicirculos	Metro lineal	20	53.150	1.063.000	6,00	14,00	20,00	0,00	100,00	318.900	744.100,00	1.063.000	0	100,00
7	Pintura para polideportivo de piso de las circunferencias y semicirculos	Metros cuadrados	131,5	60.785	7.993.228		131,50	131,50	0,00	100,00	0	7.993.227,50	7.993.228	0	100,00
8	Parque infantil de madera plástica ecológica.	Unidad	1	39.250.000	39.250.000	0,35	0,65	1,00	0,00	100,00	13.737.500	25.512.500,00	39.250.000	0	100,00
9	Cimiento de piedra bruta de 1,00×0,40×0,80 para resguardo	Metros cúbicos	1,28	973.150	1.245.632	1,28		1,28	0,00	100,00	1.245.632	0,00	1.245.632	0	100,00
10	Núcleo de H° A° de 0,10×0,20×3,30	Metros cúbicos	0,5	2.108.950	1.054.475	0,50		0,50	0,00	100,00	1.054.475	0,00	1.054.475	0	100,00
11	Viga de H° A° de 0,15×0,30	Metros cubicos	2	2.339.000	4.678.000	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00	4.678.000	0,00	4.678.000	0	100,00
12	Estructura de metal para la glorieta con perfil de 5×3 cm	Metros cuadrados	8,5	303.200	2.577.200		8,50	8,50	0,00	100,00	0	2.577.200,00	2.577.200	0	100,00
13	Muro de 0,30 de ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	10	289.800	2.898.000	10,00		10,00	0,00	100,00	2.898.000	0,00	2.898.000	0	100,00

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES • INTENDENCIA MUNICIPAL •

Intendente
Municipalidad de San Miguel

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

14	Revoque de pared	Metros cuadrados	30	53.150	1.594.500		30,00	30,00	0,00	100,00	0	1.594.500,00	1.594.500	0	100,00
15	Revoque de viga	Metros cuadrados	11,52	55.050	634.176		11,52	11,52	0,00	100,00	0	634.176,00	634.176	0	100,00
16	Piso de H° A° con varilla de 4,2 c/30 de 4,00 × 4,00	Metros cuadrados	1,12	1.866.700	2.090.704		1,12	1,12	0,00	100,00	0	2.090.704,00	2.090.704	0	100,00
17	Pintura texturizada de muro y viga	Metros cuadrados	35,52	86.650	3.077.808			0,00	35,52	0,00	0	0,00	0	3.077.808	0,00
18	Para sintetica de estructura para glorieta	Metros cuadrados	8,5	61.900	526.150			0,00	8,50	0,00	0	0,00	0	526.150	0,00
19	Pintura para polideportivo de piso de resguardo	Metros cuadrados	16	86.650	1.386.400		16,00	16,00	0,00	100,00	0	1.386.400,00	1.386.400	0	100,00
20	Reparación de fisura de caminero con H° in situ	Metro lineal	150	33.600	5.040.000		150,00	150,00	0,00	100,00	0	5.040.000,00	5.040.000	0	100,00
21	Colocación de banco de hierro fundido con su base de H° de 1,50 × 1,20	Unidad	8	1.768.800	14.150.400	8,00	0,00	8,00	0,00	100,00	14.150.400	0,00	14.150.400	0	100,00
22	Linea subterranea de 6 mm con registros	Unidad	150	109.650	16.447.500	150,00	0,00	150,00	0,00	100,00	16.447.500	0,00	16.447.500	0	100,00
23	Iluminación con farolas y caño galvanizado	Unidad	14	1.493.200	20.904.800	14,00	0,00	14,00	0,00	100,00	20.904.800	0,00	20.904.800	0	100,00
24	Desmontaje, reparación y mantenimiento de juegos infantiles existentes	Unidad	14	1.700.000	23.800.000	14,00	0,00	14,00	0,00	100,00	23.800.000	0,00	23.800.000	0	100,00
SUB-TOTAL					**167.336.269**						**116.159.503**	**47.572.808**	**163.732.311**	**3.603.958**	**97,85**

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	**167.336.269**	**MONTO TOTAL DEL AVANCE**	**47.572.808**
		FONDO DE REPARO	**2.378.640**
		DESCUENTO ANTICIPO	**9.514.562**
SON GUARANIES: Cuarenta y cinco millones sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve.-		**IMPORTE NETO A COBRAR**	**35.679.606**

Fiscal de Obras

Representante Legal

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL

Intendente
Municipalidad de San Miguel

Fecha: 10/06/2024

UBICACIÓN: Barrio Jhugua. Arazape.

OBJETIVO: " Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 3 "

En la Cuidad de San Miguel - Misiones, se reúnen por una parte, el Arq. Guillermo Coronel, Fiscal de Obras, y por la otra parte, Wyllian Balbuena, Representante Legal de de la Empresa Contratista de Obras "Wyll Servicios Generales.", a efectos de realizar las mediciones del Certificado Nº 3, correspondiente al mes de Junio de 2024, de las Obras. Objeto del Contrato N° 6/2024.

ACTA DE MEDICION N°3

PLANILLA DE RUBROS.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA.	CANT	ANTERIOR.	ACTUAL.	ACUMULADO.	%
1	Cartel de Obra de 2,00 × 1,00 m	Metros cuadrados	1	1,00		1,00	100%
2	Demolición de resguardo existente	Unidad	2	2,00		2,00	100%
3	Relleno de circunferencia y semi circulo de juegos existentes	Metros cubicos	6,3	6,30		6,30	100%
4	Piso de H°A° con varillas de 4,2 c/30 en la circunferencia semi circulo	Metros cubicos	6,03	6,03		6,03	100%
5	Piso de H°A° con varillas de 4,2 c/30 espesor 6 cm terminación lisa de 1,60 de ancho (para unión de los camineros)	Metros cúbicos	1	1,00		1,00	100%
6	Revoque exterior de los circulos y semicirculos	Metro lineal	20	6,00	14,00	20,00	100%
7	Pintura para polideportivo de piso de las circunferencias y semicirculos	Metros cuadrados	131,5		131,50	131,50	100%
8	Parque infantil de madera plástica ecológica.	Unidad	1		0,65	0,65	65%
9	Cimiento de piedra bruta de 1,00×0,40×0,80 para resguardo	Metros cúbicos	1,28	1,28		1,28	100%
10	Núcleo de H° A° de 0,10×0,20×3,30	Metros cúbicos	0,5	0,50		0,50	100%
11	Viga de H° A° de 0,15×0,30	Metros cubicos	2	2,00		2,00	100%
12	Estructura de metal para la glorieta con perfil de 5×3 cm	Metros cuadrados	8,5		8,50	8,50	100%
13	Muro de 0,30 de ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	10	10,00		10,00	100%
14	Revoque de pared	Metros cuadrados	30		30,00	30,00	100%
15	Revoque de viga	Metros cuadrados	11,52		11,52	11,52	100%
16	Piso de H° A° con varilla de 4,2 c/30 de 4,00 × 4,00	Metros cuadrados	1,12		1,12	1,12	100%
17	Pintura texturizada de muro y viga	Metros cuadrados	35,52			-	0%
18	Para sintetica de estructura para glorieta	Metros cuadrados	8,5			-	0%
19	Pintura para polideportivo de piso de resguardo	Metros cuadrados	16		16,00	16,00	100%
20	Reparación de fisura de caminero con H° in situ	Metro lineal	150		150,00	150,00	100%
21	Colocación de banco de hierro fundido con su base de H° de 1,50 × 1,20	Unidad	8	8,00		8,00	100%
22	Linea subterranea de 6 mm con registros	Unidad	150	150,00		150,00	100%
23	Iluminación con farolas y caño galvanizado	Unidad	14	14,00		14,00	100%
24	Desmontaje, reparación y mantenimiento de juegos infantiles existentes	Unidad	14	14,00		14,00	100%

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL

Fecha: 10/06/2024

UBICACIÓN: Barrio Jhugua. Arazape.

OBJETIVO: " Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 "

En la Cuidad de San Miguel - Misiones, se reúnen por una parte, el Arq. Guillermo Coronel. Fiscal de Obras, y por la otra parte, Wyllian Balbuena, Representante Legal de de la Empresa Contratista de Obras "Wyll Servicios Generales.", a efectos de realizar las mediciones del Certificado Nº 3, correspondiente al mes de Junio de 2024, de las Obras. Objeto del Contrato N° 6/2024.

ACTA DE MEDICION N°3

PLANILLA DE RUBROS.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA.	CANT	ANTERIOR.	ACTUAL.	ACUMULADO.	%
1	Cartel de Obra de 2,00 × 1,00 m	Metros cuadrados	1	1,00		1,00	100%
2	Replanteo y marcación.-	Metros cuadrados	180	180,00		180,00	100%
3	Nivelación armada de 0,30 ladrillo común 3 hiladas para plataforma	Metros cuadrados	14	14,00		14,00	100%
4	Aislación horizontal para plataforma	Metros cuadrados	13,8	13,80		13,80	100%
5	Relleno y compactación para plataforma	Metros cúbicos	23	23,00		23,00	100%
6	Piso de hormigón armado con Φ 4,2 c/ 30 para plataforma	Metros cúbicos	8	8,00		8,00	100%
7	Pasto alfrombra 8 mm area del juego infantil	Metros cuadrados	130			-	0%
8	Parque infantil plastico ecológico.	Unidad	1	0,35	0,65	1,00	100%
9	Camineros de cemento, en acceso al parque ancho= 1,60 e=5 cm L10	Metros cúbicos	0,96		0,96	0,96	100%
10	Reparación de piso baldosones DE Hormigón (40*40*3 cm)	Metros cúbicos	50	50,00		50,00	100%
11	Desmontaje de maderamen resguardo cubierto	Unidad	3	3,00		3,00	100%
12	Cimiento para pared de resguardo (incluye nivelación , vigas de nivelación) tres resguardo	Metros cúbicos	2,88	2,88		2,88	100%
13	Mampostería de 0,38 ladrillo común p/ revocar	Metros cuadrados	29,16	29,16		29,16	100%
14	Núcleo de hormigón armado para mampostería de 0,38 con Φ 8 mm	Metros cúbicos	1	1,00		1,00	100%
15	Viga de hormigón armado sobre vano de acceso 0,30*0,30	Metros cubicos	2,88	2,88		2,88	100%
16	Revoque de mampostería todas las caras	Metros cuadrados	91	91,00		91,00	100%
17	Pintura texturizada de mampostería	Metros cuadrados	91		91,00	91,00	100%
18	Piso de hormigón armado con Φ 4,2 c/30 espesor 6 cm y terminación lisa para pintar	Metros cubicos	3,24		3,24	3,24	100%
19	Pintura de piso acceso area de acceso	Metros cuadrados	54		54,00	54,00	100%
20	Perbola de perfil c 60*40*1,5 mm - 3 Resguardo cubierto (incluye pintura)	Unidad	30		30,00	30,00	100%
21	Estructura metalica reticulado de chapa doblada 2 porticos de acceso	Metros cuadrados	18		18,00	18,00	100%
22	Estructura metalica reticulado de chapa doblada 2 porticos de acceso	Metros cuadrados	18,24		18,24	18,24	100%
23	Pintura estructura metalica	Metros cuadrados	36,24		36,24	36,24	100%
24	Banco o asietos para plaza con base de hormigón - provisón y colocación	Unidad	10	10,00		10,00	100%
25	Sombrilla (circular) de estructura metálica para bancos con colocación	Unidad	4		4,00	4,00	100%
26	Iluminación con farolas y caño galvanizado.	Unidad	40	40,00		40,00	100%
27	Linea subterranea de 10 mm (incluye registros)	Metro lineal	300	300,00		300,00	100%
28	Refacción de medidor electrico	Unidad	1	1,00		1,00	100%
29	Desmontaje, reparación y mantenimiento de juegos infantiles	Unidad	1	1,00		1,00	100%