Emmanuel Ingeniería
De Cesar A. Presentado.

[redacted]

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 1

CONTRATISTA : EMMANUEL INGENIERIA del Ing. Cesar Presentado

MONTO DEL CONTRATO (GS IVA INCLUIDO) : 101.189.000.- FECHA: 21 de Abril de 2023.-

OBRA: CONTRATO Nº 04/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CÑIA INGLES CUE-CAMINO PAREDES", CON ID Nº 423653.- Contratación Directa Nº 04/2023.-

Ítems del llamado "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CÑIA INGLES CUE-CAMINO PAREDES", CON ID N° 423653.- .-

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

AVANCE DE OBRA

Ejecutado presente certificado — 30% | -

Avance de Obra — 30%

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADA: Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el Cert. Ant. (c)	Acum. hasta el presente Cert. (d)=(a)+(b)+(c)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert. %	MONTO TOTAL: Monto del Presente Certificado
1	82101502-003	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m)	Unidad	1	1.450.000	1.450.000	1,00		-	1,00	100%	1.450.000
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.200	1.750	2.100.000	1.198,60			1.198,60	100%	2.097.550
3	72131701-002	Perfilado para caja de empedrado (hora máquina)	Hora	5	420.000	2.100.000	5,00			5,00	100%	2.100.000
4	72102504-003	Muro de PBC para contención transversal y lateral (0,40m de ancho)	Metros cúbicos	14	410.000	5.740.000				-	0%	-
5	72131701-002	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.200	45.900	55.080.000	298,50		-	298,50	25%	13.701.150
6	72102905-001	Relleno y compactacion para nivelacion sub-rasante	Metros cúbicos	60	74.000	4.440.000	35,00		-	35,00	58%	2.590.000
7	72101703-004	Cordón cuneta de hormigón elaborado in situ. (ancho 0,50m)	Metro lineal	400	69.000	27.600.000	122,00		-	122,00	31%	8.418.000
8	72101703-004	Relleno posterior al cordón (1,00metro mínimo a cada lado)	Metros cúbicos	25	50.000	1.250.000			-	-	0%	-
9	72131601-013	Limpieza periodica, final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.429.000	1.429.000			-	-	0%	-
		Precio Total				**101.189.000**						

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA ANTERIOR	**30.356.700**
TOTAL DEL CERTIFICADO Nº 1	
DE REPARO = (5%)	**30.356.700**
AL GENERAL	**1.517.835**
El monto total del Certificado de Avance de Obra N°1 es de guaraníes Veintiocho millones ochocientos treinta y ocho mil ochocientos sesenta y cinco .	**28.838.865**

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma y Aclaración Contratista o Representante Legal	Firma y cargo Responsable Contratante	Firma y cargo Responsable Contratante

Emmanuel Ingeniería RUC:4.642.862-3

Arq. Ricardo López Santellán
Reg. M.O.P.C. Nº 3.534