0401 121

Municipalidad de Bella Vista
Servicio, Compromiso y Trabajo!
(0767) 240 219 - 0985 700977
Atención 24hs. 0981 864 562
municipalidad@bellavista.gov.py
www.bellavista.gov.py
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista, Itapúa - Paraguay
Seguinos en Facebook! Municipalidad de Bella Vista

Bella Vista mi Ciudad! YO

Capital de la Yerba Mate

INFORME

DE: Fiscal de Obras

A: Eduardo Oswald

Intendente Municipal

Fecha: 28/10/2021

Tema: REPARACIONES MAYORES EN ALCANTARILLAS

INFORME TECNICO

En fecha 08/09/2021 la Firma Metalúrgica Pirapo, representada por el Sr. Jorge Omar García firmo contrato de los trabajos para REPARACIONES MAYORES EN ALCANTARILLAS, cuenta con un plazo de 120 días corridos contados a partir de la fecha de orden de inicio de obra. A la fecha se verifico el avance de las obras constatando cuanto sigue; se encuentran con una avance del 54%.

INFORME FINANCIERO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE REPARACIONES MAYORES EN ALCANTARILLAS						
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Ejecutado	Monto Certificado
1	REPARACIONES MAYORES EN ALCANTARILLAS	1	Gl.	167.975.724	54%	91.454.689
RETENCION DEL 5% PORCENTUAL						4.572.734
CERTIFICADO Nº 1 - AVANCE DE OBRA						86.881.955

Verificada la planilla de Certificación y el avance de la Obra, se habilita el pago correspondiente al certificado Nº 1 – La suma de guaraníes 86.881.955 Gs.

Victor A. Bogado
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 1795

Ing. Víctor A. Bogado
Fiscal de Obras.

Recibido por: Verónica López
Auxiliar Tesorería
Municipalidad de Bella Vista
en fecha: 01/11/2021
Firma:

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPUA - PARAGUAY
SECRETARIA

Recibido por: Stephania Sitzmann
Secretaria Intendencia
Municipalidad de Bella Vista
Nombre/Apellido:
Fecha: 01/11/21

100 años Bella Vista 1918 - 2018

PLANILLA DE CERTIFICACION - CERTIFICACION Nº 1									
Modalidad : Concurso de Ofera			Nombre : REPARACIONES MAYORES EN ALCANTARILLAS						
Contrato Nº 11/2021		ID Nº 392945	Empreda Contratista: Metalúrgica Pirapo, representada por el Sr. Jorge Omar García.						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Ejecutado	Monto Certioficado	% de Avance
1	72131701-021	REFUERZO DE MUROS Y CONSTRUCCION DE LOSA PEATONAL							
1.1		Cartel de obra y señalizacion	UN.	1,00	1.280.750	1.280.750	0,00	-	0%
1.2		Replanteo	m2	30,00	11.308	339.240	0,00	-	0%
1.3		Demolicion de estructura de hormigon armado existente	m2	30,00	50.685	1.520.550	0,00	-	0%
1.4		Estructura de Hormigon Armado	m3	7,40	2.261.750	16.736.950	0,00	-	0%
1.5		Refuerzo de Cimentacion de muros con hormigon simple	me	2,00	1.962.000	3.924.000	0,00	-	0%
1.6		Limpieza final de obra	gl	1,00	1.103.625	1.103.625	0,00	-	0%
2	72131701-021	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PUENTE P086 - FORDI KM 12							
2,1		Cartel de obra y señalizacion	un	1,00	1.280.750	1.280.750	0,00	-	0%
2,2		Replanteo	m2	15,00	11.308	169.620	0,00	-	0%
2,3		Estructura de Hormigon Armado	m3	7,80	2.261.750	17.641.650	0,00	-	0%
2,4		Mamposteria de piedra bruta colocada, con drenes de PVC 100mm	m2	25,00	743.925	18.598.125	0,00	-	0%
2,5		Limpieza final de obra	gl	1,00	1.103.625	1.103.625	0,00	-	0%
3	72131701-021	CONSTRUCCION DE BADEN DE H°A°							
3,1		Construccion de baden de H°A° sobre la Calle E. Ayala esq. Calle Gral. Artigas B° Parque	m2	17,50	359.473	6.290.778	17,50	6.290.778	100%
3,2		Reparacion de Cordon cuneta sobre la calle Calle Gral. Artigas B° Parque	m2	17,50	301.726	5.280.205	17,50	5.280.205	100%
3,3		Construccion de baden de H°A° sobre la Calle E. Ayala esq. Calle Capitan Miranda B° Parque	m2	35,00	359.473	12.581.555	35,00	12.581.555	100%
3,4		Reparacion de Cordon cuneta sobre la calle Calle Gral. Artigas casi calle Capitan Miranda B° Parque	m2	25,00	301.726	7.543.150	25,00	7.543.150	100%
3,5		Construccion de disipador de energia de H°A° s/ detalle	m3	1,60	2.111.875	3.379.000	1,60	3.379.000	100%

METALURGICA PIRAPO
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

Victor A. Bogado
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 1795

3,6		Construccion de baden de H°A° sobre la Calle Gral. Bernardino Caballero esq. Calle Obligado B° Niño Jesus	m2	17,50	359.473	6.290.778	0,00	-	0%
3,7		Construccion de baden de H°A° sobre la Calle Mcal. Jose Feliz Estigarribia esq. Calle "A" B° 8 de Diciembre	m2	30,00	359.473	10.784.190	30,00	10.784.190	100%
3,8		Construccion de baden de H°A° sobre la Calle Mcal. Jose Feliz Estigarribia esq. Calle Alborada B° 8 de Diciembre	m2	17,50	359.473	6.290.778	17,50	6.290.778	100%
3,9		Construccion de baden de H°A° sobre la Calle Mcal. Jose Feliz Estigarribia esq. Calle Itapua B° 8 de Diciembre	m2	35,00	359.473	12.581.555	35,00	12.581.555	100%
3,10		Construccion de baden de H°A° sobre la Avda. 29 de Setiembre esq. Calle Capitan Meza B° 8 de Diciembre	m2	17,50	359.473	6.290.778	17,50	6.290.778	100%
3,11		Construccion de baden de H°A° sobre la Avda. 29 de Setiembre esq. Calle Itapua B° 8 de Diciembre	m2	17,50	359.473	6.290.778	17,50	6.290.778	100%
3,12		Construccion de baden de H°A° sobre la CalleGral. Marcial Samaniergo B° Selecta	m2	14,00	359.473	5.032.622	0,00	-	0%
3,13		Limpieza final de obra	gl	1,00	1.498.750	1.498.750	0,00	-	0%
4	**72131701-021**	**CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD**							
3,12		Construccion de reductor de velocidad - lomada - s/ calle Gral. Marcial Samaniego, Cercanias de la Escuela P.J. Caballero	un	2,00	7.070.962	14.141.924	2,00	14.141.924	100%
Precio Total						**167.975.724**		**91.454.689**	**54%**
RETENCION DEL 5% PORCENTUAL								**4.572.734**	
CERTIFICADO Nº 1 - AVANCE DE OBRA								**86.881.955**	

METALURGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

Victor A. Bogado
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 1795