GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CONSTRUCCIÓN DE AULA Colegio Nacional Teniente Sanchez - Villalbín

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: CONSTRUTECH
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 16/03/2022

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 115.618.487
ANTICIPO RECIBIDO 23.123.697

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 2

		MONTOS EN GUARANIES		
		Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		38.757.900	76.860.587	115.618.487
DESCUENTO ANTICIPO	50%	11.561.849	11.561.848	23.123.697
OTROS CERTIFICADOS				0
TOTALES			**65.298.739**	

SON GUARANIES: sesenta y cinco millones doscientos noventa y ocho mil setecientos treinta y nueve.----------

.....
p/ CONTRATISTA

CONSTRUTECH
Telefax: 0786-231 262
RUC: 3004710-0
PILAR - PY.

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACIÓN

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE AULA Colegio Nacional Teniente Sanchez - Villalbín

		Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
					0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
	Preparación de la obra				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Limpieza y preparación del terreno	M2	64,00	5.400	345.600	64		64,00	345.600	0	345.600	100%
	Replanteo	M2	64,00	5.200	332.800	64		64,00	332.800	0	332.800	100%
	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14,00	729.000	10.206.000	14		14,00	10.206.000	0	10.206.000	100%
	Estructura de HºAº:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Vigas y Dados de HºAº	M3	1,00	2.550.000	2.550.000		1	1,00	0	2.550.000	2.550.000	100%
	Encadenados de HºAº	M3	2,50	2.550.000	6.375.000	2,5		2,50	6.375.000	0	6.375.000	100%
	Muros de nivelación:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De 0,45 cm	M2	4,00	235.000	940.000	4		4,00	940.000	0	940.000	100%
	De 0,30 cm	M2	7,50	185.000	1.387.500	7,5		7,50	1.387.500	0	1.387.500	100%
	De 0,60 cm	M2	1,00	280.000	280.000	1		1,00	280.000	0	280.000	100%
	Relleno y apizonado de interiores	M3	24,00	95.000	2.280.000	24		24,00	2.280.000	0	2.280.000	100%
	Aislación asfáltica:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De paredes	M2	6,50	51.000	331.500	6,5		6,50	331.500	0	331.500	100%
	Muros de Elevación				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De 0,15 para revocar	M2	3,50	138.000	483.000	3,5		3,50	483.000	0	483.000	100%
	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	195.000	6.727.500	34,5		34,50	6.727.500	0	6.727.500	100%
	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	200.000	2.700.000	13,5		13,50	2.700.000	0	2.700.000	100%
	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,50	170.000	5.865.000	34,5		34,50	5.865.000	0	5.865.000	100%
	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	42.000	504.000	12		12,00	504.000	0	504.000	100%
	Pilares:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML	7,00	240.000	1.680.000		7	7,00	0	1.680.000	1.680.000	100%
	Techo:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De tejas y tejuelones prensado a maquina	M2	91,00	318.407	28.975.037		91	91,00	0	28.975.037	28.975.037	100%
	Viga de madera y planchuela en galeria	GL	1,00	2.850.000	2.850.000		1	1,00	0	2.850.000	2.850.000	100%
	Revoques:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De paredes interior y exterior a una capa	M2	65,00	45.000	2.925.000		65	65,00	0	2.925.000	2.925.000	100%
	De viga cumbrera de HºAº	M2	10,50	53.000	556.500		10,5	10,50	0	556.500	556.500	100%
	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	58,00	49.000	2.842.000		58	58,00	0	2.842.000	2.842.000	100%
	Piso tipo ceramico	M2	58,00	140.000	8.120.000		58	58,00	0	8.120.000	8.120.000	100%
	Zocalo	ML	34,00	50.000	1.700.000		34	34,00	0	1.700.000	1.700.000	100%
	Aberturas de madera:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN	1,00	1.765.000	1.765.000		1	1,00	0	1.765.000	1.765.000	100%
	Aberturas:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Ventanas tipo blindex	M2	7,00	789.000	5.523.000		7	7,00	0	5.523.000	5.523.000	100%
	Alfeizar de ventanas:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De revoque de 1:3 (cemento-arena)	ML	5,00	45.500	227.500		5	5,00	0	227.500	227.500	100%
	Pinturas:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De paredes al latex	M2	65,00	23.500	1.527.500		65	65,00	0	1.527.500	1.527.500	100%
	De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	12,00	25.000	300.000		12	12,00	0	300.000	300.000	100%
	De viga cumbrera al latex	M2	11,00	25.000	275.000		11	11,00	0	275.000	275.000	100%
	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	7,00	29.000	203.000		7	7,00	0	203.000	203.000	100%
	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	112,00	26.500	2.968.000		112	112,00	0	2.968.000	2.968.000	100%

CONSTRUTECH
Teletax: 0786-231 262
RUC: 3004710-0
PILAR - PY

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	91,00	25.500	2.320.500		91	91,00	0	2.320.500	2.320.500	100%
	De aberturas de madera con barniz	M2	6,00	27.500	165.000		6	6,00	0	165.000	165.000	100%
	Desague Pluvial				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms.	ML	23,00	83.850	1.928.550		23	23,00	0	1.928.550	1.928.550	100%
	Instalación Electrica				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Bocas de luces	un	8,00	180.000	1.440.000		8	8,00	0	1.440.000	1.440.000	100%
	Bocas de tomas monofásico	un	5,00	150.000	750.000		5	5,00	0	750.000	750.000	100%
	Bocas de ventilador de techo	un	2,00	120.000	240.000		2	2,00	0	240.000	240.000	100%
	Tablero seccional con llave de corte	un	1,00	698.000	698.000		1	1,00	0	698.000	698.000	100%
	Acometida desde Medidor	un	1,00	190.000	190.000		1	1,00	0	190.000	190.000	100%
	Artefactos eléctricos				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Artefactos luminosos Led Colgantes con campana	un	8,00	324.375	2.595.000		8	8,00	0	2.595.000	2.595.000	100%
	Mobiliarios:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Pizarrones	UN	1,00	1.240.000	1.240.000		1	1,00	0	1.240.000	1.240.000	100%
	Limpieza final	M2	60,00	5.100	306.000		60	60,00	0	306.000	306.000	100%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					115.618.487				**38.757.900**	**76.860.587**	**115.618.487**	**100,00**

Mariano Saucedo
Mr. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACIÓN

Contratista

CONSTRUTECH
Telefax: 0786-231.262
RUC: 3004710-0
PILAR - PY.

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**76.860.587**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**115.618.487**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**100,00**