BNF

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

S&V SERVIS

PROSECUCION DE OBRAS DE LAS SUCURSALES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN CIUDAD DEL ESTE Y TOMAS ROMERO PEREIRA			CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA N°03
CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACION	MES 20/2023
MEGGA IMPORT EXPORT S.A.	BANCO NACIONAL DE FOMENTO - B.N.F.	ING. ALBERTO GUSTAVO ROLON FRANCO	AVANCES DE LA OBRA
RUC N°: 80053392-5	RUC N°: 80000556-3	RUC N°: 558 549 - 7	

DATOS DEL CONTRATO	MONTO ORIGINAL CONTRAT.	FECHAS	PLAZOS			
		Inicio Plazo de Ejecución: 02/01/2023		EJECUTADO:	en el Mes:	3,89%
					Acumulado:	6,55%
CONTRATO BNF N°N 253/2022 del 02/12/2022	7.858.338.316	Fecha de Entrega de la Obra: 02/01/2024	PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA: 12 MESES	PREVISTO:	en el Mes:	3,55%
					Acumulado:	6,45%

CERTIFICADO TRES DE SUCURSAL CIUDAD DEL ESTE

CONTRACTUAL						CERTIFICADO						
			CONTRATUAL			MONTOS CERTIFICADOS			MONTOS CERTIFICADOS - CUMPLIDOS			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Del presente mes	Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Del presente mes	Avance %
1	TRABAJOS PRELIMINARES, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	202.135.535	202.135.535	85,93%	80,43%	5,51%	102.627.806	101.017.914	11.509.272	85,93%
2	CIMIENTOS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	32.026.420	32.026.420	87,71%	77,16%	10,55%	53.535.970	51.674.265	7.615.722	87,71%
3	MOVIMIENTO DE SUELO, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	39.503.650	39.503.650	38,92%	0,00%	38,92%	15.317.228	0	15.317.228	38,92%
4	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	2.030.192.306	2.030.192.306	11,04%	0,00%	11,04%	224.093.900	0	224.093.900	11,04%
5	ESTRUCTURAS METÁLICAS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	504.426.650	504.426.650	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
6	ALBAÑILERIA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	1.035.954.653	1.035.954.653	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
7	CONTRAPISOS, PISOS Y ZOCALOS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	339.024.637	339.024.637	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
8	REVESTIMIENTOS Y MAMPOSTERÍA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	355.333.537	355.333.537	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
9	CIELORRASOS Y MAMPAS DE YESO CARTÓN, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	163.428.537	163.428.537	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
10	PINTURAS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	235.235.237	235.235.237	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
11	CARPINTERÍA METÁLICA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	324.637.537	324.637.537	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
12	CARPINTERÍA DE ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	394.232.335	394.232.335	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
13	CARPINTERÍA DE MADERA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	81.537.237	81.537.237	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
14	INSTALACIONES SANITARIAS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	459.034.037	459.034.037	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
15	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	503.478.337	503.478.337	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
16	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	233.235.537	233.235.537	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
17	MUEBLES DE COCINA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	569.133.331	569.133.331	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
18	EXTERIORES, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	95.973.233	95.973.233	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
19	LIMPIEZA DE OBRA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS	Unidad Medida Global	1,00	63.337.237	63.337.237	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
	TOTAL GENERAL PRESUPUESTO				7.858.338.316				470.674.432	201.692.333		6,55%

DESCUENTOS POR EVOLUCIONES, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES						
Conceptos		Total pesos		Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Del presente mes
Devolución de Anticipo 30%		235.631.495		47.067.432	23.533.716	23.533.716
Retención Fondo de garantía 5%		392.705.825		23.533.716	11.766.858	11.766.858
Contribución 0,5%		39.270.583		2.309.332	1.155.001	1.155.001
TOTAL DE DESCUENTOS POR EVOLUCIONES, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES				72.910.480	36.455.576	
MONTO NETO DEL PRIMER CERTIFICADO BANCO				397.763.952	165.236.757	

Arvello Monges Ríos
Sección Mantenimiento
Gabinete de Obras
Gerencia de Administración BNF

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC N° 80053392-5

Arq. Silvio Rolón

Alberto Rolón F.
Ingeniero Civil

Patricia Candia
Jefa
División Gabinete de Obras
Gerencia Departamental de Administración