CERTIFICADO DE OBRA Nº 1

Comitente : Municipalidad de Ayolas
Obra : "CONSTRUCCION DE PLAZA EN BARRIO MA GRACIELA DE LA CIUDAD DE AYOLAS" CONTRATO Nº 25/19
Contratista: FAMILIAR SRL
Fecha: 11/12/19
Fecha de Inicio de Obra: 26/11/19
Plazo de Obra: 40 días

Nº	Descripción del Rubro	Computo		Precios		Avance de Obra			Avance en Monto		
		Un	Cant.	Unitario	Total	Anterior	Actual	Total	Anterior	Actual	Total
	TRABAJOS PRELIMINARES										
1	Limpieza del Terreno, retiro de pasto en panes para recolocación etc.	m2	271,24	4.500	1.220.580	0,00	**271,24**	271,24	0	1.220.580	1.220.580
2	Retiro de juegos de madera en mal estado y cubiertas de goma	gl	1	450.000	450.000	0,00	**1,00**	1,00	0	450.000	450.000
3	Replanteo de Obra, Cartel de Obra y Libro de Obra	gl	1	4.000.000	4.000.000	0,00	**1,00**	1,00	0	4.000.000	4.000.000
	MOVIMIENTO DE SUELO										
4	Relleno y Compactación	m3	54,25	62.500	3.390.500	0,00	**54,25**	54,25	0	3.390.625	3.390.625
	MAMPOSTERÍAS										
5	Mampostería de nivelación de 0,30m h:variable para plaza, área de aparatos y arenero	m2	37,84	165.000	6.243.600	0,00	**37,84**	37,84	0	6.243.600	6.243.600
6	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común prensado a la vista H:0,20m, conterminación de pintura de barniz sintético	m2	4,2	98.500	413.700	0,00	**4,20**	4,20	0	413.700	413.700
	CONTRAPISO										
7	Contrapiso de hormigón de cascotes, esp: 0,07m	m2	207,24	38.500	7.978.740	0,00	**207,24**	207,24	0	7.978.740	7.978.740
	PISOS										
8	Piso Canto Rodado de 0.30x0.30m	m2	170,28	78.500	13.366.980	0,00	**170,28**	170,28	0	13.366.980	13.366.980
9	Piso Alisado de Cemento esp: 0,03m	m2	33,6	32.500	1.092.000	0,00	**33,60**	33,60	0	1.092.000	1.092.000
10	Provisión y Colocación de arena lavada para arenero, h:0,25m	m3	11,22	56.000	628.460	0,00	**11,22**	11,22	0	628.320	628.320
11	Pasto	m2	18,36	15.000	275.400	0,00	**18,36**	18,36	0	275.400	275.400
	EQUIPAMIENTO										
12	Sillón de aluminio fundido con apoya brazos y respaldero con diseño y madera de 3x1pulg en lapacho con terminación de barniz marino para exterior, largo 1,50m y ancho 0,50m.	un	10	1.800.000	18.000.000	0,00	**10,00**	10,00	0	18.000.000	18.000.000
13	Juegos Infantiles (ver detalle)	un	1	23.400.000	23.400.000	0,00	**1,00**	1,00	0	23.400.000	23.400.000
14	Aparatos para hacer ejercicios (Cuatro unidades)	gl	1	24.310.000	24.310.000	0,00	**1,00**	1,00	0	24.310.000	24.310.000
	PINTURA										
16	Pintura de piso en Zona Aparatos con pintura para cancha	m2	33,6	75.000	2.520.000	0,00	**33,60**	33,60	0	2.520.000	2.520.000
	INSTALACION ELECTRICA										
17	Cambio de llave general en Tablero principal ubicado en pilastra existente de 3x20A a 3x32A	gl	1	850.000	850.000	0,00	**1,00**	1,00	0	850.000	850.000
18	Alimentación desde el tablero Principal ubicado en pilastra existente hasta el Tablero seccional,con cable NYY 4X4mm2 (Ver Plano Eléctrico)	gl	1	1.550.000	1.550.000	0,00	**1,00**	1,00	0	1.550.000	1.550.000
19	Tablero Seccional, incluye provisión e instalación tablero metálico de embutir con tapa visor y llaves térmicas sistema rieleras en Base de Farola (Ver Plano Eléctrico)	gl	1	1.125.000	1.125.000	0,00	**1,00**	1,00	0	1.125.000	1.125.000

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

Arq. Mara González C.
Fiscal de Obras

002228

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1

Comitente : Municipalidad de Ayolas
Obra : "CONSTRUCCION DE PLAZA EN BARRIO MA GRACIELA DE LA CIUDAD DE AYOLAS" CONTRATO Nº 25/19
Contratista: FAMILIAR SRL
Fecha: 11/12/19
Fecha de Inicio de Obra: 26/11/19
Plazo de Obra: 40 días

Nº	Descripción del Rubro	Computo		Precios		Avance de Obra			Avance en Monto		
		Un	Cant.	Unitario	Total	Anterior	Actual	Total	Anterior	Actual	Total
20	Alimentación de LUMINARIAS tipo AP, incluye excavación, provisión e instalación de ductos y protección eléctrica-mecánica con arena y ladrillos desde medidor al tablero principal, cables tipo NNY 2x4mm2	m	73	23.400	1.708.200	0,00	**73,00**	73,00	0	1.708.200	1.708.200
21	Provisión e instalación de faroles conicos, incluye caños galbanizados, bulones, cintas vulcanizantes, equipos lumínicos y Dados de HºAº para base	un	12	1.950.000	23.400.000	0,00	**12,00**	12,00	0	23.400.000	23.400.000
	TOTAL OBRA IVA INCLUIDO				**135.923.145**	Monto del Certificado Nº1			0	135.923.145	135.923.145
						Anticipo (0%)			0	0	0
						ORDEN DE PAGO			0	**135.923.145**	135.923.145
						Fondo de Reparo (5%)			0	-6.796.157	-6.796.157
						Monto del Cheque			0	129.126.988	129.126.988

Son guaranies: Ciento treinta y cinco millones novecientos veintitrés mil ciento cuarenta y cinco.-
Avance de Obra del 100%

Jorge Olmedo Barchello
FAMILIAR SRL
FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

Arq. Mara González Cabrera
FISCAL DE OBRAS

Arq. Mara González C.
Fiscal de Obras