0 0 0 3 5 0 4 6

Cambyreta, 20 de Junio de 2019.

SEÑOR:

INTENDENTE DE CAMBYRETA

FRANCISCO JAVIER PEREIRA RIEVE

PRESENTE

Oferente: A&F INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
Convocante: MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Modalidad: LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA DE (LCD) N°27/2018.-
Nombre del llamado: "Construcción de empedrado Calle 2 y Calle 3 del Barrio Las Mercedes" ID: 354.375

Me dirijo a Uds y por su intermedio a quien corresponda presentarle el **CERTIFICADO DE ACANCE DE OBRAS N°2**, correspondiente al contrato de referencia.

Además solicitarle el pago de la misma si no hubiere objeción alguna.

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable, me despido de Uds. Saludándole muy atte.

A&F INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
CONTRATISTA

A&F INGENIERIA
RUC 80094725-8

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
DIRECCION DE OBRAS
MESA DE ENTRADA
Fecha: 24/06/19 Hora:
Recibido:
Firma: María Del Carmen Arrúa
Dirección de Obras y Proyectos
Municipalidad de Cambyreta

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Recibido en secretaria general hoy 21
de Junio de 2019
siendo las 13 horas 07

Carmen Paniagua
Recepcion
Municipalidad de Cambyreta

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO N° 2

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA	
LCD. N° 27/2018 "Construcción de empedrado Calle 2 y Calle 3 del Barrio Las Mercedes" ID: 354.375	
CONTRATO N° 01/2019	

CONTRATISTA	A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
FECHA:	20/06/2019
FECHA DE INICIO	26/03/2019
DÍAS TRASCURRIDOS	86
DÍAS DE LLUVIA (a fin de mayo)	34
PLAZO INICIAL:	90 DÍAS

3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANÍES)			
Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acum.	Porcentaje de Avance por Rubro
Construcción de empedrado con cordón cuneta calle 5ta Proyectada entre San Juan y Fridolin	**Unidad Medida Global**										
Trabajos preliminares (Replanteo, movimiento de suelo, desmonte, relleno y compactación)	Unidad Medida Global	1,00	450.000	450.000	0,50	0,50	1,00	225.000	225.000	450.000	100%
Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.215,00	30.500	67.557.500	468,00	1404,00	1872,00	14.274.000	42.822.000	57.096.000	85%
Cordón cuneta de hormigón pre elaborado	Metro lineal	570,00	82.000	46.740.000	256,00	264,00	520,00	20.992.000	21.648.000	42.640.000	91%
Baden de Hº Aº con hormigon pre elaborado	Metro lineal	24,00	192.000	4.608.000	0,00	12,00	12,00	-	2.304.000	2.304.000	50%
Cordón escondido de hormigón	Metro lineal	16,00	30.000	480.000	7,00	9,00	16,00	210.000	270.000	480.000	100%
Relleno posterior de cordón cuneta	Metro lineal	560,00	3.150	1.764.000	0,00	520,00	520,00	-	1.638.000	1.638.000	93%
Carteles de señalización de calles segun detalles	Unidad Medida Global	2,00	500.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
Adecuación de sistema de agua potable y registros cloacales	Unidad Medida Global	1,00	700.000	700.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
Drenaje Segun detalle	Metro lineal	140,00	86.000	12.040.000	140,00	0,00	140,00	12.040.000	-	12.040.000	100%
Huella de acceso Vehicular H° (esp 8cm)	Metros cuadrados	8,40	100.000	840.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1,00	750.000	750.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
				136.929.500				**47.741.000**	**68.907.000**	**116.648.000**	**Porcentaje de Avance**
							Fondo de reparo 5%:	2.387.050	**3.445.350**	5.832.400	
							Neto a cobrar Gs.:	45.353.950	**65.461.650**	110.815.600	80,93%
							SON GUARANÍES:	**Sesenta y cinco millones cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos cincuenta.**			

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA Departamento de Obras y Servicios DIRECCION Itapua Paraguay

A&F INGENIERÍA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.
CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner