HOSPITAL ACOSTA ÑU

PROYECTO EJECUTIVO

"AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LAS AREAS DE TERAPIA INTENSIVA, ONCOLOGIA E INTERNACION DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - PLURIANUAL"

ID 382.504

CONTRATISTA: CONSORCIO ARAPY

J.F.Kennedy N° 960 - teléfono 229869

**Certificado de Obras N° 14 - Corresponde a planilla de Oferta** — Fecha certificado de 01/03/2022 a 31/03/2022

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio Total | CANTIDADES Anterior | CANTIDADES Actual | CANTIDADES Acumulado | MONTOS Anterior | MONTOS Actual | MONTOS Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72121403-001 | Preparación de Obra | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Limpieza del Predio: podar y desraizar árboles con retiro de hojas, ramas, tronco y raíces fuera del predio | m2 | 4.610 | 6.697 | 30.873.170 | 4.610 | | 4.610 | 30.873.170 | - | 30.873.170 |
| 1.2 | | Trazado, replanteo y marcación | m2 | 4.610 | 3.409 | 15.715.490 | 4.610 | | 4.610 | 15.715.490 | - | 15.715.490 |
| 1.3 | | Reacondicionamiento de todos los registros sanitarios (cloacal, pluvial, cañerías de agua corriente) y eléctric | gl | 1 | 7.612.865 | 7.612.865 | 1 | | 1 | 7.612.865 | - | 7.612.865 |
| 2 | 72121403-001 | Demolición con recuperación de material y retiro de escombros | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Pabellón Existente (la empresa adjudicada deberá cotizar este rubro asistiendo a la visita de recorrida que de | un | 1 | 38.642.643 | 38.642.643 | 1 | | 1 | 38.642.643 | - | 38.642.643 |
| 3 | 72121403-001 | Movimiento de Tierra | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Relleno de tierra compactada h= prom 20cm | m2 | 5.546,14 | 27.514 | 152.596.441 | 922 | 4624,138 | 5.546,14 | 25.367.908 | 127.228.533 | 152.596.441 |
| 3.2 | | Excavación para zapatas y vigas de fundación | m3 | 817,53 | 41.520 | 33.943.783 | 260 | 557,53 | 817,53 | 10.795.200 | 23.148.583 | 33.943.783 |
| 4 | 72121403-001 | Estructura de H°A° | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Zapatas | m3 | 137,28 | 1.847.880 | 253.676.966 | 135 | 2,28 | 137,28 | 249.463.800 | 4.213.166 | 253.676.966 |
| 4.2 | | Vigas de fundación | m3 | 129,46 | 2.071.378 | 268.163.910 | 115 | 14,46 | 129,46 | 238.208.470 | 29.955.440 | 268.163.910 |
| 4.3 | | Pilares | m3 | 88,31 | 2.210.080 | 195.165.494 | 74 | 14,31 | 88,31 | 163.545.920 | 31.619.574 | 195.165.494 |
| 4.4 | | Viga techo PB | m3 | 91,23 | 2.288.591 | 208.782.024 | 89,5 | 1,73 | 91,23 | 204.828.895 | 3.953.129 | 208.782.024 |
| 4.5 | | Losa techo PB | m3 | 211 | 2.125.606 | 448.502.866 | 211 | | 211 | 448.502.866 | - | 448.502.866 |
| 4.6 | | Viga techo PA | m3 | 105,50 | 2.310.342 | 243.741.081 | 105,5 | | 105,50 | 243.741.081 | - | 243.741.081 |
| 4.7 | | Losa techo PA | m3 | 198,89 | 2.143.848 | 426.379.651 | 181 | 17,89 | 198,89 | 388.036.488 | 38.343.163 | 426.379.651 |
| 4.8 | | Escaleras 19 escalones de 1,45 de largo con descanso | m3 | 3,53 | 2.352.906 | 8.309.556 | 3 | 0,53 | 3,53 | 7.058.718 | 1.250.838 | 8.309.556 |
| 4.9 | | Rampa | m3 | 20 | 2.098.286 | 41.965.720 | 20 | | 20 | 41.965.720 | - | 41.965.720 |
| 5 | 72121403-001 | Mamposteria y divisorias | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Elevación 0,15 común (1-2-10). | m2 | 4.986 | 79.394 | 395.858.484 | 4.986 | | 4.986 | 395.858.484 | - | 395.858.484 |
| 5.2 | | Envarillado sobre aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas) | m | 796,20 | 24.328 | 19.369.954 | 129 | 667,20 | 796,2 | 3.138.312 | 16.231.642 | 19.369.954 |
| 5.3 | | Mamparas divisorias en box de baños, eucatex con estructura de acero inoxidable, incluye puertas y acceso | m2 | 7 | 290.423 | 2.032.961 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 6 | 72121403-001 | Aislación | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Horizontal pared 0,15 | m | 1.241,42 | 33.115 | 41.109.623 | 1.081 | 160,42 | 1241,42 | 35.797.315 | 5.312.308 | 41.109.623 |
| 6.2 | | De losa con mebrana asfáltica de 2mm con aluminio sobre alisado de base | m2 | 1.927 | 121.933 | 234.964.891 | 1800,84 | 126,16 | 1.927 | 219.581.519 | 15.383.372 | 234.964.891 |
| 7 | 72121403-001 | Revoques (incluye malla tipo tramafix en uniones de hormigón y mamposteria) | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | Pared interior a dos capas | m2 | 6.573,10 | 35.791 | 235.257.771 | 1.647 | 4.926,10 | 6573,098572 | 58.947.777 | 176.309.994 | 235.257.771 |
| 7.2 | | Pared base azulejos con hidrófugo | m2 | 1.005 | 30.290 | 30.441.450 | 1.005 | | 1.005 | 30.441.450 | - | 30.441.450 |
| 7.3 | | Revoque de losa (incluye azotada de adherencia) | m3 | 2.357 | 47.813 | 112.695.241 | 2039,88 | 317,12 | 2.357 | 97.532.782 | 15.162.459 | 112.695.241 |
| 7.4 | | Exterior a dos capas con hidrófugo | m2 | 1.811,16 | 39.000 | 70.635.162 | 1.044 | 742,70 | 1786,7 | 40.716.000 | 28.965.300 | 69.681.300 |
| 8 | 72121403-001 | Contrapiso | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | Cascotes int s/terreno natural 10 cm y para pav. H°A° (1-4-16-24) | m2 | 2.137 | 42.083 | 89.931.371 | 2046,94 | 18,65 | 2065,59 | 86.141.376 | 784.848 | 86.926.224 |
| 8.2 | | Cascotes ext s/terreno natural 7 cm (1-4-16-24) | m2 | 240,41 | 34.049 | 8.185.720 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 9 | 72121403-001 | Piso | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | Porcelanato 60 x 60 (carpeta incluida) | m2 | 1.927 | 160.964 | 310.177.628 | 1880,1975 | | 1.880 | 302.644.110 | - | 302.644.110 |
| 9.2 | | Pavimentación H°A° para acceso vehicular | m2 | 538 | 177.551 | 95.522.438 | 0 | 538,00 | 538 | - | 95.522.438 | 95.522.438 |
| 9.3 | | Pavimentacion de H° para guarda obra | m2 | 240,41 | 138.712 | 33.347.752 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 9.4 | | Plancha de mosaico granitico base gris para escalera (Esc.:1,45x0,30x18un. + Desc.: 3,00x1,45) | m2 | 12,20 | 283.810 | 3.462.482 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 9.5 | | Mosaico granitico base gris 30x30 para rampa. Segun EE.TT. | m2 | 121,50 | 130.397 | 15.843.236 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 9.6 | | Canto rodado, camineros | m2 | 506 | 102.708 | 51.970.248 | 0 | | 0 | - | - | - |

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

| Certificado de Obras N° 14 - Corresponde a planilla de Oferta | | | | | | | Fecha certificado de | | 01/03/2022 | a | 31/03/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | CANTIDADES | | | MONTOS | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio Total | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado |
| 10 | 72121403-001 | Zócalo | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | Porcelanato idem al piso | m | 1.426 | 29.034 | 41.402.484 | 1.272,73 | | 1.272,73 | 36.952.443 | - | 36.952.443 |
| 10.2 | | Mosaico granitico base gris 10x30 para rampa. Ver detalle | m | 120 | 45.413 | 5.449.560 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 11 | 72121403-001 | Revestimiento | | | | | | | | | | |
| 11.1 | | Azulejos h= 2,10 | m2 | 933 | 91.877 | 85.721.241 | 922,72 | 10,28 | 933 | 84.776.745 | 944.496 | 85.721.241 |
| 11.2 | | Azulejos h= 1,20 | m2 | 72 | 91.877 | 6.615.144 | 0 | 43,45 | 43,45 | - | 3.992.056 | 3.992.056 |
| 11.3 | | Guarda decorativa de azulejos | m | 476 | 59.462 | 28.303.912 | 378 | 9,44 | 387,44 | 22.476.636 | 561.321 | 23.037.957 |
| 11.4 | | Placa de acero inoxidable encima de bachas sanitarias | m | 10 | 531.145 | 5.311.450 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 11.5 | | Guarda camilla | m | 642 | 226.091 | 145.150.422 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 11.6 | | PVC antibacterial en pasillos h=1,20 | m2 | 771 | 258.567 | 199.355.157 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 11.7 | | Ploteado de paredes en sala de juegos | m2 | 25 | 203.999 | 5.099.975 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 12 | 72121403-001 | Provisión y colocación de puerta (incluye provisión y colocación de Marcos y Contramarcos) | | | | | | | | | | |
| 12.1 | | Puerta tipo P1 detalle según plano | un | 1 | 1.131.354 | 1.131.354 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 12.2 | | Puerta tipo P2 detalle según plano | un | 13 | 1.259.633 | 16.375.229 | 6 | | 6 | 7.557.798 | - | 7.557.798 |
| 12.3 | | Puerta tipo P2.1 detalle según plano | un | 1 | 1.066.675 | 1.066.675 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 12.4 | | Puerta tipo P3 detalle según plano | un | 1 | 1.442.511 | 1.442.511 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 12.5 | | Puerta tipo P4 detalle según plano | un | 62 | 1.383.589 | 85.782.518 | 31 | 1 | 32 | 42.891.259 | 1.383.589 | 44.274.848 |
| 12.6 | | Puerta tipo P4.2 detalle según plano | un | 1 | 1.502.083 | 1.502.083 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 12.7 | | Puerta tipo P5 detalle según plano | un | 1 | 2.138.655 | 2.138.655 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 12.8 | | Puerta tipo P6 detalle según plano | un | 52 | 1.940.254 | 100.893.208 | 27 | | 27 | 52.386.858 | - | 52.386.858 |
| 12.9 | | Puerta tipo P6.1 detalle según plano | un | 3 | 1.664.456 | 4.993.368 | 1 | | 1 | 1.664.456 | - | 1.664.456 |
| 12.10 | | Puerta tipo P7 detalle según plano | un | 6 | 2.988.690 | 17.932.140 | 3 | | 3 | 8.966.070 | - | 8.966.070 |
| 13 | 72121403-001 | Provisión y colocación de aberturas de aluminio anodizado color natural, según detalle y especificaciones (Incluye herrajes, cerraduras y ploteado microperforado) | | | | | | | | | | |
| 13.1 | | Ventana tipo V1 detalle según plano | un | 8 | 680.321 | 5.442.568 | 2 | 1 | 3 | 1.360.642 | 680.321 | 2.040.963 |
| 13.2 | | Ventana tipo V2 detalle según plano | un | 20 | 1.012.099 | 20.241.980 | 6 | 2 | 8 | 6.072.594 | 2.024.198 | 8.096.792 |
| 13.3 | | Ventana tipo V3 detalle según plano | un | 6 | 1.520.930 | 9.125.580 | 2 | 1 | 3 | 3.041.860 | 1.520.930 | 4.562.790 |
| 13.4 | | Ventana tipo V3.1 detalle según plano | un | 3 | 904.933 | 2.714.799 | 1 | | 1 | 904.933 | - | 904.933 |
| 13.5 | | Ventana tipo V4 detalle según plano | un | 67 | 2.129.501 | 142.676.567 | 20 | 12 | 32 | 42.590.020 | 25.554.012 | 68.144.032 |
| 13.6 | | Ventana tipo V4.1 detalle según plano | un | 3 | 1.151.498 | 3.454.494 | 1 | | 1 | 1.151.498 | - | 1.151.498 |
| 13.7 | | Ventana tipo V6, Enfermería, detalle según plano | un | 2 | 1.538.262 | 3.076.524 | 1 | | 1 | 1.538.262 | - | 1.538.262 |
| 13.8 | | Ventana tipo V8, Enfermería, detalle según plano | un | 1 | 2.371.262 | 2.371.262 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 13.9 | | Ventana tipo V14, Enfermería, detalle según plano | un | 1 | 2.308.370 | 2.308.370 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 13.10 | | Ventana tipo V14.1, Enfermería, detalle según plano | un | 1 | 1.767.730 | 1.767.730 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 13.11 | | Ventana tipo VF, Aire y luz, vidrio fijo de cristal templado de 8 mm | un | 2 | 11.890.676 | 23.781.352 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 14 | 72121403-001 | Provisión y colocación de cielorraso | | | | | | | | | | |
| 14.1 | | Cielorraso de lana mineral, placas de 60x60, desmontable con perfilería de aluminio anodizado natural y estr | m2 | 1.073 | 137.778 | 147.835.794 | 0 | 345 | 345 | - | 47.533.410 | 47.533.410 |
| 15 | 72121403-001 | Provisión y colocación de puertas de cristal templado rebatibles con herrajes, cerraduras, cierre con freno hidraúlico y contramarcos. | | | | | | | | | | |
| 15.1 | | Puerta de vidrio tipo PV1 detalle según plano | un | 2 | 9.698.962 | 19.397.924 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 16 | 72121403-001 | Instalación agua corriente (en planta alta la cañería va colgada de la losa) | | | | | | | | | | |
| 16.1 | | Provisión e instalación de tanque metálico tipo copa de 50 m3 y altura de 15 m (incluye fundación de base) | un | 1 | 84.301.826 | 84.301.826 | 0 | 1 | 1 | - | 84.301.826 | 84.301.826 |
| 16.2 | | Provisión y construcción de tanque H°A° De 30 m3 | un | 1 | 73.933.552 | 73.933.552 | 1 | | 1 | 73.933.552 | - | 73.933.552 |
| 16.3 | | Provisión e instalación de tubería de PVC-PBA, DN 100mm- PN 10 kg/cm2 | m | 20 | 92.506 | 1.850.120 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 16.4 | | Provisión e instalación de tubería de PVC-PBA, DN 50mm- PN 10 kg/cm2 | m | 41 | 60.666 | 2.487.306 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 16.5 | | Válvula compuerta de Ho.Fo. DN 100mm | un | 1 | 945.582 | 945.582 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 16.6 | | Válvula compuerta de Ho.Fo. DN 50mm | un | 1 | 629.476 | 629.476 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 16.7 | | Instalación de agua fría y caliente en baño c/2 inodoros con cisterna baja, 2 bachas y 2 duchas con canilla la | un | 2 | 2.301.851 | 4.603.702 | 2 | | 2 | 4.603.702 | - | 4.603.702 |
| 16.8 | | Instalación de agua fría en baño c/3 inodoros con cisterna baja y 2 bachas, c/llave de paso de 1/2 FV. Baño T | un | 1 | 1.899.369 | 1.899.369 | 1 | | 1 | 1.899.369 | - | 1.899.369 |
| 16.9 | | Instalación de agua fría y caliente en baño con 2 inodoros con cisterna baja, 3 bachas y 1 ducha con canilla la | un | 1 | 2.278.761 | 2.278.761 | 1 | | 1 | 2.278.761 | - | 2.278.761 |
| 16.10 | | Instalación de agua fría en baño c/1 inodoro con cisterna baja y 1 bacha, c/llave de paso de 1/2 FV. Baño T4 | un | 3 | 797.766 | 2.393.298 | 3 | | 3 | 2.393.298 | - | 2.393.298 |

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

| Certificado de Obras N° 14 - Corresponde a planilla de Oferta | | | | | | | Fecha certificado de | | 01/03/2022 | a | 31/03/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | CANTIDADES | | | MONTOS | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio Total | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado |
| 16.11 | | Instalación de agua fría y caliente en baño con inodoro con cisterna baja, lavatorio y ducha con canilla lava pi | un | 6 | 1.255.275 | 7.531.650 | 6 | | 6 | 7.531.650 | - | 7.531.650 |
| 16.12 | | Instalación de agua fría y caliente en baño con inodoro con cisterna baja, lavatorio y ducha con canilla lava pi | un | 64 | 1.259.428 | 80.603.392 | 64 | | 64 | 80.603.392 | - | 80.603.392 |
| 16.13 | | Instalación de agua fría en baño c/2 inodoros con cisterna baja y 2 bachas, c/llave de paso de 1/2 FV. Baño p | un | 1 | 1.681.974 | 1.681.974 | 1 | | 1 | 1.681.974 | - | 1.681.974 |
| 16.14 | | Instalación de agua fría en baño c/1 inodoro con cisterna baja, 1 mingitorio y 2 bachas, c/llave de paso de 1/2 | un | 1 | 1.232.503 | 1.232.503 | 1 | | 1 | 1.232.503 | - | 1.232.503 |
| 16.15 | | Instalación de agua fría en baño c/1 inodoro con cisterna baja y 2 bachas, c/llave de paso de 1/2 FV. Baño T3 | un | 2 | 1.083.081 | 2.166.162 | 2 | | 2 | 2.166.162 | - | 2.166.162 |
| 16.16 | | Instalación de agua fría en inodoro con cisterna baja en cuarto séptico | un | 7 | 453.797 | 3.176.579 | 7 | | 7 | 3.176.579 | - | 3.176.579 |
| 16.17 | | Instalación agua fría en pileta cocina, c/llave de paso de 1/2" | un | 2 | 356.041 | 712.082 | 2 | | 2 | 712.082 | - | 712.082 |
| 16.18 | | Instalación agua fría y caliente en bacha profunda c/llave de paso de 1/2" | un | 17 | 535.589 | 9.105.013 | 17 | | 17 | 9.105.013 | - | 9.105.013 |
| 16.19 | | Instalación agua fría en bacha profunda c/llave de paso de 1/2" | un | 31 | 405.647 | 12.575.057 | 31 | | 31 | 12.575.057 | - | 12.575.057 |
| 16.20 | | Instalación agua fría de lavatorio en Internado oncológico | un | 11 | 360.486 | 3.965.346 | 11 | | 11 | 3.965.346 | - | 3.965.346 |
| 16.21 | | Instalación agua fría canilla de patio c/llave de paso de 1/2" | un | 4 | 220.947 | 883.788 | 4 | | 4 | 883.788 | - | 883.788 |
| 16.22 | | Instalación de caño de PVC roscable de 3/4" (incluye provisión de accesorios y llaves de paso) | m | 577 | 34.117 | 19.685.509 | 577 | | 577 | 19.685.509 | - | 19.685.509 |
| 16.23 | | Instalación de caño de PVC roscable de 1" (incluye provisión de accesorios y llaves de paso) | m | 392 | 46.702 | 18.307.184 | 66 | 326,00 | 392 | 3.082.332 | 15.224.852 | 18.307.184 |
| 17 | 72121403-001 | Desagüe cloacal (en planta alta la cañería va colgada de la losa) | | | | | | | | | | |
| 17.1 | | Provisión e instalación de tubería de PVC 150mm | m | 120 | 105.792 | 12.695.040 | 0 | 30 | 30 | - | 3.173.760 | 3.173.760 |
| 17.2 | | Provisión e instalación de tubería de PVC 100mm | m | 527 | 63.485 | 33.456.595 | 527 | | 527 | 33.456.595 | - | 33.456.595 |
| 17.3 | | Provisión e instalación de tubería de PVC 100mm | m | 117 | 64.883 | 7.591.311 | 0 | 117 | 117 | - | 7.591.311 | 7.591.311 |
| 17.4 | | Instalación hasta el primer registro de baño c/2 inodoros con cisterna baja, 2 bachas y 2 duchas. Baño T1 - F | un | 2 | 1.173.731 | 2.347.462 | 2 | | 2 | 2.347.462 | - | 2.347.462 |
| 17.5 | | Instalación hasta el primer registro de baño c/3 inodoros con cisterna baja y 2 bachas. Baño T2 - Pl. Alta | un | 1 | 1.101.398 | 1.101.398 | 1 | | 1 | 1.101.398 | - | 1.101.398 |
| 17.6 | | Instalación hasta el primer registro de baño con 2 inodoros con cisterna baja, 3 bachas y 1 ducha. Baño T3 - | un | 1 | 1.290.357 | 1.290.357 | 1 | | 1 | 1.290.357 | - | 1.290.357 |
| 17.7 | | Instalación hasta el primer registro de baño c/1 inodoro con cisterna baja y 1 bacha. Baño T4 Pl. Alta y T4 Pl. | un | 3 | 497.114 | 1.491.342 | 3 | | 3 | 1.491.342 | - | 1.491.342 |
| 17.8 | | Instalación hasta el primer registro de baño con inodoro con cisterna baja, lavatorio y ducha. Baño T5 y T6 - I | un | 70 | 670.627 | 46.943.890 | 70 | | 70 | 46.943.890 | - | 46.943.890 |
| 17.9 | | Instalación hasta el primer registro de baño c/2 inodoros con cisterna baja y 2 bachas. Baño público Pl. Alta | un | 1 | 777.719 | 777.719 | 1 | | 1 | 777.719 | - | 777.719 |
| 17.10 | | Instalación hasta el primer registro de baño c/1 inodoro con cisterna baja, 1 mingitorio y 2 bachas. Baño públi | un | 1 | 799.607 | 799.607 | 1 | | 1 | 799.607 | - | 799.607 |
| 17.11 | | Instalación hasta el primer registro de baño c/1 inodoro con cisterna baja y 2 bachas. Baño T3 - Pl. Baja | un | 2 | 576.064 | 1.152.128 | 2 | | 2 | 1.152.128 | - | 1.152.128 |
| 17.12 | | Instalación hasta el primer registro de inodoro con cisterna baja en cuarto séptico | un | 7 | 387.648 | 2.713.536 | 7 | | 7 | 2.713.536 | - | 2.713.536 |
| 17.13 | | Instalación hasta el primer registro de pileta cocina | un | 2 | 286.377 | 572.754 | 2 | | 2 | 572.754 | - | 572.754 |
| 17.14 | | Instalación hasta el primer registro de bacha profunda con sifon | un | 48 | 310.661 | 14.911.728 | 48 | | 48 | 14.911.728 | - | 14.911.728 |
| 17.15 | | Instalación hasta el primer registro de lavatorio en Internado oncológico | un | 11 | 345.585 | 3.801.435 | 11 | | 11 | 3.801.435 | - | 3.801.435 |
| 17.16 | | Rejilla de piso sifonada de 10x10 | un | 75 | 77.018 | 5.776.350 | 75 | | 75 | 5.776.350 | - | 5.776.350 |
| 17.17 | | Rejilla de piso sifonada de 15x15 | un | 86 | 94.288 | 8.108.768 | 86 | | 86 | 8.108.768 | - | 8.108.768 |
| 17.18 | | Provisión de materiales y mano de obra para costrucción de registros de mampostería de 0,40x0,40 | un | 19 | 384.140 | 7.298.660 | 1 | 1 | 2 | 384.140 | 384.140 | 768.280 |
| 17.19 | | Provisión de materiales y mano de obra para costrucción de registros de mampostería de 0,50x0,50 | un | 8 | 490.742 | 3.925.936 | 3 | | 3 | 1.472.226 | - | 1.472.226 |
| 17.20 | | Provisión de materiales y mano de obra para costrucción de registros de mampostería de 0,60x0,60 | un | 12 | 549.974 | 6.599.688 | 1 | 3 | 4 | 549.974 | 1.649.922 | 2.199.896 |
| 17.21 | | Provisión de materiales y mano de obra para costrucción de registros de mampostería de 0,70x0,70 | un | 9 | 670.052 | 6.030.468 | 0 | 3 | 3 | - | 2.010.156 | 2.010.156 |
| 17.22 | | Provisión de materiales y mano de obra para costrucción de registros de mampostería de 0,80x0,80 | un | 13 | 760.580 | 9.887.540 | 0 | 1 | 1 | - | 760.580 | 760.580 |
| 18 | 72121403-001 | Artefactos Sanitarios (Prov. Y coloc.) | | | | | | | | | | |
| 18.1 | | Provisión e instalación de accesorios sanitarios (jaboneras 90 un; portarrollos 87 un; toalleras 70 un y colgad | un | 323 | 110.044 | 35.544.212 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 18.2 | | Provisión e instalación de artefactos sanitarios (inodoros losa blanca con cisterna baja, tapa plástica y asient | un | 70 | 3.326.569 | 232.859.830 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 18.3 | | Provisión e instalación de inodoro losa blanca, con cisterna baja, tapa plástica y asiento acolchado | un | 24 | 1.088.703 | 26.128.872 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 18.4 | | Provisión e instalación de lavatorio losa blanca adosada a la mampostería con grifería | un | 11 | 715.426 | 7.869.686 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 18.5 | | Provisión e instalación de mingitorios losa blanca | un | 1 | 720.739 | 720.739 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 18.6 | | Provisión e instalación de bacha losa blanca de embutir en mesada de granito con griferías | un | 20 | 793.910 | 15.878.200 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 18.7 | | Provisión e instalación de termocalefón de 80 lt | un | 78 | 1.362.592 | 106.282.176 | 0 | 53 | 53 | - | 72.217.376 | 72.217.376 |
| 19 | 72121403-001 | Accesorios Sanitarios especiales (Prov. Y coloc.) | | | | | | | | | | |
| 19.1 | | Asiento de ducha revatible | un | 53 | 683.346 | 36.217.338 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 19.2 | | Barras de acero horizontal inoxidable móviles, para inodoro | un | 112 | 902.943 | 101.129.616 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 19.3 | | Barras de acero horizontal fija, para ducha | un | 53 | 946.688 | 50.174.464 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 19.4 | | Barras de acero inoxidable fija, para inodoro | un | 8 | 604.799 | 4.838.392 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 19.5 | | Barras de acero inoxidable revatible, ducha | un | 49 | 788.400 | 38.631.600 | 0 | | 0 | - | - | - |

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

| Certificado de Obras N° 14 - Corresponde a planilla de Oferta | | | | | | | Fecha certificado de | | 01/03/2022 a 31/03/2022 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | CANTIDADES | | | MONTOS | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Med | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio Total | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado |
| 20 | 72121403-001 | Desagüe Pluvial | | | | | | | | | | |
| 20.1 | | Provisión e instalación de tuberia de PVC-PBA- VINILFORT- DN 150mm (incluye accesorios) | m | 1.267 | 113.306 | 143.558.702 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 20.2 | | Provisión e instalación de tuberia de PVC-PBA- VINILFORT- DN 250mm (incluye accesorios) | m | 21 | 187.829 | 3.944.409 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 20.3 | | Provisión e instalación de tuberia de PVC-PBA- VINILFORT- DN 300mm (incluye accesorios) | m | 161 | 275.702 | 44.388.022 | 0 | 12 | 12 | - | 3.308.424 | 3.308.424 |
| 20.4 | | Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mamposteria de 0,50x0,50 (incluye | un | 8 | 472.630 | 3.781.040 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 20.5 | | Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mamposteria de 0,60x0,60 (incluye | un | 8 | 553.226 | 4.425.808 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 20.6 | | Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mamposteria de 0,70x0,70 (incluye | un | 11 | 686.190 | 7.548.090 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 20.7 | | Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mamposteria de 0,80x0,80 (incluye | un | 5 | 820.050 | 4.100.250 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 20.8 | | Bajadas (incluye accesorios) | m | 240 | 82.558 | 19.813.920 | 0 | 240 | 240 | - | 19.813.920 | 19.813.920 |
| 21 | 72121403-001 | Fabricación y Colocación de muebles y mesadas | | | | | | | | | | |
| 21.1 | | Mueble de enfermeria en salas de UTI, según detalle en plano | m | 64 | 1.673.913 | 107.130.432 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 21.2 | | Mesada de granito natural de 0,60 ancho (con pollera de 10 cm y zócalo de 8 cm). Incluye perforación y pega | m | 15,42 | 853.258 | 13.157.238 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 21.3 | | Mesada de acero inoxidable en lavado sucio y cuarto séptico, fabricado con chapas de 1,5mm de espesor, c | m | 10,35 | 2.517.977 | 26.061.062 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 21.4 | | Mesada de granito natural de 0,35 de ancho en salas de enfermeria internados | m | 10,45 | 492.805 | 5.149.812 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 21.5 | | Mesada de granito natural, sobre mueble de madera, zócalo de granito con piletas de acero inoxidable. Ver d | m | 41,80 | 1.540.460 | 64.391.228 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 21.6 | | Bacha acero inoxidable para lavado de manos. Ver detalle en planilla. | un | 26 | 1.980.713 | 51.498.538 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 22 | 72121403-001 | Prevención contra incendio (MDO, Prov. Y coloc.) | | | | | | | | | | |
| 22.1 | | Provisión e instalación de tuberia de Ho. Go., DN 4 pulg- PN 18 kg/cm2 (INCLUYE ACCESORIOS) | m | 20 | 658.639 | 13.172.780 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 22.2 | | Provisión e instalación de tuberia de Ho. Go., DN 3 pulg- PN 18 kg/cm2 (INCLUYE ACCESORIOS) | m | 264 | 272.620 | 71.971.680 | 238,9 | 25,1 | 264 | 65.128.918 | 6.842.762 | 71.971.680 |
| 22.3 | | Provisión e instalación de tuberia de Ho. Go., DN 2 1/1 pulg- PN 18 kg/cm2 (INCLUYE ACCESORIOS) | m | 111 | 264.934 | 29.407.674 | 111 | | 111 | 29.407.674 | - | 29.407.674 |
| 22.4 | | Puerta corta fuego de emergencia de 1,20x2,10, con manija y barra antipánico, con sensor automático | un | 8 | 3.691.721 | 29.533.768 | 0 | 5 | 5 | - | 18.458.605 | 18.458.605 |
| 22.5 | | Extintores de 6 kg, tipo ABC | un | 20 | 281.640 | 5.632.800 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 22.6 | | Iluminación autónoma de emergencia tipo led de 18W. | un | 53 | 175.612 | 9.307.436 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 22.7 | | Cartel luminoso indicador de salida de emergencia | un | 50 | 244.000 | 12.200.000 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 22.8 | | Provisión e instalación de electrobomba centrifuga de eje horizontal , Caudal 1000 l/min, Hman 30 mca, con E | un | 2 | 20.739.155 | 41.478.310 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 22.9 | | Provisión e instalación de tablero de mando con sistema de protección (SEGÚN EE.TT.) | un | 1 | 11.713.851 | 11.713.851 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 23 | 72121403-001 | Pinturas | | | | | | | | | | |
| 23.1 | | De pared interior | m2 | 2.897 | 15.029 | 43.539.013 | 2.897 | | 2.897 | 43.539.013 | - | 43.539.013 |
| 23.2 | | De pared exterior | m2 | 6.107 | 15.912 | 97.174.584 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 23.3 | | En losas y vigas de H° A° | m2 | 1.864 | 15.115 | 28.174.360 | 964,9 | | 964,9 | 14.584.464 | - | 14.584.464 |
| 23.4 | | En losas de hormigón | m2 | 1.864 | 25.725 | 47.951.400 | 0 | 964,9 | 964,9 | - | 24.822.053 | 24.822.053 |
| 23.5 | | De paredes interiores | m2 | 2.897 | 26.518 | 76.822.646 | 0 | 2102,3 | 2102,3 | - | 55.748.791 | 55.748.791 |
| 23.6 | | De paredes exteriores en mochetas, paredes revocadas (fachadas) | m2 | 6.107 | 29.718 | 181.487.826 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 23.7 | | Texturado exterior de paredes de rampa, fachadas y acceso | m2 | 432,28 | 64.103 | 27.710.445 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 24 | 72121403-001 | Gases medicinales (provisión y colocación) | | | | | | | | | | |
| 24.1 | | Red de distribución de gases | m | 2.500 | 288.014 | 720.035.000 | 1.375 | 900 | 2.275 | 396.019.250 | 259.212.600 | 655.231.850 |
| 24.2 | | Consola poliducto de 2 gases (O2 y Vacio), con 4 tomas Schuko, luz interna y llama enfermeria | un | 64 | 5.654.817 | 361.908.288 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 24.3 | | Consola de 4 gases (2 de O2, Vacio, Aire), con 8 tomas Schuko, luz interna | un | 20 | 9.825.529 | 196.510.580 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 24.4 | | Columna Retractil de 3 gases (2 de O2; 2 de Vc; 1 de Aire; 8 toma Schuko) | un | 6 | 31.924.749 | 191.548.494 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 24.5 | | Toma consola simple externa O2, de doble retención, sistema DISS. | un | 122 | 481.583 | 58.753.126 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 24.6 | | Toma consola simple externa Aire, de doble retención, sistema DISS | un | 28 | 481.583 | 13.484.324 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 24.7 | | Toma consola simple externa Vacio, de doble retención, sistema DISS | un | 96 | 481.583 | 46.231.968 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 24.8 | | Panel de alarma para O2; 3,5 Bar sin Bateria (3 gases) | un | 2 | 7.341.176 | 14.682.352 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 24.9 | | Panel de alarma para Aire; 3,5 Bar sin Bateria (3 gases) | un | 2 | 7.341.176 | 14.682.352 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 24.10 | | Panel de alarma para Vacio; 3,5 Bar sin Bateria (3 gases) | un | 2 | 7.341.176 | 14.682.352 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 24.11 | | Panel de alarma para O2; 3,5 Bar sin Bateria (2 gases) | un | 4 | 5.907.737 | 23.630.948 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 24.12 | | Panel de alarma para Vacio; sin Bateria (2 gases) | un | 4 | 5.907.737 | 23.630.948 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 24.13 | | Caja de válvulas de 2 gases | un | 4 | 4.322.042 | 17.288.168 | 0 | 4 | 4 | - | 17.288.168 | 17.288.168 |

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

| Certificado de Obras N° 14 - Corresponde a planilla de Oferta | | | | | | | Fecha certificado de | | 01/03/2022 | a | 31/03/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | CANTIDADES | | | MONTOS | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio Total | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado |
| 24.14 | | Caja de válvulas de 3 gases | un | 2 | 5.344.766 | 10.689.532 | 0 | 2 | 2 | - | 10.689.532 | 10.689.532 |
| 24.15 | | Fluxómetro O2 0-15 L/min, Escala Expandida, sistema DISS | un | 105 | 255.604 | 26.838.420 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 24.16 | | Fluxómetro Aire 0-30 L/min, Escala Expandida, sistema DISS | un | 26 | 413.559 | 10.752.534 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 24.17 | | Humidificador O2, frasco polipropileno (reusable) | un | 90 | 167.107 | 15.039.630 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 24.18 | | Humidificador Aire, frasco polipropileno (reusable) | un | 26 | 180.970 | 4.705.220 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 24.19 | | Aspirador Red Vacio (Vacuometro) frasco polipropileno (reusable) | un | 90 | 1.706.480 | 153.583.200 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 24.20 | | Frasco de Vacio de 1000 cc | un | 90 | 1.296.702 | 116.703.180 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 24.21 | | Conexión para manguera de O2, de 5,00 metros | un | 26 | 283.175 | 7.362.550 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 24.22 | | Conexión para manguera de Aire, de 5,00 metros | un | 26 | 264.286 | 6.871.436 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 24.23 | | Compresor de Aire dúplex 2x10 HP | un | 1 | 298.160.784 | 298.160.784 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 24.24 | | Bomba de Vacio dúplex 2x5,5 HP | un | 1 | 312.942.119 | 312.942.119 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 24.25 | | Válvulas de sectorización de gases para cada Sala de 1/2" | un | 207 | 335.419 | 69.431.733 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 24.26 | | Central Semi Automático Medicinal (Manifold) de O2, con 02 ramal y 10 flexible de acero inoxidable teflón 1,2 | un | 1 | 33.196.322 | 33.196.322 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 24.27 | | Central Semi Automático Medicinal (Manifold) de Aire, con 02 ramal y 10 flexible de acero inoxidable teflón 1, | un | 1 | 30.968.086 | 30.968.086 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 25 | 72121403-001 | Climatización | | | | | | | | | | |
| 25.1 | | Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 12,000 Btu/h-FC-Ecológico-Inalámbrico 1) | un | 4 | 2.399.515 | 9.598.060 | 2 | | 2 | 4.799.030 | - | 4.799.030 |
| 25.2 | | Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 18,000 Btu/h-FC-Ecológico-Inalámbrico 1) | un | 54 | 3.484.550 | 188.165.700 | 21 | | 21 | 73.175.550 | - | 73.175.550 |
| 25.3 | | Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 24,000 Btu/h-FC-Ecológico-Inalámbrico 1) | un | 10 | 4.525.079 | 45.250.790 | 5 | | 5 | 22.625.395 | - | 22.625.395 |
| 25.4 | | Provisión e instalación de Cañerías de Cobre c/ aislación e interconexión eléctrica | m | 588 | 167.790 | 98.660.520 | 300 | 50 | 350 | 50.337.000 | 8.389.500 | 58.726.500 |
| 25.5 | | Provisión y colocación de extractor axial de 100m3/h-marca Décor 100-1x220V | un | 50 | 417.819 | 20.890.950 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 25.6 | | Provisión y colocación de extractor axial de 200m3/h-marca Décor 200-1x220V | un | 1 | 697.696 | 697.696 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 25.7 | | Provisión y colocación de cañerias de tubo PVC liviano 100mm | m | 256 | 52.694 | 13.489.664 | 256 | | 256 | 13.489.664 | - | 13.489.664 |
| 25.8 | | Provisión y colocación de rejas anti pájaro 20x20 | un | 51 | 85.890 | 4.380.390 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 26 | 72121403-001 | Señales débiles (provisión y colocación) | | | | | | | | | | |
| 26.1 | | Grabador digital de 16 canales , con disco duro de 4 Tb | un | 2 | 28.714.498 | 57.428.996 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 26.2 | | Cámaras color fijas para interiores y exteriores con cableado polarizado 12 volt y video con conectores 12 V | un | 23 | 2.330.617 | 53.604.191 | 7 | 5 | 12 | 16.314.319 | 11.653.085 | 27.967.404 |
| 26.3 | | UPS de 2000 VA | un | 4 | 5.549.964 | 22.199.856 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 26.4 | | Central de llamadas a enfermeras | un | 3 | 24.647.121 | 73.941.363 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 26.5 | | Intercomunicador de habitaciones (Estación de paciente) | un | 52 | 1.163.447 | 60.499.244 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 26.6 | | Llamadores de emegencia de sanitarios | un | 52 | 564.990 | 29.379.480 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 26.7 | | Panel display de corredor | un | 3 | 3.570.490 | 10.711.470 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 26.8 | | Lámparas de puerta | un | 52 | 430.580 | 22.390.160 | 26 | | 26 | 11.195.080 | - | 11.195.080 |
| 26.9 | | Central Telefónica Hibrida VoIP de 8 canales.- | un | 1 | 25.189.192 | 25.189.192 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 26.10 | | UPS de protección y respaldo | un | 1 | 7.199.548 | 7.199.548 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 26.11 | | Provisión y montaje de Consola de Operadora y accesorios. (Segun Planilla) | un | 1 | 10.912.773 | 10.912.773 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 26.12 | | Provisión y montaje de Aparatos Telefónicos IP con licencia.- | un | 8 | 1.570.120 | 12.560.960 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 26.13 | | Provisión y Montaje de Aparatos Telefónicos Analógicos. Pantalla de cristal liquido. Con luz de mensaje en e | un | 100 | 661.281 | 66.128.100 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 26.14 | | Sistema de aterramiento | un | 1 | 9.357.609 | 9.357.609 | 1 | | 1 | 9.357.609 | - | 9.357.609 |
| 26.15 | | Rack para sala de monitoreo | un | 2 | 7.274.729 | 14.549.458 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 26.16 | | Patch Panel - 24 puertos - Cat. 6a | un | 6 | 1.117.760 | 6.706.560 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 26.17 | | Cable UTP - Cat. 6a ( en cajas de 305 metros ) | un | 30 | 2.206.486 | 66.194.580 | 30 | | 30 | 66.194.580 | - | 66.194.580 |
| 26.18 | | Tomas con insertos RJ45 Cat. 6a | un | 128 | 87.461 | 11.195.008 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 26.19 | | Patch cords - Cat. 6a - 2 metros | un | 128 | 68.878 | 8.816.384 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 26.20 | | Patch cords - Cat. 6a - 3 metros | un | 128 | 81.026 | 10.371.328 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 26.21 | | Bandeja porta cable , tipo escalera (30x10)cm. - | m | 280 | 250.243 | 70.068.040 | 280 | | 280 | 70.068.040 | - | 70.068.040 |
| 27 | 72121403-001 | Instalación eléctrica (Pl. Baja y Pl. Alta) | | | | | | | | | | |
| 27.1 | | Columna H°A° 12/300 Kg.- | un | 1 | 1.734.407 | 1.734.407 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.2 | | Descargador polimerico MT 21 Kv./10 K.- | un | 3 | 537.236 | 1.611.708 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.3 | | Seccionador fusible aéreo MT.- | un | 3 | 493.409 | 1.480.227 | 0 | | 0 | - | - | - |

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

| Certificado de Obras N° 14 - Corresponde a planilla de Oferta | | | | | | | Fecha certificado de | | 01/03/2022 | a | 31/03/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | CANTIDADES | | | MONTOS | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio Total | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado |
| 27.4 | | Elemento fusible aéreo MT | un | 3 | 198.762 | 596.286 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.5 | | Cruceta de madera 3x4x2.4 metros MT.- | un | 3 | 155.927 | 467.781 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.6 | | Aislador triple campana c/perno.- | un | 1 | 197.623 | 197.623 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.7 | | Mano francesa MT.- | un | 8 | 125.558 | 1.004.464 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.8 | | Puntas terminal exterior elastimold MT 50 mm².- | un | 3 | 709.664 | 2.128.992 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.9 | | Conductor de aluminio desnudo 35 mm² c/aleación.- | m | 30 | 33.171 | 995.130 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.10 | | Conductor de aluminio aislado subterráneo 50 mm² 25 Kv.- | m | 270 | 71.100 | 19.197.000 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.11 | | Caño galvanizado 3" Ø.- | un | 1 | 804.109 | 804.109 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.12 | | Accesorios menores de complemento.- | un | 1 | 2.890.181 | 2.890.181 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.13 | | Base de HºAº para transformador Tipo Pedestal.- | un | 1 | 3.071.367 | 3.071.367 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.14 | | Caja de sobreponer 1200x500x200 mm. p/Limitadora - TC.- | un | 1 | 2.216.690 | 2.216.690 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.15 | | Disyuntor trifásico 800/2000 Amp. | un | 1 | 15.086.516 | 15.086.516 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.16 | | Sistema de puesta a tierra 25 mm².- | un | 1 | 2.336.873 | 2.336.873 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.17 | | Accesorios menores de complemento.- | un | 1 | 2.155.609 | 2.155.609 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.18 | | Conductor 1x150 mm².- | m | 235 | 321.677 | 75.594.095 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.19 | | Conductor 1x70 mm².- | m | 504 | 63.515 | 32.011.560 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.20 | | Conductor 1x50 mm².- | m | 441 | 51.371 | 22.654.611 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.21 | | Conductor 1x35 mm².- | m | 180 | 36.656 | 6.598.080 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.22 | | Conductor 1x25 mm².- | m | 147 | 25.057 | 3.683.379 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.23 | | Conductor INPAVINIL 4x35 mm².- | m | 544 | 113.927 | 61.976.288 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.24 | | Conductor 4x25 mm².- | m | 309 | 76.045 | 23.497.905 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.25 | | Conductor 4x16 mm².- | m | 189 | 51.723 | 9.775.647 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.26 | | Conductor 4x10 mm².- | m | 167 | 33.647 | 5.619.049 | 0 | 50 | 50 | - | 1.682.350 | 1.682.350 |
| 27.27 | | Conductor 4x6 mm².- | m | 582 | 23.779 | 13.839.378 | 500 | | 500 | 11.889.500 | - | 11.889.500 |
| 27.28 | | Conductor 4x4 mm².- | m | 395 | 15.958 | 6.303.410 | 300 | 50 | 350 | 4.787.400 | 797.900 | 5.585.300 |
| 27.29 | | Caño Tipo PEAD Reforzado de 3" Ø.- | m | 90 | 61.127 | 5.501.430 | 0 | 30 | 30 | - | 1.833.810 | 1.833.810 |
| 27.30 | | Accesorios menores de complemento, cinta autovul., terminal de Cu., amarre | un | 1 | 4.507.197 | 4.507.197 | 1 | | 1 | 4.507.197 | - | 4.507.197 |
| 27.31 | | Panel metálico de 2000x1500x600 mm.- | un | 1 | 9.560.414 | 9.560.414 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.32 | | Panel metálico de 1400x1000x600 mm.- | un | 5 | 6.862.499 | 34.312.495 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.33 | | Caja metálica semiembutir 800x500x150 mm.- | un | 9 | 1.917.398 | 17.256.582 | 9 | | 9 | 17.256.582 | - | 17.256.582 |
| 27.34 | | Caja metálica de embutir 600x500x150 mm.- | un | 10 | 1.531.344 | 15.313.440 | 10 | | 10 | 15.313.440 | - | 15.313.440 |
| 27.35 | | Disyuntor trifásico 800/2000 Amp. REGULABLE | un | 1 | 19.387.039 | 19.387.039 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.36 | | Disyuntor trifásico 800/1250 Amp. REGULABLE | un | 2 | 9.462.392 | 18.924.784 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.37 | | Disyuntor trifásico 175/250 Amp. REGULABLE | gl | 4 | 2.274.045 | 9.096.180 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.38 | | Disyuntor trifásico C60N 160 Amp. | un | 4 | 1.513.482 | 6.053.928 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.39 | | Disyuntor trifásico C60N 125 Amp. | un | 4 | 1.063.546 | 4.254.184 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.40 | | Disyuntor trifásico C60N 100 Amp. | un | 8 | 858.143 | 6.865.144 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.41 | | Disyuntor trifásico C60N 80 Amp. | un | 4 | 799.553 | 3.198.212 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.42 | | Disyuntor trifásico C60N 63 Amp. | un | 2 | 417.982 | 835.964 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.43 | | Disyuntor trifásico C60N 50 Amp. | un | 6 | 417.476 | 2.504.856 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.44 | | Disyuntor trifásico C60N 40 Amp. | un | 3 | 408.068 | 1.224.204 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.45 | | Disyuntor trifásico C60N 32 Amp. | un | 11 | 407.501 | 4.482.511 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.46 | | Disyuntor trifásico C60N 25 Amp. | un | 19 | 403.755 | 7.671.345 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.47 | | Disyuntor trifásico C60N 16 Amp. | un | 1 | 370.013 | 370.013 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.48 | | Disyuntor unipolar C60N 25 Amp | un | 193 | 84.833 | 16.372.769 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.49 | | Disyuntor unipolar C60N 16 Amp. | un | 222 | 84.848 | 18.836.256 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.50 | | Disyuntor unipolar C60N 10 Amp. | un | 116 | 84.849 | 9.842.484 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.51 | | Interruptor diferencial 4P 63 Amp. | un | 1 | 716.301 | 716.301 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.52 | | Interruptor diferencial 4P 40 Amp | un | 5 | 544.684 | 2.723.420 | 0 | | 0 | - | - | - |

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pedi[illegible]

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

| Certificado de Obras N° 14 - Corresponde a planilla de Oferta | | | | | | | Fecha certificado de | | 01/03/2022 a 31/03/2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | CANTIDADES | | | MONTOS | | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio Total | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado |
| 27.53 | | Interruptor diferencial 4P 25 Amp. | un | 8 | 418.720 | 3.349.760 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.54 | | Bandeja portacables 300 mm., tira de 3 metros - RANURADOS.- | un | 86 | 201.582 | 17.336.052 | 86 | | 86 | 17.336.052 | - | 17.336.052 |
| 27.55 | | Interruptor manuel unipolar 32 Amp. | un | 29 | 276.118 | 8.007.422 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.56 | | Accesorios menores de complemento.- | un | 1 | 5.475.370 | 5.475.370 | 1 | | 1 | 5.475.370 | - | 5.475.370 |
| 27.57 | | Conductor de Cu. desnudo 35 mm².- | m | 200 | 36.706 | 7.341.200 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.58 | | Productos varios de complemento del sistema.- | un | 1 | 5.983.494 | 5.983.494 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.59 | | Barra de Cu. 20x5 mm.- | un | 1 | 297.784 | 297.784 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.60 | | Accesorios menores de complemento.- | un | 1 | 1.364.800 | 1.364.800 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.61 | | Conductor de Cu. desnudo 1x50 mm².- | m | 150 | 46.814 | 7.022.100 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.62 | | Conjunto p/ soldadura Ref. 90.- | un | 16 | 108.201 | 1.731.216 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.63 | | Exogel dosis de 12 Kg.- | un | 9 | 118.982 | 1.070.838 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.64 | | Excavación de zanjas.- | m | 50 | 39.318 | 1.965.900 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.65 | | Barra de Cu. 60x10 mm.- | un | 1 | 505.035 | 505.035 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.66 | | Aislador p/barra 100 AMP.- | un | 2 | 124.116 | 248.232 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.67 | | Accerios menores de complemento.- | un | 1 | 1.313.534 | 1.313.534 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.68 | | Pararrayos DISIONADOR PDCE 100 M.- | un | 1 | 13.285.323 | 13.285.323 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.69 | | Adaptador mastil.- | un | 1 | 569.638 | 569.638 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.70 | | Caño galvanizado de 1 1/2" Ø x 6 metros.- | un | 1 | 498.942 | 498.942 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.71 | | Armado y montaje de torre 30 Ml. p/soporte de pararrayos.- | un | 1 | 10.001.992 | 10.001.992 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.72 | | Soportes para bajada de conductor.- | un | 30 | 59.605 | 1.788.150 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.73 | | Aislador de perno recto.- | un | 30 | 123.484 | 3.704.520 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.74 | | Accesorios menores de complemento.- | un | 1 | 1.722.109 | 1.722.109 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.75 | | Suministro y armado de un banco de condensadores de 345 Kvar., en panel | un | 1 | 43.754.859 | 43.754.859 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.76 | | Trafo de 1250 KVA. TIPO PROPIO PEDESTAL.- | un | 1 | 175.142.325 | 175.142.325 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.77 | | Bocas de iluminación.- | un | 1.020 | 108.984 | 111.163.680 | 838 | 182 | 1020 | 91.328.592 | 19.835.088 | 111.163.680 |
| 27.78 | | Bocas de extractor de aire | un | 74 | 173.210 | 12.817.540 | 74 | | 74 | 12.817.540 | - | 12.817.540 |
| 27.79 | | Bocas de tomacorrientes 220 VOLT.- | un | 543 | 108.073 | 58.683.639 | 440 | 60 | 500 | 47.552.120 | 6.484.380 | 54.036.500 |
| 27.80 | | Bocas de tomacorrientes 220 VOLT+TIERRA.- | un | 15 | 205.135 | 3.077.025 | 12 | | 12 | 2.461.620 | - | 2.461.620 |
| 27.81 | | Bocas de tomacorrientes Tipo SCHUKO.- | un | 593 | 251.497 | 149.137.721 | 471 | 69 | 540 | 118.455.087 | 17.353.293 | 135.808.380 |
| 27.82 | | Bocas de tomacorrientes Tipo Industrial Trifásico.- | un | 6 | 430.827 | 2.584.962 | 6 | | 6 | 2.584.962 | - | 2.584.962 |
| 27.83 | | Bocas de acondicionadores de aire trifásicos.- | un | 8 | 647.699 | 5.181.592 | 8 | | 8 | 5.181.592 | - | 5.181.592 |
| 27.84 | | Bocas de acondicionadores de aire monofásicos.- | un | 92 | 299.670 | 27.569.640 | 92 | | 92 | 27.569.640 | - | 27.569.640 |
| 27.85 | | Bocas de termo calefón.- | un | 78 | 246.116 | 19.197.048 | 78 | | 78 | 19.197.048 | - | 19.197.048 |
| 27.86 | | Bocas de motores trifásicos.- | un | 6 | 558.307 | 3.349.842 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.87 | | Bocas de datos | un | 15 | 141.174 | 2.117.610 | 15 | | 15 | 2.117.610 | - | 2.117.610 |
| 27.88 | | Bocas de tomas de teléfono | un | 19 | 122.925 | 2.335.575 | 19 | | 19 | 2.335.575 | - | 2.335.575 |
| 27.89 | | Bocas de tomas de Tv (incluye accesorios) | un | 74 | 122.629 | 9.074.546 | 74 | | 74 | 9.074.546 | - | 9.074.546 |
| 27.90 | | Bocas de incendio H/C (incluye accesorios) | un | 192 | 154.543 | 29.672.256 | 164 | | 164 | 25.345.052 | - | 25.345.052 |
| 27.91 | | Bocas de incendio T/V (incluye accesorios) | un | 2 | 144.967 | 289.934 | 1 | | 1 | 144.967 | - | 144.967 |
| 27.92 | | Bocas de iluminación autonoma | un | 53 | 211.043 | 11.185.279 | 42 | | 42 | 8.863.806 | - | 8.863.806 |
| 27.93 | | Bocas de indicador de salida autonoma | un | 50 | 184.056 | 9.202.800 | 37 | | 37 | 6.810.072 | - | 6.810.072 |
| 27.94 | | Bocas de AAV (incluye accesorios) | un | 21 | 309.851 | 6.506.871 | 16 | | 16 | 4.957.616 | - | 4.957.616 |
| 27.95 | | Bocas de PMC (incluye accesorios) | un | 21 | 310.515 | 6.520.815 | 16 | | 16 | 4.968.240 | - | 4.968.240 |
| 27.96 | | Circuito independiente para Equipo de 120.000 BTU en salas de internados y exclusas | un | 3 | 2.646.710 | 7.940.130 | 3 | | 3 | 7.940.130 | - | 7.940.130 |
| 27.97 | | Circuito independiente para Equipo de 96.000 BTU en áreas de pasillos | un | 1 | 2.460.749 | 2.460.749 | 1 | | 1 | 2.460.749 | - | 2.460.749 |
| 27.98 | | Tablero seccional de aire acondicionado | gl | 1 | 4.670.960 | 4.670.960 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.99 | | Artefacto fluorescente led sala de internados | un | 106 | 233.263 | 24.725.878 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.10 | | Panel led de iluminación, estancos, sanitarios, con bordes sellados con silicona en internados oncológicos y I | un | 132 | 358.151 | 47.275.932 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.10 | | Artefacto con lámpara de bajo consumo/led de sobreponer en pared (internado) | un | 64 | 275.389 | 17.624.896 | 0 | | 0 | - | - | - |

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

| Certificado de Obras N° 14 - Corresponde a planilla de Oferta | | | | | | | Fecha certificado de | | 01/03/2022 | a | 31/03/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | CANTIDADES | | | MONTOS | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio Total | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado |
| 27.10 | | Artefacto con luz difusa para marcar paso (altura baja en pared) | un | 64 | 200.674 | 12.843.136 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.10 | | Artefacto circular con lámpara de bajo consumo/led | un | 260 | 231.565 | 60.206.900 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.10 | | Artefacto de iluminación exterior | un | 60 | 311.026 | 18.661.560 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.10 | | Artefacto colgante con lampara de bajo consumo/led | un | 11 | 483.112 | 5.314.232 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.10 | | Artefacto fluorescente led tipo panel | un | 90 | 259.521 | 23.356.890 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 27.10 | | Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un Grupo Generador de 630 kVA con tablero de transferen | un | 1 | 513.720.995 | 513.720.995 | 0,7 | | 0,7 | 359.604.697 | - | 359.604.697 |
| 28 | 72121403-001 | Jardinería | | | | | | | | | | |
| 28.1 | | Provisión y colocación de pasto en panes, plantas ornamentales y piedras decorativas. En jardín interior y ex | m2 | 250 | 29.184 | 7.296.000 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 29 | 72121403-001 | Limpieza de Obra | | | | | | | | | | |
| 29.1 | | Limpieza periódica y final de obra, incluye retiro | m2 | 2.346 | 7.857 | 18.432.522 | 1.230 | 250 | 1.480 | 9.664.110 | 1.964.250 | 11.628.360 |
| 30 | 72121403-001 | Mampostería | | | | | | | | | | |
| 30.1 | | Elevación 0,15 común (1-2-10). | m2 | 2.802 | 85.121 | 238.509.042 | 2.802 | | 2.802 | 238.509.042 | - | 238.509.042 |
| 30.2 | | Envarillado sobre aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas) | m | 324 | 24.328 | 7.882.272 | 324 | | 324 | 7.882.272 | - | 7.882.272 |
| 31 | 72121403-001 | Tabiques | | | | | | | | | | |
| 31.1 | | Mamparas divisorias en box de baños, eucatex con estructura de acero inoxidable, incluye puertas y acceso | m2 | 73 | 385.594 | 28.148.362 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 31.2 | | Separadores en internados oncológicos para generar exclusa. Carpintería de chapa galvanizada con cerram | un | 40 | 315.834 | 12.633.360 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 31.3 | | Separadores en terapia intensiva. Parte inferior: carpintería de chapa galvanizada con cerramiento de chapa | m2 | 176,40 | 656.955 | 115.886.862 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 32 | 72121403-001 | Aislación | | | | | | | | | | |
| 32.1 | | Horizontal pared 0,15 | m | 930 | 33.115 | 30.796.950 | 930 | | 930 | 30.796.950 | - | 30.796.950 |
| 32.2 | | De losas | m2 | 179 | 123.349 | 22.079.471 | 179 | | 179 | 22.079.471 | - | 22.079.471 |
| 32.3 | | De losa en canalón de hormigón | m2 | 0 | 115.898 | 0 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 33 | 72121403-001 | Estructura metálica | | | | | | | | | | |
| 33.1 | | Techo de chapa galvanizada trapezoidal sobre estructura metálica (incluye canaletas molduradas y canaletas | m2 | 1.777 | 250.506 | 445.149.162 | 1710,41 | 66,59 | 1777 | 428.467.967 | 16.681.195 | 445.149.162 |
| 33.2 | | Techo de chapa traslúcida sobre estructura metálica, en jardín interior y escalera | m2 | 45 | 171.672 | 7.725.240 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 33.3 | | Rampa de salida de emergencia con estructura de soporte metálico, pasamanos de caños de 1 1/2 pared es | m | 55 | 894.994 | 49.224.670 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 33.4 | | Escalera de estructura metálica (desarrollo según altura) con huellas antideslizantes y pasamanos en caños | un | 2 | 9.477.589 | 18.955.178 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 33.5 | | Escalera de estructura metálica (desarrollo según altura) tipo marinera con jaula de protección, incluye pintur | un | 1 | 2.497.728 | 2.497.728 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 33.6 | | Baranda metálica y pasamanos en escalera principal. Ver detalle | m | 13,70 | 318.633 | 4.365.272 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 33.7 | | Pasamanos de caño de 1 1/2 pared esp 1,6 mm. Incluye pintura base antióxido y sintética. En rampa interior | m | 57 | 212.346 | 12.103.722 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 34 | 72121403-001 | Revoques (incluye malla tipo tramafix en uniones de hormigón y mampostería) | | | | | | | | | | |
| 34.1 | | Pared interior a dos capas (1-4-16) | m2 | 4.330,08 | 32.859 | 142.282.214 | 1953 | 2.377,08 | 4330,0835 | 64.173.627 | 78.108.587 | 142.282.214 |
| 34.2 | | Exterior a dos capas con hidrófugo (1-4-16) | m2 | 1.699,09 | 39.000 | 66.264.608 | 1110 | 563,90 | 1673,9 | 43.290.000 | 21.992.100 | 65.282.100 |
| 34.3 | | Pared base azulejos con hidrófugo (1-4-16) | m2 | 1.168 | 30.290 | 35.378.720 | 1.168 | | 1.168 | 35.378.720 | - | 35.378.720 |
| 35 | 72121403-001 | Contrapiso | | | | | | | | | | |
| 35.1 | | Cascotes int 10 cm (1-4-16-24) | m2 | 1.750 | 38.960 | 68.180.000 | 1.750 | | 1.750 | 68.180.000 | - | 68.180.000 |
| 36 | 72121403-001 | Piso | | | | | | | | | | |
| 36.1 | | Porcelanato 60x60 | m2 | 1.750 | 155.456 | 272.048.000 | 1000,02 | 614,98 | 1615 | 155.459.109 | 95.602.331 | 251.061.440 |
| 37 | 72121403-001 | Zócalo | | | | | | | | | | |
| 37.1 | | Tipo sanitario de PVC | m | 703 | 56.755 | 39.898.765 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 37.2 | | Porcelanato idem al piso | m | 665 | 29.034 | 19.307.610 | 0 | 364,79 | 364,79 | - | 10.591.313 | 10.591.313 |
| 38 | 72121403-001 | Revestimiento | | | | | | | | | | |
| 38.1 | | Azulejos h=2,10 | m2 | 880 | 91.877 | 80.851.760 | 0 | 597,46 | 597,46 | - | 54.892.832 | 54.892.832 |
| 38.2 | | Azulejos h=1,20 | m2 | 288 | 91.877 | 26.460.576 | 0 | 46,1 | 46,1 | - | 4.235.530 | 4.235.530 |
| 38.3 | | Guarda decorativa de azulejos | m | 336 | 48.253 | 16.213.008 | 0 | 236,76 | 236,76 | - | 11.424.380 | 11.424.380 |
| 38.4 | | Placa de acero inoxidable encima de bachas sanitarias | m2 | 10 | 531.145 | 5.311.450 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 38.5 | | Guarda camilla | m | 120 | 278.613 | 33.433.560 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 38.6 | | PVC antibacterial en pasillos h=1,20 | m2 | 144 | 258.567 | 37.233.648 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 38.7 | | Moldura sanitaria, entre losa y pared; entre pared y pared en Salas de UTI e internados oncológicos | m | 745 | 73.793 | 54.975.785 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 38.8 | | Ploteado de paredes y techos en zonas de UTI | m2 | 250 | 203.999 | 50.999.750 | 0 | | 0 | - | - | - |

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

| Certificado de Obras Nº 14 - Corresponde a planilla de Oferta | | | | | | | Fecha certificado de | | 01/03/2022 | a | 31/03/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | CANTIDADES | | | MONTOS | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio Total | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado |
| 39 | 72121403-001 | Provisión y colocación de puerta Placa (incluye provisión y colocación de marcos, contramarcos, herrajes y cerraduras) | | | | | | | | | | |
| 39.1 | | Puerta tipo P1 detalle según plano | un | 5 | 1.131.354 | 5.656.770 | 3 | | 3 | 3.394.062 | - | 3.394.062 |
| 39.2 | | Puerta tipo P2 detalle según plano | un | 37 | 1.259.633 | 46.606.421 | 18 | | 18 | 22.673.394 | - | 22.673.394 |
| 39.3 | | Puerta tipo P2.1 detalle según plano | un | 2 | 1.066.675 | 2.133.350 | 1 | | 1 | 1.066.675 | - | 1.066.675 |
| 39.4 | | Puerta tipo P3 detalle según plano | un | 5 | 1.442.511 | 7.212.555 | 3 | | 3 | 4.327.533 | - | 4.327.533 |
| 39.5 | | Puerta tipo P4 detalle según plano | un | 17 | 1.383.589 | 23.521.013 | 9 | 1 | 10 | 12.452.301 | 1.383.589 | 13.835.890 |
| 39.6 | | Puerta tipo P4.1 detalle según plano | un | 2 | 1.267.836 | 2.535.672 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 39.7 | | Puerta tipo P5 detalle según plano | un | 7 | 2.138.655 | 14.970.585 | 4 | | 4 | 8.554.620 | - | 8.554.620 |
| 39.8 | | Puerta tipo P6 detalle según plano | un | 13 | 1.940.254 | 25.223.302 | 7 | | 7 | 13.581.778 | - | 13.581.778 |
| 39.9 | | Puerta tipo P6.1 detalle según plano | un | 17 | 1.664.456 | 28.295.752 | 3 | | 3 | 4.993.368 | - | 4.993.368 |
| 39.10 | | Puerta tipo P7 detalle según plano | un | 11 | 2.988.690 | 32.875.590 | 6 | | 6 | 17.932.140 | - | 17.932.140 |
| 40 | 72121403-001 | Provisión y colocación de aberturas de aluminio anodizado color natural, según detalle y especific | Unidad | | | | | | | | | |
| 40.1 | | Ventana tipo V1 detalle según plano | un | 5 | 680.369 | 3.401.845 | 1 | 1 | 2 | 680.369 | 680.369 | 1.360.738 |
| 40.2 | | Ventana tipo V2 detalle según plano | un | 4 | 1.012.099 | 4.048.396 | 0 | 1 | 1 | - | 1.012.099 | 1.012.099 |
| 40.3 | | Ventana tipo V3 detalle según plano | un | 7 | 1.520.930 | 10.646.510 | 3 | | 3 | 4.562.790 | - | 4.562.790 |
| 40.4 | | Ventana tipo V4 detalle según plano | un | 44 | 2.129.501 | 93.698.044 | 0 | 15 | 15 | - | 31.942.515 | 31.942.515 |
| 40.5 | | Ventana tipo V7 detalle según plano | un | 2 | 1.268.973 | 2.537.946 | 1 | | 1 | 1.268.973 | - | 1.268.973 |
| 40.6 | | Ventana tipo V9 detalle según plano | un | 19 | 1.700.743 | 32.314.117 | 6 | 4 | 10 | 10.204.458 | 6.802.972 | 17.007.430 |
| 40.7 | | Ventana tipo V11 detalle según plano | un | 1 | 4.925.180 | 4.925.180 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 41 | 72121403-001 | Vallado perimetral | | | | | | | | | | |
| 41.1 | | Provisión y colocación de postes de hormigón con alambre tejido y 3 hiladas de alambre de puas | m | 227 | 110.257 | 25.028.339 | 162 | | 162 | 17.861.634 | - | 17.861.634 |
| 42 | 72121403-001 | Climatización | | | | | | | | | | |
| 42.1 | | Equipo UMA con Modulo Vent-Serp-Res-Filtros de 15,000m3/h-Vent15HP-Resist 35Kw-3x380V-50Hz -Ensa | un | 0 | 37.302.206 | 0 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.2 | | Unidad Condensadora de 20 TR, 3x380V | un | 0 | 39.674.817 | 0 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.3 | | Variador de Velocidad 15HP | un | 2 | 8.615.589 | 17.231.178 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.4 | | Pre Filtro de 24"x24"x2" | un | 24 | 1.158.625 | 27.807.000 | 0 | 24 | 24 | - | 27.807.000 | 27.807.000 |
| 42.5 | | Filtro Bolsa de 24"x24"x22" | un | 24 | 1.478.911 | 35.493.864 | 0 | 24 | 24 | - | 35.493.864 | 35.493.864 |
| 42.6 | | Izamiento | un | 2 | 2.270.085 | 4.540.170 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.7 | | Termostato de 4 etapas | un | 2 | 2.645.183 | 5.290.366 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.8 | | Cañerias de Cobre c/ aislacion e interconexion electrica | un | 0 | 216.070 | 0 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.9 | | Provisión y montaje de Conductos de chapas galv c/ bridas y aislación | un | 305 | 404.492 | 123.370.060 | 305 | | 305 | 123.370.060 | - | 123.370.060 |
| 42.10 | | Módulo para filtro HEPA de 12"x24"x12 | un | 0 | 3.499.089 | 0 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.11 | | Módulo para filtro HEPA de 24"x24"x12" | un | 8 | 3.856.615 | 30.852.920 | 7 | 1 | 8 | 26.996.305 | 3.856.615 | 30.852.920 |
| 42.12 | | Filtro HEPA de 12"x24"x12"-efic 99.97% | un | 0 | 1.264.820 | 0 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.13 | | Filtro HEPA de 24"x24"x12"-efic 99.97% | un | 8 | 1.695.517 | 13.564.136 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 42.14 | | Rejas de Al tipo AR de 42x42 | un | 19 | 275.512 | 5.234.728 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.15 | | Rejas de Al tipo AR de 42x52 | un | 1 | 279.085 | 279.085 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.16 | | Rejas de Al tipo AR de 52x82 | un | 2 | 328.863 | 657.726 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.17 | | Rejas de Al tipo AR de 32x32 | un | 5 | 210.313 | 1.051.565 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.18 | | Rejas de Al tipo AR de 50x50 (TAE) | un | 2 | 242.491 | 484.982 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.19 | | Damper de regulacion | un | 60 | 856.358 | 51.381.480 | 60 | | 60 | 51.381.480 | - | 51.381.480 |
| 42.20 | | Junta flexible | un | 4 | 909.127 | 3.636.508 | 4 | | 4 | 3.636.508 | - | 3.636.508 |
| 42.21 | | Conexión al sistema de Drenaje | un | 2 | 576.485 | 1.152.970 | 2 | | 2 | 1.152.970 | - | 1.152.970 |
| 42.22 | | Puesta en marcha | un | 2 | 3.253.662 | 6.507.324 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.23 | | Equipo UMA con Modulo Vent-Serp-Res-Filtros de 15,000m3/h-Vent15HP-Resist 35Kw-3x380V-50Hz | un | 0 | 31.706.704 | 0 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.24 | | Unidad Condensadora de 20 TR, 3x380V | un | 0 | 39.329.100 | 0 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.25 | | Variador de Velocidad 15HP | un | 2 | 7.800.939 | 15.601.878 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.26 | | Pre Filtro de 24"x24"x2"-30% efic | un | 8 | 1.143.606 | 9.148.848 | 0 | 8 | 8 | - | 9.148.848 | 9.148.848 |
| 42.27 | | Filtro Bolsa de 24"x24"x22"-95% efic | un | 8 | 1.478.911 | 11.831.288 | 0 | 8 | 8 | - | 11.831.288 | 11.831.288 |

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

| Certificado de Obras Nº 14 - Corresponde a planilla de Oferta | | | | | | | Fecha certificado de | | 01/03/2022 a 31/03/2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | CANTIDADES | | | MONTOS | | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio Total | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado |
| 42.28 | | Soporte | un | 2 | 1.224.241 | 2.448.482 | 2 | | 2 | 2.448.482 | - | 2.448.482 |
| 42.29 | | Izamiento | un | 2 | 2.270.085 | 4.540.170 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.30 | | Termostato de 4 etapas | un | 2 | 2.645.183 | 5.290.366 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.31 | | Cañerías de Cobre c/ aislación e interconexión eléctrica | m | 0 | 216.070 | 0 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.32 | | Provisión y montaje de Conductos de chapas galv c/ bridas y aislación | un | 344 | 400.975 | 137.935.400 | 344 | | 344 | 137.935.400 | - | 137.935.400 |
| 42.33 | | Modulo para filtro HEPA de 12"x24"x12 | un | 0 | 3.499.089 | 0 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.34 | | Modulo para filtro HEPA de 24"x24"x12" | un | 8 | 3.856.615 | 30.852.920 | 8 | | 8 | 30.852.920 | - | 30.852.920 |
| 42.35 | | Filtro HEPA de 12"x24"x12"-efic 99.97% | un | 0 | 1.264.820 | 0 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.36 | | Filtro HEPA de 24"x24"x12"-efic 99.97% | un | 8 | 1.695.517 | 13.564.136 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.37 | | Rejas de Al tipo AR de 42x42 | un | 15 | 275.512 | 4.132.680 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.38 | | Rejas de Al tipo AR de 42x52 | un | 4 | 279.085 | 1.116.340 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.39 | | Rejas de Al tipo AR de 52x82 | un | 2 | 328.863 | 657.726 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.40 | | Rejas de Al tipo AR de 32x32 | un | 4 | 210.313 | 841.252 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.41 | | Rejas de Al tipo AR de 50x50 (TAE) | un | 2 | 242.491 | 484.982 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.42 | | Damper de regulación | un | 61 | 856.358 | 52.237.838 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.43 | | Junta flexible | un | 4 | 909.127 | 3.636.508 | 4 | | 4 | 3.636.508 | - | 3.636.508 |
| 42.44 | | Conexión al sistema de Drenaje | un | 2 | 576.485 | 1.152.970 | 2 | | 2 | 1.152.970 | - | 1.152.970 |
| 42.45 | | Puesta en marcha | un | 2 | 3.253.662 | 6.507.324 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.46 | | Equipo de AA Split System tipo pared de 12,000Btu/h-FC-Ecológico-inalambrico 1x220V-50Hz | un | 2 | 2.388.174 | 4.776.348 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.47 | | Equipo de AA Split System tipo pared de 18,000Btu/h-FC-Ecológico-inalambrico 1x220V-50Hz | un | 2 | 3.461.283 | 6.922.566 | 2 | | 2 | 6.922.566 | - | 6.922.566 |
| 42.48 | | Equipo de AA Split System tipo pared de 24,000Btu/h-FC-Ecológico-inalambrico 1x220V-50Hz | un | 8 | 4.513.520 | 36.108.160 | 3 | | 3 | 13.540.560 | - | 13.540.560 |
| 42.49 | | Cañerías de Cobre c/ aislación e interconexión eléctrica | m | 280 | 184.431 | 51.640.680 | 140 | | 140 | 25.820.340 | - | 25.820.340 |
| 42.50 | | Drenaje | un | 29 | 190.743 | 5.531.547 | 12 | | 12 | 2.288.916 | - | 2.288.916 |
| 42.51 | | Puesta en marcha y regulación | un | 29 | 153.939 | 4.464.231 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.52 | | Equipo manejadora de aire (Air handling) 3,200 m3/h, 120 mca, dos etapas de filtrado en manejadora más filt | un | 1 | 1.886.516 | 1.886.516 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.53 | | Termostato | un | 1 | 634.567 | 634.567 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.54 | | Ductos de chapa galvanizada bridados con aislación | un | 115 | 338.040 | 38.874.600 | 115 | | 115 | 38.874.600 | - | 38.874.600 |
| 42.55 | | Dampers de regulación | un | 12 | 1.101.889 | 13.222.668 | 12 | | 12 | 13.222.668 | - | 13.222.668 |
| 42.56 | | Bridas | gl | 1 | 1.855.974 | 1.855.974 | 1 | | 1 | 1.855.974 | - | 1.855.974 |
| 42.57 | | Soportes | gl | 1 | 1.187.128 | 1.187.128 | 1 | | 1 | 1.187.128 | - | 1.187.128 |
| 42.58 | | Materiales menores | gl | 1 | 767.705 | 767.705 | 1 | | 1 | 767.705 | - | 767.705 |
| 42.59 | | Movimiento de equipo de aire | un | 1 | 1.040.314 | 1.040.314 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.60 | | Montaje | gl | 1 | 2.382.533 | 2.382.533 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.61 | | Caja y filtro HEPA | un | 0 | 2.710.770 | 0 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.62 | | Ductos y conexiones bridadas | un | 10 | 553.466 | 5.534.660 | 10 | | 10 | 5.534.660 | - | 5.534.660 |
| 42.63 | | Equipo compresor de expansión directa frio calor de 120.000 BTU con gas ecológico | un | 0 | 33.860.866 | 0 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.64 | | Ascencion de equipos | gl | 1 | 1.720.885 | 1.720.885 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.65 | | Soporte | gl | 1 | 1.036.342 | 1.036.342 | 1 | | 1 | 1.036.342 | - | 1.036.342 |
| 42.66 | | Materiales menores | gl | 1 | 108.616 | 108.616 | 1 | | 1 | 108.616 | - | 108.616 |
| 42.67 | | Montaje | gl | 1 | 1.264.379 | 1.264.379 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.68 | | Equipo manejadora de aire (Air handling) 3,200 m3/h, 120 mca, dos etapas de filtrado en manejadora más filt | un | 1 | 26.234.352 | 26.234.352 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.69 | | Termostato | un | 1 | 634.567 | 634.567 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.70 | | Ductos de chapa galvanizada bridados con aislación | un | 115 | 338.040 | 38.874.600 | 115 | | 115 | 38.874.600 | - | 38.874.600 |
| 42.71 | | Dampers de regulación | un | 12 | 1.101.889 | 13.222.668 | 12 | | 12 | 13.222.668 | - | 13.222.668 |
| 42.72 | | Bridas | gl | 1 | 1.855.974 | 1.855.974 | 1 | | 1 | 1.855.974 | - | 1.855.974 |
| 42.73 | | Soportes | gl | 1 | 1.187.128 | 1.187.128 | 1 | | 1 | 1.187.128 | - | 1.187.128 |
| 42.74 | | Materiales menores | gl | 1 | 767.705 | 767.705 | 1 | | 1 | 767.705 | - | 767.705 |
| 42.75 | | Movimiento de equipo de aire | un | 1 | 1.040.314 | 1.040.314 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.76 | | Montaje | gl | 1 | 2.382.533 | 2.382.533 | 0 | | 0 | - | - | - |

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

| Certificado de Obras N° 14 - Corresponde a planilla de Oferta | | | | | | | Fecha certificado de | | 01/03/2022 a 31/03/2022 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | CANTIDADES | | | MONTOS | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio Total | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado |
| 42.77 | | Caja y filtro HEPA | un | 0 | 2.710.770 | 0 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.78 | | Ductos y conexiones bridadas | un | 10 | 553.466 | 5.534.660 | 10 | | 10 | 5.534.660 | - | 5.534.660 |
| 42.79 | | Equipo compresor de expansión directa frio calor de 120.000 BTU con gas ecológico | un | 0 | 33.860.866 | 0 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.80 | | Ascencion de equipos | gl | 1 | 1.931.147 | 1.931.147 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.81 | | Soporte | gl | 1 | 1.186.530 | 1.186.530 | 1 | | 1 | 1.186.530 | - | 1.186.530 |
| 42.82 | | Materiales menores | gl | 1 | 1.244.034 | 1.244.034 | 1 | | 1 | 1.244.034 | - | 1.244.034 |
| 42.83 | | Montaje | gl | 1 | 1.504.679 | 1.504.679 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.84 | | Equipo manejadora de aire (Air handling) 3,200 m3/h, 120 mca, dos etapas de filtrado en manejadora más filt | un | 1 | 26.234.352 | 26.234.352 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.85 | | Termostato | un | 1 | 634.567 | 634.567 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.86 | | Ductos de chapa galvanizada bridados con aislación | un | 115 | 338.040 | 38.874.600 | 115 | | 115 | 38.874.600 | - | 38.874.600 |
| 42.87 | | Dampers de regulación | un | 12 | 1.101.889 | 13.222.668 | 12 | | 12 | 13.222.668 | - | 13.222.668 |
| 42.88 | | Bridas | gl | 1 | 1.855.974 | 1.855.974 | 1 | | 1 | 1.855.974 | - | 1.855.974 |
| 42.89 | | Soportes | gl | 1 | 1.187.128 | 1.187.128 | 1 | | 1 | 1.187.128 | - | 1.187.128 |
| 42.90 | | Materiales menores | gl | 1 | 767.705 | 767.705 | 1 | | 1 | 767.705 | - | 767.705 |
| 42.91 | | Movimiento de equipo de aire | un | 1 | 1.040.314 | 1.040.314 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.92 | | Montaje | gl | 1 | 2.382.533 | 2.382.533 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.93 | | Caja y filtro HEPA | un | 0 | 2.710.770 | 0 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.94 | | Ductos y conexiones bridadas | un | 10 | 553.466 | 5.534.660 | 10 | | 10 | 5.534.660 | - | 5.534.660 |
| 42.95 | | Equipo compresor de expansión directa frio calor de 120.000 BTU con gas ecológico | un | 0 | 33.860.866 | 0 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.96 | | Ascencion de equipos | gl | 1 | 1.931.147 | 1.931.147 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.97 | | Soporte | gl | 1 | 1.186.530 | 1.186.530 | 1 | | 1 | 1.186.530 | - | 1.186.530 |
| 42.98 | | Materiales menores | gl | 1 | 1.244.034 | 1.244.034 | 1 | | 1 | 1.244.034 | - | 1.244.034 |
| 42.99 | | Montaje | gl | 1 | 1.504.679 | 1.504.679 | 1 | | 1 | 1.504.679 | - | 1.504.679 |
| 42.10 | | Equipo compacto de 120.000 BTU a expansión directa frio calor | un | 1 | 35.508.781 | 35.508.781 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.10 | | Ductos de chapa galvanizada bridados con aislación | un | 160 | 352.258 | 56.361.280 | 160 | | 160 | 56.361.280 | - | 56.361.280 |
| 42.10 | | Dampers de regulación en rejillas | un | 6 | 925.902 | 5.555.412 | 6 | | 6 | 5.555.412 | - | 5.555.412 |
| 42.10 | | Soportes | gl | 1 | 1.187.467 | 1.187.467 | 1 | | 1 | 1.187.467 | - | 1.187.467 |
| 42.10 | | Materiales menores | gl | 1 | 1.006.970 | 1.006.970 | 1 | | 1 | 1.006.970 | - | 1.006.970 |
| 42.10 | | Movimiento de equipo de aire | un | 1 | 1.040.314 | 1.040.314 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.10 | | Montaje | gl | 1 | 2.123.182 | 2.123.182 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.10 | | Rejillas de inyección y retorno | un | 6 | 293.832 | 1.762.992 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.10 | | Extracción axial de 100m3/h-marca Décor 100-1x220V | un | 19 | 385.012 | 7.315.228 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.10 | | Extracción axial de 200m3/h-marca Décor 200-1x220V | un | 1 | 662.594 | 662.594 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.11 | | Extractor axial de 600m3/h- con alimentación eléctrica monofásica | un | 11 | 1.721.705 | 18.938.755 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.11 | | Cañerias de tubo PVC liviano 100mm | m | 106 | 47.053 | 4.987.618 | 106 | | 106 | 4.987.618 | - | 4.987.618 |
| 42.11 | | Rejas anti pajaro 20x20 | un | 20 | 106.356 | 2.127.120 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 42.11 | | Puesta en marcha y regulación | un | 20 | 134.034 | 2.680.680 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 43 | 72121403-001 | Señales debiles | | | | | | | | | | |
| 43.1 | | Central de llamadas a enfermeras | un | 1 | 24.647.121 | 24.647.121 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 43.2 | | Intercomunicador de habitaciones (Estación de paciente) | un | 12 | 1.163.447 | 13.961.364 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 43.3 | | Llamadores de emegencia de sanitarios | un | 12 | 564.990 | 6.779.880 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 43.4 | | Panel display de corredor | un | 1 | 3.565.684 | 3.565.684 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 43.5 | | Lámparas de puerta | un | 12 | 430.580 | 5.166.960 | 6 | | 6 | 2.583.480 | - | 2.583.480 |
| 44 | 72121403-001 | Pinturas | | | | | | | | | | |
| 44.1 | | De pared interior a una capa | m2 | 1.521 | 15.029 | 22.859.109 | 601,6 | 646,51 | 1248,11 | 9.041.446 | 9.716.399 | 18.757.845 |
| 44.2 | | De parede exterior a una capa | m2 | 1.110 | 15.912 | 17.662.320 | 0 | | 0 | - | - | - |
| 44.3 | | En losas de H° A° | m2 | 1.924 | 15.042 | 28.940.808 | 250,31 | 284,38 | 534,69 | 3.765.163 | 4.277.644 | 8.042.807 |
| 44.4 | | Enduido Cementicio, base para epoxi | m2 | 2.275 | 21.159 | 48.136.725 | 1104,32 | 200 | 1304,32 | 23.366.307 | 4.231.800 | 27.598.107 |
| 44.5 | | En losas de hormigón | m2 | 1.924 | 25.725 | 49.494.900 | 102,58 | 280 | 382,58 | 2.638.871 | 7.203.000 | 9.841.871 |

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátri-

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

| Certificado de Obras N° 14 - Corresponde a planilla de Oferta | | | | | | | Fecha certificado de | | 01/03/2022 a 31/03/2022 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | CANTIDADES | | | MONTOS | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Med | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio Total | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado |
| 49.8 | | Proyecto eléctrico de media tensión | un | 1 | 10.147.500 | 10.147.500 | | 1 | 1 | - | 10.147.500 | 10.147.500 |
| 49.9 | | Calculo estructural de losas y vigas por cambio de proyecto A.A | un | 1 | 4.026.528 | 4.026.528 | | 1 | 1 | - | 4.026.528 | 4.026.528 |
| 49.10 | | Calculo estructural de tanque de H°A° | un | 1 | 541.200 | 541.200 | | 1 | 1 | - | 541.200 | 541.200 |
| 49.11 | | Iluminación en ducto de ascensor y montacargas | un | 1 | 8.057.115 | 8.057.115 | | 1 | 1 | - | 8.057.115 | 8.057.115 |
| 49.12 | | Cielorraso de durlock antillama en UTI e Internados Oncologicos | m2 | 1.100 | 162.360 | 178.596.000 | | | 0 | - | - | - |
| 49.13 | | Vidrios fijos templados de 10 mm incoloro con perfilería de aluminio color natural en rampa (planta baja) | m2 | 23,66 | 811.800 | 19.207.188 | | | 0 | - | - | - |
| 49.14 | | Vidrios fijos templados de 8 mm incoloro con perfilería de aluminio color natural en escalera (planta baja) | m2 | 11,55 | 744.150 | 8.594.933 | | | 0 | - | - | - |
| 49.15 | | Vidrios fijos templados de 8 mm incoloro con perfilería de aluminio color natural en doble altura (planta baja) | m2 | 16,17 | 1.014.750 | 16.408.508 | | | 0 | - | - | - |
| 49.16 | | Buña horizontal en fachada | ml | 1.390 | 45.190 | 62.814.100 | | 497,2 | 497,2 | - | 22.468.468 | 22.468.468 |
| 49.17 | | Cenefa metálica de chapa N° 22 | m2 | 660 | 485.379 | 320.350.140 | | | 0 | - | - | - |
| 49.18 | | Vigas de yeso en internados de P.B y P.A | m2 | 185 | 202.950 | 37.545.750 | | | 0 | - | - | - |
| 49.19 | | Pilares de durlock en bajadas sanitarias | m2 | 71 | 189.420 | 13.448.820 | | | 0 | - | - | - |
| 49.20 | | Techo metálico con chapa acanalada prepintada en sala de máquinas | m2 | 66 | 184.427 | 12.172.182 | | | 0 | - | - | - |
| 49.21 | | Techo metálico en caminero con chapa trapezoidal prepintada en caminero | m2 | 230 | 184.427 | 42.418.210 | | | 0 | - | - | - |
| 49.22 | | Cajas para BIE | un | 13 | 2.435.400 | 31.660.200 | | | 0 | - | - | - |
| 49.23 | | Caja para BIS | un | 1 | 2.367.750 | 2.367.750 | | | 0 | - | - | - |
| 49.24 | | Aislación del tanque enterrado | m2 | 52 | 158.978 | 8.266.856 | | | 0 | - | - | - |
| 49.25 | | Aislación del bajo recorrido del ascensor | m2 | 22 | 158.978 | 3.497.516 | | 22 | 22 | - | 3.497.516 | 3.497.516 |
| 49.26 | | Aislación de losas en locales sanitarios (tres manos de asfalto diluido) | m2 | 203 | 33.284 | 6.756.652 | | 203 | 203 | - | 6.756.652 | 6.756.652 |
| 49.27 | | Revestido con granito en ascensor | m2 | 11 | 649.440 | 7.143.840 | | | 0 | - | - | - |
| 49.28 | | Demolición de carpeta asiento para pisos en planta baja por cambio de pendiente | m2 | 139,70 | 46.596 | 6.509.461 | | 139,7 | 139,7 | - | 6.509.461 | 6.509.461 |
| 49.29 | | Ventana tipo V3.1 detalle según plano de planta alta | un | 6 | 1.325.940 | 7.955.640 | | 4 | 4 | - | 5.303.760 | 5.303.760 |
| 49.30 | | Ventana tipo V5 detalle según plano de planta alta | un | 2 | 1.758.900 | 3.517.800 | | | 0 | - | - | - |
| 49.31 | | Ventana tipo V12 detalle según plano de planta alta | un | 2 | 3.856.050 | 7.712.100 | | | 0 | - | - | - |
| 49.32 | | Ventana tipo VF detalle según plano de planta alta | un | 3 | 1.961.850 | 5.885.550 | | 3 | 3 | - | 5.885.550 | 5.885.550 |
| 49.33 | | Demolición de mamposterías en planta alta por cambio de proyecto | m2 | 14,19 | 16.632 | 236.008 | | 14,19 | 14,19 | - | 236.008 | 236.008 |
| 49.34 | | Remoción y recuperación de marcos metálicos por cambio de proyecto | un | 3 | 192.803 | 578.409 | | 3,00 | 3 | - | 578.409 | 578.409 |
| 49.35 | | Baranda metálica y pasamanos en balcón | ml | 3,82 | 318.633 | 1.217.178 | | | 0 | - | - | - |
| 49.36 | | Cartelería metálica - Panel doble faz tipo cajón de chapa negra doblada c/2 postes de caño estructural de 3 " | un | 1 | 17.593.140 | 17.593.140 | | | 0 | - | - | - |
| 49.37 | | Iluminación en exteriores tipo alumbrado público | un | 15 | 4.099.590 | 61.493.850 | | | 0 | - | - | - |
| 49.38 | | Movimiento de suelo en estacionamiento y esparcida de triturada | m2 | 5.600 | 56.920 | 318.752.000 | | | 0 | - | - | - |
| | | | | | Precio Total | 19.946.627.308 | | | | 7.861.706.049 | 1.957.544.402 | 9.819.250.450 |

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Firma
Nombre: Arq. Obdulio Ojeda
En calidad c Director de obra

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu