Municipalidad de Mbaracayú
Ñamopu'ã Mbaracayú
Lic. Nanci Algarin Martinez

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 01 FINAL

OBRA: Reforma del Polideportivo Municipal de Mbaracayú - 2da. Etapa - MCN N° 12/2024

CONTRATO Nº 009/2024 - ID N° 453511

FECHA: 15 de Noviembre de 2024

ÍTEM	RUBRO	CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS					MONTOS		
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD ANTERIOR	% ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	% ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Demolición de paredes y pisos	Global	1	3.211.900	3.211.900	-	0%	1	100%	1	-	3.211.900	3.211.900
2	Retiro de artefactos sanitarios completo	Global	1	1.607.800	1.607.800	-	0%	1	100%	1	-	1.607.800	1.607.800
3	Retiro de cañería de desagüe cloacal y de agua corriente	Global	1	1.131.300	1.131.300	-	0%	1	100%	1	-	1.131.300	1.131.300
4	Retiro de marco y puerta metálica	Unidad	8	96.750	774.000	-	0%	8	100%	8	-	774.000	774.000
5	Mampostería de elevación 0,15 m de ladrillo hueco laminado	Metros cuadrados	27,36	145.750	3.987.720	-	0%	27,36	100%	27,36	-	3.987.720	3.987.720
6	Revoque interior a una capa	Metros cuadrados	89,72	65.000	5.831.800	-	0%	89,72	100%	89,72	-	5.831.800	5.831.800
7	Contrapiso de hormigón pobre de cascotes esp= 7cm	Metros cuadrados	12,75	75.000	956.250	-	0%	12,75	100%	12,75	-	956.250	956.250
8	Carpeta de nivelación para piso	Metros cuadrados	67,75	54.300	3.678.825	-	0%	67,75	100%	67,75	-	3.678.825	3.678.825
9	Piso cerámico	Metros cuadrados	67,75	125.700	8.516.175	-	0%	67,75	100%	67,75	-	8.516.175	8.516.175
10	Revestimiento Cerámico (entrada al vestidor y cocina)	Metros cuadrados	40,7	119.000	4.843.300	-	0%	40,7	100%	40,7	-	4.843.300	4.843.300
11	Puerta placa 0,60 x 2,10 m con marco y herraje completo	Unidad	8	1.556.000	12.448.000	-	0%	8	100%	8	-	12.448.000	12.448.000
12	Puerta placa 0,80 x 2,10 m con marco y herraje completo	Unidad	2	1.410.500	2.821.000	-	0%	2	100%	2	-	2.821.000	2.821.000
13	Puerta placa 0,90 x 2,10 m con marco y herraje completo	Unidad	4	1.446.300	5.785.200	-	0%	4	100%	4	-	5.785.200	5.785.200
14	Mesada de mármol para baños con 2 bacha cerámica embutida 0,60 x 1,50 m (Caballeros)	Unidad	1	2.162.400	2.162.400	-	0%	1	100%	1	-	2.162.400	2.162.400
15	Mesada de mármol para baños con 3 bacha cerámica embutida 0,60 x 2 m (Damas)	Unidad	1	2.377.400	2.377.400	-	0%	1	100%	1	-	2.377.400	2.377.400
16	Mesada de mármol para cocina con 2 bacha metálica embutida 0,60 x 2 m	Unidad	1	2.470.800	2.470.800	-	0%	1	100%	1	-	2.470.800	2.470.800
17	Canilla para lavatorio tipo Pressmatic	Unidad	5	324.100	1.620.500	-	0%	5	100%	5	-	1.620.500	1.620.500
18	Canilla para pileta de cocina pico alto	Unidad	2	324.000	648.000	-	0%	2	100%	2	-	648.000	648.000
19	Inodoro con cisterna alta	Unidad	4	726.400	2.905.600	-	0%	4	100%	4	-	2.905.600	2.905.600
20	Inodoro con cisterna baja	Unidad	2	905.600	1.811.200	-	0%	2	100%	2	-	1.811.200	1.811.200
21	Mingitorio	Unidad	2	683.800	1.367.600	-	0%	2	100%	2	-	1.367.600	1.367.600
22	Divisoria de mármol para mingitorio 0,30 x 0,70 m.	Unidad	2	463.500	927.000	-	0%	2	100%	2	-	927.000	927.000
23	Barra de apoyo 80 cm inoxidable para PCD	Unidad	4	474.900	1.899.600	-	0%	4	100%	4	-	1.899.600	1.899.600
24	Instalación de cañería de desagüe cloacal	Global	1	3.315.000	3.315.000	-	0%	1	100%	1	-	3.315.000	3.315.000

F.R.G.
Arq. Francisco García
M.O.P.C. Nº 2638

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÚ INTENDENCIA

Aria Servicios
DE: MARIO R. INSFRAN AQUINO
RUC: 3684715-1

Scanned with CamScanner

25	Instalación de cañería de agua corriente	Global	1	3.315.000	3.315.000	-	0%	1	100%	1	-	3.315.000	3.315.000
26	Cámara de inspección 50x50 cm	Unidad	2	403.900	807.800	-	0%	2	100%	2	-	807.800	807.800
27	Cámara séptica 1,20 x 1,40 x 1,20 m	Unidad	2	3.146.050	6.292.100	-	0%	2	100%	2	-	6.292.100	6.292.100
28	Desengrasador para cocina 250x172x50 mm	Unidad	1	327.000	327.000	-	0%	1	100%	1	-	327.000	327.000
29	Colocación de Cielo Raso en PVC (Hall de acceso principal, cantina, boletería, cocina)	Metros cuadrados	118,6	126.790	15.037.294	-	0%	118,6	100%	118,6	-	15.037.294	15.037.294
30	Carpeta de regularización de losa esp.= 3 cm (Hall de acceso principal)	Metros cuadrados	42	187.000	7.854.000	-	0%	42	100%	42	-	7.854.000	7.854.000
31	Tablero eléctrico seccional	Unidad	1	872.000	872.000	-	0%	1	100%	1	-	872.000	872.000
32	Colocación de Luz Led de Empotrar 40x40	Unidad	8	210.000	1.680.000	-	0%	8	100%	8	-	1.680.000	1.680.000
33	Refuerzo con tubo metálico de baranda de protección existente	Unidad	94,2	122.200	11.511.240	-	0%	94,2	100%	94,2	-	11.511.240	11.511.240
34	Rampa de acceso para baño	Unidad	2	596.598	1.193.196	-	0%	2	100%	2	-	1.193.196	1.193.196
TOTAL					**125.988.000**						**0**	**125.988.000**	**125.988.000**

Arq. Francisco Roberto García
Asesor de Obras

RESUMEN GENERAL	
Monto del Certificado	125.988.000
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo 5%	6.299.400
Total a pagar por Certificado N° 01	**119.688.600**

Mario Rubén Insfran A.
Aria Servicios
Aria Servicios
DE: MARIO R. INSFRAN AQUINO
RUC: 3684715-1

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
INTENDENCIA

Scanned with CamScanner