7	Sonorización cámara GESSELL				
7.2	Verificar conexiones y funcionamiento de mezclador de audio de 6 canales	Unid.	1	600.000	Ejecutado
7.6	Verificar conexiones y funcionamiento de transmisor inalámbrico con micrófono solapero y audífono discreto, con control de volumen en transmisor	Unid.	1	500.000	Ejecutado
7.7	Verificar conexiones y funcionamiento de parlantes de pared, de potencia 60 Watts	Unid.	1	800.000	Ejecutado

Se deja constancia, que los trabajos de MANTENIMIENTO PREVENTIVO fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia.----------

Con respecto al "Plan de Racionalización", el Mantenimiento preventivo, cuenta con la autorización del Consejo de Administración según MEMORANDUM M.C.A N° 156/2023------

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

PODER JUDICIAL ★ XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ★ SECCION DE OBRAS CIVILES

Roque Sosa Chaparro
Sala de Control
XIII Circunscripción Judicial

Sala de Control

Administradora de contrato

Ing. Graciela Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC N° 2.156

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Control y Seguimiento

ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y SONORIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

En la ciudad de Caacupé, a los 26 días del mes de mayo del año dos mil veintitrés, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena de la Sección de Control y Seguimiento, la Arq. Virginia Duarte, Administradora de Contrato y el Sr. Roque Sosa, Funcionario de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa DOMOPY S.R.L., correspondientes al mes de mayo, según Con trato N° 23/2021. Se realizó el siguiente trabajo de acuerdo a la presente planilla, del 25 al 26 de mayo del 2023:

Ítem	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unid.	Cant	P. Total	Observación
1	DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS				
	Sistema de extinción de incendio				
1.14	Verificación de manómetro de incendio (registro lectura)	Unid.	1	160.000	Ejecutado
	Sistema de prevención de incendio				
1.19	Control de bocas	Unid.	1	150.000	Ejecutado
2	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INTRUSOS				
2.6	Control y mantenimiento de detectores dual de movimiento	Unid.	1	1.100.000	Ejecutado
4	CIRCUITO CERRADO DE VIDEO CCTV				
4.5	Verificar funcionamiento de cámara móvil CCD color, 480 TVL 1 Lux y 0 Lux B/N (nocturna), lente de auto iris de 4 mm, zoom 23X; control sensitivo electrónico Movimiento PAN (rotación continua), movimiento manual con joystick y TILT (90°) verificar conexiones- regular lente- soportes- nitidez en exterior	Unid.	1	1.000.000	Ejecutado
4.6	Verificar funcionamiento de cámara color CCD 1/4", 480 TVL 1 Lux (día) y 0 Lux B/N (nocturna), ducto flexible de acero inoxidable para cables- verificar conexiones- regular lente- nitidez exterior	Unid.	1	800.000	Ejecutado
4.7	Control soporte y conservación de gabinete en exterior. Alojamiento para cámaras CCTV	Unid.	1	500.000	Ejecutado
4.8	Limpieza de mueble en sala de control- Verificar conexiones y soportes	Unid.	1	800.000	Ejecutado
5	Comunicación oral				
5.1	Verificar conexiones y funcionamiento de amplificador de audio tipo profesional y mezclador	Unid.	1	200.000	Ejecutado
5.2	Verificar conexiones y funcionamiento de reproductor de discos compactos, MP3 Y DVD y equipo sintonizador digital de radio AM Y FM	Unid.	1	600.000	Ejecutado
5.4	Limpieza y ajuste de parlantes embutidos en cielorraso	Unid.	1	1.000.000	Ejecutado
5.5	Verificar conexiones y funcionamiento de parlantes para interiores de 8"; de 8 ohm de impedancia, adosados al muro o al cielorraso	Unid.	1	1.000.000	Ejecutado
5.6	Limpieza y ajuste de parlantes para interior de 8", de ohm de impedancia adosados al muro o al cielorraso	Unid.	1	1.000.000	Ejecutado
5.9	Verificar conexiones y funcionamiento de intercomunicador interior HANDSET	Unid.	1	600.000	Ejecutado

SECCION DE OBRAS CIVILES — XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Roque Sosa Chaparro
Sala de Control
XIII Circunscripción Judicial

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC N° 2.156

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo