6
seis

CONSTRUCTORA SERV MAQ
servmaq.cdea@hotmail.com

Obras Civiles y Viales
Movimiento de Suelo, Alquiler y
Transporte de Maquinarias
Venta de Materiales de Construcción

CERTIFICADO N° 2

L.P.N. N.° 01/23 CONTRATO N.° 15/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTO PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL 2023/2024

OBRA - LOTE 44: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y DESAGUE PLUVIAL **FECHA: 30/11/23**

BARRIO CIUDAD NUEVA. KM 7 MONDAY - CALLE FLORIDA

		ADJUDICADO				CERTIFICADO 1		CERTIFICADO 2		SALDO
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario.	Precio Total	Cantidad	Precio Total	Cantidad	Precio Total	Cantidad
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	760.00	3,760	2,857,600	608.00	2,286,080		0	***152.000***
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	760.00	7,520	5,715,200	608.00	4,572,160		0	***152.000***
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según	Unidad	1.00	1,786,000	1,786,000			1.000	1,786,000	***0.000***
4	Remosión de empedrado. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	14.00	20,586	288,204			11.201	230,584	***2.799***
5	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	80.00	62,651	5,012,080	80.00	5,012,080		0	***0.000***
6	Destronque de árbol grande. (Según EE.TT.)	Unidad	1.00	372,710	372,710	1.00	372,710		0	***0.000***
7	Trabajo de máquina. (Según EE.TT.)	Hora	8.00	280,120	2,240,960		0		0	***8.000***
8	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	632.00	53,110	33,565,520		0	110.550	5,871,311	***521.450***
9	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	Metro lineal	200.00	32,477	6,495,400	90.00	2,922,930		0	***110.000***
10	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	6.32	116,325	735,174		0		0	***6.320***
11	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	12.35	1,397,592	17,260,261	5.85	8,175,913	2.145	2,997,835	***4.355***
12	Construcción de baden de HºAº e: 0,12m, ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	23.00	233,214	5,363,922		0		0	***23.000***
13	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	18.00	430,943	7,756,974		0		0	***18.000***
14	Limpieza final. (Según EE.TT.)	Unidad Medida Global	1.00	1,823,600	1,823,600		0		0	***1.000***
	TOTAL LOTE 44 (IVA INCLUÍDO)				**91,273,603**		**23,341,873**		**10,885,730**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2	**10,885,730**	**11.93%**
DEVOLUCION ANTICIPO 20%	**-2,177,146**	
RETENCION CAUCIONAL 5%	**-544,287**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**8,164,297**	

SON GS.: OCHO MILLONES, CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE.----------

ARQ. JUAN CABRERA
FISCAL DE OBRA

POR LA CONTRATISTA

Ciudad del Este Municipalidad de Ciudad del Este ¡Reconstruyamos! Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA

CONSTRUCTORA SERV MAQ
RUC: 2848991 - 8
Fredy G. Martínez Báez