MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES

CERTIFICADO DE OBRA N° 1

Obra: " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGON Calle Julian Johansen Barrio San Miguel - SANTIAGO MISIONES

Ubicación:Barrio San Miguel- SANTIAGO MISIONES

Empresa: CMG CONSTRUCCIONES CIVILES RUC 1017663-2

FECHA: 24/07/2023

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	52,28%
Ejecutado Anterior:	0,00%
Ejecutado Acumulado:	52,28%

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIVERSAS CALLES DEL DISTRITO DE SANTIAGO

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto																	
N°		DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGON Calle Julian Johansen Barrio San Miguel - SANTIAGO MISIONES"																	
1	72131601-013	Limpieza general del terreno de obras	Metros cuadrados	1.694	1.090	1.846.460	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	100,00	0	1.846.460,00	1.846.460	0	100,00
2	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	Metros cuadrados	1.694	1.850	3.133.900	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	100,00	0	3.133.900,00	3.133.900	0	100,00
3	82101502-001	Cartel de obra (Estructura de metálica y chapanro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	Unidad Medida Global	1	1.197.080	1.197.080	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	1.197.080,00	1.197.080	0	100,00
4	82101502-004	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,60).-	Unidad	2	481.700	963.400	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00	0	963.400,00	963.400	0	100,00
5	72141505-001	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	Metros cuadrados	1.694	2.640	4.472.160	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	100,00	0	4.472.160,00	4.472.160	0	100,00
6	72141505-001	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	Metros cuadrados	1.640	2.570	4.214.800	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	100,00	0	4.214.800,00	4.214.800	0	100,00
7	72101703-004	CORDON de Hº, desarrollo 0,30m, espesor de cordón 0.12 m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. -cargado in situ.	ml	460	68.000	31.280.000	0,00	460,00	460,00	0,00	100,00	0	31.280.000,00	31.280.000	0	100,00
8	72101703-004	"CORDÓN ESCONDIDO de Hº en boca calle, desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in-situ (1:3:3).-"	ml	25,7	68.000	1.747.600	0,00	25,70	25,70	0,00	100,00	0	1.747.600,00	1.747.600	0	100,00
9	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO	Metros cuadrados	1.640	51.820	84.984.800	0,00	550,00	550,00	1.090,00	33,54	0	28.501.000,00	28.501.000	56.483.800	33,54
10	72131701-014	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.-	Metros cuadrados	1.640	2.290	3.755.600	0,00		0,00	1.640,00	0,00	0	0,00	0	3.755.600	0,00
11	72102905-001	Compactación, inicial, diaria y final.-	Metros cuadrados	1.640	2.950	4.838.000	0,00		0,00	1.640,00	0,00	0	0,00	0	4.838.000	0,00
12	72102905-001	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.-	Metros cúbicos	138	33.840	4.669.920	0,00		0,00	138,00	0,00	0	0,00	0	4.669.920	0,00
13	72131601-013	Limpieza final.-	Unidad Medida Global	1	871.500	871.500	0,00		0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	871.500	0,00
SUB-TOTAL						147.975.220						-	77.356.400	77.356.400	70.618.820	52,28

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	147.975.220	MONTO TOTAL DEL AVANCE	77.356.400
		FONDO DE REPARO	3.867.820
SON GUARANIES: Setenta y tres millones cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos ochenta.----------		IMPORTE NETO A COBRAR	73.488.580

Fiscal de Obras

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

Representante Legal

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 B° Sirena
Tel. 0981 333 311 - Ayolas - Misiones Py.