Misión: Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, y en cumplimiento de las leyes de competencia, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan el desarrollo económico, social y ambiental del país"

ACTA DE CONFORMIDAD N° 7
21 de abril de 2021 – 20 de mayo de 2021

- **LICITACIÓN: CD N° 04/2020 Consultoría para Contratación de Profesional de la Construcción – ID N° 377.362**
- **CONTRATO N°: 17/2020**
- **CONSULTOR: Arq. Mario Eduardo León Acosta**

En la ciudad de San Lorenzo, a los 24 días del mes de mayo del año 2021, se emite la presente en prueba de total conformidad por las actividades desarrolladas conforme al informe recibido por Memorándum N° 06/2021 de fecha 21 de mayo de 2021.

Se adjunta informe de actividades desarrolladas.

Mariela Zárate de Voogl
Directora
Dirección de Administración- INFONA

Arq. Mario León
RUC: 3.972.930 - 3

mecip 2015

MEMORANDO N.º 06/2021

A : **Lic. Mariela Zárate**
Dirección de Administración.

Arq. Mario León
RUC: 3.972.930 - 3

DE : **Arq. Mario León**
Arquitecto-Consultor Dirección de Administración.

ASUNTO : INFORME DE ACTIVIDADES del MES. (Periodo: 21 de Abril-20 de Mayo/2021)

FECHA : 21 de Mayo de 2021.

Me es grato dirigirme a usted, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato N°17/2020 "Contrato de Consultoría para Contratación de Profesional de la Construcción", con respecto a la presentación del informe de manera mensual.

CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA - DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN.

Se realiza el cambio de ubicación de un contendor, que anteriormente funcionaba como oficina para puesto de control en rutas, dicho contenedor se encontraba situado a un lado de la calle interna de la institución, a fin de racionalizar y optimizar los recursos del INFONA, se ha propuesto su utilización como depósito de archivos para la Dirección de Bosques, motivo por el cual, se hizo el traslado correspondiente con las herramientas y maquinarias necesarias hasta su actual ubicación, quedando situado en el espacio adyacente al bloque de SNIF, y el lado posterior de la pagoda; previo a su traslado, se ha preparado la base en la que se apoya actualmente con materiales reciclados, específicamente secciones de troncos de madera, que se encontraban en el sector de viveros, éstos tuvieron que ser nivelados inicialmente con respecto a la topografía del suelo, para finalmente consolidarlos y compactarlos al suelo, con materiales cerámicos para su fundación, logrando de esta manera la solidez y estabilidad requerida para soportar el peso del contenedor, incluida la carga que tendrá en un futuro próximo, salvo trabajos en retoques de pintura exterior y reparación de piso de madera en la entrada principal, el actual depósito, se encuentra en buenas condiciones para su usufructo .

Con respecto a la instalación eléctrica, en primer lugar, se ejecutan en el interior del edificio, el cambio de artefactos lumínicos, en todos los niveles, principalmente en los pasillos o sitios comunes, así como también en el interior de las oficinas, y cocinas. En cuanto, a la iluminación exterior, se procede a ejecutar la reparación de los equipos lumínicos existentes en inmediaciones del edificio central y de los otros bloques, que se encontraban con ese déficit, se han colocado fotocélulas a aquellos artefactos, que lo precisaban y se ha hecho el mantenimiento de las fotocélulas que se presentaban algún inconveniente; a su vez, se han agregado artefactos lumínicos en el sector lateral derecho del edificio central, de manera a mejorar la iluminación y la seguridad.

Los trabajos encarados por la empresa contratista CX Construcciones S.A., en distintos sectores de la institución, específicamente en la sede central, actualmente se encuentran culminados, luego de varias semanas de ejecución de trabajos de refacción en varios rubros que forman parte de su contrato, cumpliendo de esta manera con el objetivo de la Dirección de Administración, de tener en buenas condiciones los bloques que requerían, este tipo de intervenciones, a nivel constructivo, lográndose de esta forma, la optimización y el confort de los espacios de trabajo, considerando que, se ha racionalizado la utilización de los recursos, en base a los recortes presupuestarios actuales .

En el Edificio Central, se realizan trabajos de reparación de las aberturas o puertas utilizadas como salidas de emergencia, comúnmente llamadas, puertas de emergencia o puertas cortafuego, las cuales están diseñadas

con un tipo de mecanismo de apertura especial (barras antipánico), que permite solamente ser activada o abierta desde el interior del edificio, con sentido de apertura saliente, y tienen como finalidad evitar que se propague algún siniestro de una parte de un edificio a otra, permitiendo a las personas evacuar el lugar de una forma segura, por ese motivo, es primordial la correcta utilización de dichas aberturas, solamente cuando se precise, de manera a tener en buenas condiciones de uso en todo momento.

Se realizan trabajos de reacondicionamiento de la nueva oficina de la presidenta de la institución, ubicándose actualmente en la sala de reuniones, dentro del mismo piso, de manera a tener un área de trabajo más amplio, acorde al cumplimiento de los actuales protocolos sanitarios, las tareas encaradas allí, comprenden el movimiento de mobiliarios, reparación de cortinas, limpieza general de dicho ambiente, mantenimiento y cambio de artefactos lumínicos, provisión y colocación del sistema de redes y telefonía, reparación de goteras en baños, entre otros trabajos ejecutados.

Continúan los trabajos de elaboración de las especificaciones técnicas para el próximo llamado a licitación pública concerniente a reparaciones mayores para los bloques de SNIF y DTICS, a su vez, cabe mencionar, las importantes reuniones, establecidas con la presidenta del INFONA y las máximas autoridades de la institución, en el marco de obtener los lineamientos específicos, a fin de determinar una lista de prioridades de los trabajos que necesitan ser ejecutados durante la refacción de los bloques edilicios, todo esto, en base al presupuesto conseguido, a través de la donación de la República de China Taiwán, en ese sentido, se han efectuado varios cambios importantes, en la planilla de rubros a ejecutar, quedando en la lista, solamente los ítems considerados como necesarios e impostergables, pero manteniendo siempre, el objetivo, de lograr optimizar el espacio de trabajo, permitiendo de esta manera, maximizar la eficiencia de los funcionarios de la institución.

Es mi informe.

Arq. Mario León
Consultor-INFONA
Arq. Mario León
RUC: 3.972.930 - 3

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MESA DE ENTRADA
Exp. Nº 1009 Fecha 21 MAY 2021
Firma: ..... Hora: 11:32