CONSORCIO INTEC S.A – ESIN S.A	ANDE Administración Nacional de Electricidad	RESUMEN CERTIFICADO N° 24 ENERO--2022

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: **22/11/2019**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: **8.129.200.000**
CONTRATO N°: **7843-2019**

CONCEPTO	Contractual Gs.	Anterior Gs	Presente CERTIFICADO N° 24 Gs	Acumulado Gs	Saldo Gs
COSTOS DIRECTOS					
1. Salarios del Personal (IVA incluido)	7.175.520.000	5.993.190.000	**212.910.000**	6.206.100.000	969.420.000
2. Instalaciones y Servicios Especiales (IVA incluido)	953.680.000	749.320.000	**34.060.000**	783.380.000	170.300.000
Monto Certificado (IVA Incluido)	8.129.200.000	6.742.510.000	**246.970.000**	6.989.480.000	1.139.720.000
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	812.920.000	779.048.333	**33.871.667**	812.920.000	0

DETALLE DE LAS FACTURAS

Monto Certificado (IVA incluido)	**246.970.000 Gs.**
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	**33.871.667 Gs.**
TOTAL (IVA INCLUIDO)	**213.098.333 Gs.**

MONTO SOLICITADO: **DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES**

Lic. José Acosta

Consorcio Intec S.A. - ESIN S.A.

Escaneado con CamScanner