LOTE NRO: 2							Certificado N° 6								
Filial Capitán Meza, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							Ejecutado			Porcentaje			Monto		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad**	**1**	**7.700.000**	**7.700.000**									
1.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	372	5.000	1.860.000	372,00		372,00	100,0%	0,0%	100,0%	1.860.000	-	1.860.000
1.2		Obrador para personal - medidas 5m.x3m.	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	1,00		1,00	100,0%	0,0%	100,0%	1.800.000	-	1.800.000
1.3		Cartel de Obra 2,00m x1,50m de lona Vinílica con Estructura Metálica y Soporte para suelo con dado de hormigón.	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000	1,00		1,00	100,0%	0,0%	100,0%	1.100.000	-	1.100.000
1.4		Instalación Eléctrica Provisoria	Unidad Medida Global	1	726.000	726.000	1,00		1,00	100,0%	0,0%	100,0%	726.000	-	726.000
1.5		Instalación provisoria de agua	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000	1,00		1,00	100,0%	0,0%	100,0%	400.000	-	400.000
1.6		Baños sanitarios tipo químico	Unidad Medida Global	1	1.814.000	1.814.000	1,00		1,00	100,0%	0,0%	100,0%	1.814.000	-	1.814.000
2	**72103004-001**	**Servicio de Excavación Estructural**	**Metros cúbicos**	**1**	**4.354.000**	**4.354.000**									
2.1		Excavación para zapatas	Metros cúbicos	25	70.000	1.750.000	25,00		25,00	100,0%	0,0%	100,0%	1.750.000	-	1.750.000
2.2		Excavación para cimiento de muro de PBC (según diseño)	Metros cúbicos	28	70.000	1.960.000	28,00		28,00	100,0%	0,0%	100,0%	1.960.000	-	1.960.000
2.3		Excavación para viga de encadenado inferior	Metros cúbicos	9,2	70.000	644.000	9,20		9,20	100,0%	0,0%	100,0%	644.000	-	644.000
3	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Metros cúbicos**	**1**	**8.720.000**	**8.720.000**									
3.1		Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	80	109.000	8.720.000	80,00		80,00	100,0%	0,0%	100,0%	8.720.000	-	8.720.000
4	**72131601-004**	**Colocación de hormigón armado**	**Metros cúbicos**	**1**	**87.659.000**	**87.659.000**									
4.1		Zapatas (Serán colocadas sobre una capa de hormigón pobre)	Metros cúbicos	10,8	2.390.000	25.812.000	10,80		10,80	100,0%	0,0%	100,0%	25.812.000	-	25.812.000
4.2		Pilares	Metros cúbicos	5,3	2.890.000	15.317.000	5,30		5,30	100,0%	0,0%	100,0%	15.317.000	-	15.317.000
4.3		Viga Encadenado inferior s/ diseño y especificaciones	Metros cúbicos	9	2.690.000	24.210.000	9,00		9,00	100,0%	0,0%	100,0%	24.210.000	-	24.210.000
4.4		Viga Encadenado Superior s/ diseño y especificaciones	Metros cúbicos	8	2.790.000	22.320.000	8,00		8,00	100,0%	0,0%	100,0%	22.320.000	-	22.320.000
5	**72131601-003**	**Cimiento**	**Metros cúbicos**	**1**	**10.920.000**	**10.920.000**									
5.1		Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	28	390.000	10.920.000	28,00		28,00	100,0%	0,0%	100,0%	10.920.000	-	10.920.000
6	**72131601-005**	**Mampostería**	**Metros cuadrados**	**1**	**55.186.000**	**55.186.000**									
6.1		Mampostería de ladrillo común, espesor 0,15m. Incluye envarillado 2 Ø de 6 mm en dos sectores de la mampostería.	Metros cuadrados	74	102.000	7.548.000	74,00		74,00	100,0%	0,0%	100,0%	7.548.000	-	7.548.000
6.2		Ladrillo cerámico laminado, espesor 0,15m. Incluye envarillado 2 Ø de 6 mm en tres sectores de la mampostería, una cara vista.	Metros cuadrados	219	130.000	28.470.000	121,00	98,00	219,00	55,3%	44,7%	100,0%	15.730.000	12.740.000	28.470.000
6.3		De Nivelación de ladrillo común espesor 0,30m.	Metros cuadrados	46	168.000	7.728.000	30,90	15,10	46,00	67,2%	32,8%	100,0%	5.191.200	2.536.800	7.728.000
6.4		Mampostería divisoria de ladrillo hueco para interior, espesor 0,20m. Incluye envarillado 2 Ø de 6 mm en tres sectores de la mampostería.	Metros cuadrados	104	110.000	11.440.000	104,00		104,00	100,0%	0,0%	100,0%	11.440.000	-	11.440.000
7	**72131601-999**	**Construcción y/o colación de dinteles**	**Metro lineal**	**1**	**1.696.000**	**1.696.000**									
7.1		Dintel de varilla de 2 Ø de 8 mm. Sobre y debajo de aberturas	Metro lineal	53	32.000	1.696.000	53,00		53,00	100,0%	0,0%	100,0%	1.696.000	-	1.696.000
8	**72131601-006**	**Aislación**	**Metros cuadrados**	**1**	**1.860.000**	**1.860.000**									
8.1		Horizontal con mortero 1:3 + hidrófugo y asfalto en U	Metros cuadrados	60	31.000	1.860.000	26,00	34,00	60,00	43,3%	56,7%	100,0%	806.000	1.054.000	1.860.000
9	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad**	**1**	**23.891.000**	**23.891.000**									
9.1		Impermeable interior 1:3 con hidrófugo a dos capas	Metros cuadrados	53	57.000	3.021.000	53,00		53,00	100,0%	0,0%	100,0%	3.021.000	-	3.021.000
9.2		Recuadro en Ventanas	Metro lineal	142	30.000	4.260.000	142,00		142,00	100,0%	0,0%	100,0%	4.260.000	-	4.260.000
9.3		Interior a 2 capas grueso mas fino	Metros cuadrados	302	55.000	16.610.000	302,00		302,00	100,0%	0,0%	100,0%	16.610.000	-	16.610.000
10	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad**	**1**	**10.900.000**	**10.900.000**									
10.1		Puerta Metálica de hoja de 0,90x2,10 m. Incluye marco, herraje, cerradura y pintura.	Unidad	8	1.200.000	9.600.000	8,00		8,00	100,0%	0,0%	100,0%	9.600.000	-	9.600.000
10.2		Puerta Metálica de hoja de 1,00x2,10 m. Incluye marco, herraje, cerradura y pintura.	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	1,00		1,00	100,0%	0,0%	100,0%	1.300.000	-	1.300.000
11	**72131601-009**	**Colocación de pisos - contrapisos**	**Metros cuadrados**	**1**	**13.260.000**	**13.260.000**									
11.1		Contrapiso de cascotes compactado espesor 8cm	Metros cuadrados	340	39.000	13.260.000	340,00		340,00	100,0%	0,0%	100,0%	13.260.000	-	13.260.000

Arq. Marcelo N. Allende B.
Reg. M.O.P.C. N° 2.091
FISCAL DE OBRAS

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.
SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

12	72131601-007	**Construcción/Colocación de techo/tingiado**	**Metros cuadrados**	**1**	**142.800.000**	**142.800.000**										
12.1		Techo de chapa de zinc sinusoidal Nº 26 sobre estructura de cabriada metálica con perfiles metálicos tipo "U", "C" y "L" s/ diseño y especificaciones, incluye machimbrado de madera sobre la estructura que se adjuntan en plano de calculo estructural.	Metros cuadrados	420	300.000	126.000.000	420,00		420,00	100,0%	0,0%	100,0%	126.000.000	-	126.000.000
12.2		Aislación con polietileno expandido aluminizado una cara de 10 mm.	Metros cuadrados	420	40.000	16.800.000	420,00		420,00	100,0%	0,0%	100,0%	16.800.000	-	16.800.000
13	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas**	**Unidad**	**1**	**9.559.000**	**9.559.000**										
13.1		Acometida trifasica incluye caño galvanizado de 2 1/2", tapa ANDE trifasica, caja para 4 modulos, jabalina de cobre de 2,5m,accesorios y pilastra de mapostería revocado según normas ANDE	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	1,00		1,00	100,0%	0,0%	100,0%	3.000.000	-	3.000.000
13.2		Cable de 4 x16 mm1	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000	1,00		1,00	100,0%	0,0%	100,0%	1.700.000	-	1.700.000
13.3		Cable de 4 x10 mm2	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	1,00		1,00	100,0%	0,0%	100,0%	1.000.000	-	1.000.000
13.4		Llave TM de 3x50A	Unidad	1	170.000	170.000	1,00		1,00	100,0%	0,0%	100,0%	170.000	-	170.000
13.5		Cajas metálicas hexagonales	Unidad	47	7.000	329.000	47,00		47,00	100,0%	0,0%	100,0%	329.000	-	329.000
13.6		Cajas metálicas rectangulares	Unidad	30	7.000	210.000	30,00		30,00	100,0%	0,0%	100,0%	210.000	-	210.000
13.7		Tablero Principal metálico de embutir con barras de RST, N y T para 16 llaves TM y 1 llave de corte general.	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	1,00		1,00	100,0%	0,0%	100,0%	1.300.000	-	1.300.000
13.8		Caño corrugado antillama de 3/4"	Unidad Medida Global	1	1.850.000	1.850.000	1,00		1,00	100,0%	0,0%	100,0%	1.850.000	-	1.850.000
14	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad**	**1**	**7.968.000**	**7.968.000**										
14.1		Cañerías de pvc 3/4"	Unidad Medida Global	1	740.000	740.000	1,00		1,00	100,0%	0,0%	100,0%	740.000	-	740.000
14.2		Provisión e instalación de llave de paso 1/2" cromado	Unidad	3	190.000	570.000	3,00		3,00	100,0%	0,0%	100,0%	570.000	-	570.000
14.3		Provisión y Colocación de rejillas de piso sifonada 10cm x10cm	Unidad	3	156.000	468.000	3,00		3,00	100,0%	0,0%	100,0%	468.000	-	468.000
14.4		Registro de 40x40 de ladrillo comun con revoque hidrofugado y doble tapa de hormigón	Unidad	3	600.000	1.800.000	3,00		3,00	100,0%	0,0%	100,0%	1.800.000	-	1.800.000
14.5		Cañería de PVC Ø 1/2"	Unidad Medida Global	1	1.600.000	1.600.000	1,00		1,00	100,0%	0,0%	100,0%	1.600.000	-	1.600.000
14.6		Caño de PVC de Ø40mm con accesorios en baños	Unidad Medida Global	1	370.000	370.000	1,00		1,00	100,0%	0,0%	100,0%	370.000	-	370.000
14.7		Caño de PVC de Ø50mm con accesorios en baños	Unidad Medida Global	1	620.000	620.000	1,00		1,00	100,0%	0,0%	100,0%	620.000	-	620.000
14.8		Caño de PVC de Ø100mm con accesorios en baños	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	1,00		1,00	100,0%	0,0%	100,0%	1.800.000	-	1.800.000
15	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.400.000**	**1.400.000**										
15.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000	1,00		1,00	100,0%	0,0%	100,0%	1.400.000	-	1.400.000
					Precio Total	**387.873.000**										

Monto Bruto Certificado Nº 6	**371.542.200**	**16.330.800**	**387.873.000**
Devolución de Anticipo (20%)	**74.308.440**	**3.266.160**	**77.574.600**
Monto Neto Certificado Nº 6	**297.233.760**	**13.064.640**	**310.298.400**

Son Guaranies: Trece Millones, Sesenta y Cuatro Mil, Seiscientos Cuarenta.

Arq. Marcelo N. Allende B.
Reg. M.O.P.C. Nº 2.091
FISCAL DE OBRAS

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1