COD. 16522022

CONTRATISTA TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA Tel: Email:	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS CONTRATO S.G. MINISTRO N° 589/2020	FISCALIZACIÓN: MOPC Tel:
	OBRA: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TEMPORALES EN EL MARCO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA COSTANERA SUR Longitud Total: 2,710 Ha	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 11 Mes/Año: Mayo/2022

RESOL. MINISTERIAL N°:	2051/2020	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:	02/11/2020
FECHA DE CONTRATO:	30/12/2020	ORDEN DE INICIO:	29/06/2021
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 14.830.000.000	PLAZO ORIGINAL:	10 Meses
MONTO C.M. 3 (Con IVA):	Gs 16.298.580.468	PLAZO C.M. 3:	11 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif. Vig.	0,00 %	109,90 %
Avance ejecutado	0,00 %	109,46 %
Teórico	0,00 %	121,90 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 3	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
VIVIENDAS TEMPORALES											47,14 %
1 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 1											
1.1 Unidad Básica Habitacional Temporal UBHT Tipo 1	unidad	41,00	0,00	--	--	--	0,00 %	22.756.271	--	--	--
1.1 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 1	und	22,00	22,00	22,00	--	22,00	100,00 %	37.813.749	831.902.478	--	831.902.478
TOTAL PROGRAMADO UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 1 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											1.764.909.589
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									831.902.478	0	831.902.478
											54,85 %
2 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 2											
2.1 Unidad Básica Habitacional Temporal UBHT Tipo 2	unidad	63,00	0,00	--	--	--	0,00 %	27.878.490	--	--	--
2.1 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 2A	und	45,00	45,00	45,00	--	45,00	100,00 %	47.424.312	2.134.094.040	--	2.134.094.040
TOTAL PROGRAMADO UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 2 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											3.890.438.910
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2.134.094.040	0	2.134.094.040
											57,74 %
3 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3											
3.1 Unidad Básica Habitacional Temporal UBHT Tipo 3	unidad	47,00	0,00	--	--	--	0,00 %	32.472.200	--	--	--
3.1 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3A	uni	31,00	31,00	31,00	--	31,00	100,00 %	54.190.857	1.679.916.567	--	1.679.916.567
3.2 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3B	und	2,00	2,00	2,00	--	2,00	100,00 %	63.734.040	127.468.080	--	127.468.080

ING. DEBORATH PAOLA LEZCANO MARTINEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
ING. ROLANDO RIOS TOMBOLY
REPRESENTANTE LEGAL
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

33 treinta y tres

3.3 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3C	und	2,00	2,00	2,00	--	2,00	100,00 %	69.860.794	139.721.588	--	139.721.588
3.4 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3D	und	2,00	2,00	2,00	--	2,00	100,00 %	68.893.244	137.786.488	--	137.786.488
TOTAL PROGRAMADO UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 3 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**3.611.086.123**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**2.084.892.723**	**0**	**2.084.892.723**
											59,01 %
4 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 4											
4.1 Unidad Básica Habitacional Temporal UBHT Tipo 4	unidad	29,00	0,00	--	--	--	0,00 %	35.767.200	--	--	--
4.1 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 4A	und	18,00	18,00	18,00	--	18,00	100,00 %	59.733.179	1.075.197.222	--	1.075.197.222
4.2 UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 4B	und	6,00	6,00	6,00	--	6,00	100,00 %	69.625.959	417.755.754	--	417.755.754
TOTAL PROGRAMADO UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL TEMPORAL UBHT TIPO 4 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**2.530.201.776**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**1.492.952.976**	**0**	**1.492.952.976**
											48,55 %
5 OBRAS COMPLEMENTARIAS											
5.1 Obras complementarias	gl	1,00	0,00	0,06	--	0,06	5,60 %	9.577.205.819	536.323.526	--	536.323.526
5.1 Obras complementarias	gl	1,00	1,00	0,94	--	0,94	93,63 %	9.124.052.994	8.542.729.454	--	8.542.729.454
TOTAL PROGRAMADO OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**18.701.258.813**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**9.079.052.980**	**0**	**9.079.052.980**
TRAMO NO ASIGNADO											
											100,00 %
6 OBRAS ADJUNTAS											
6.1 Obras adjuntas	gl	1,00	1,00	1,0000	--	1,0000	100,00 %	390.776.395	390.776.395	--	390.776.395
TOTAL PROGRAMADO OBRAS ADJUNTAS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**390.776.395**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**390.776.395**	**0**	**390.776.395**
											91,45 %
7 OBRAS EXTERIORES											
7.1 Muro perimetral divisorio	global	1,00	1,00	0,9879	--	0,9879	98,79 %	145.043.370	143.288.241	--	143.288.241
7.2 Cerco perimetral	global	1,00	1,00	0,8022	--	0,8022	80,22 %	94.865.492	76.099.625	--	76.099.625
TOTAL PROGRAMADO OBRAS EXTERIORES SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**239.908.862**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**219.387.866**	**0**	**219.387.866**
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									**14.757.326.780**	**0**	**14.757.326.780**
IVA (10%)									**1.475.732.678**	**0**	**1.475.732.678**
TOTAL GENERAL (CON IVA)									**16.233.059.458**	**0**	**16.233.059.458**

ING. DEBORATH PAOLA LEZCANO MARTINEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ROLANDO RIOS TOMBOLY
REPRESENTANTE LEGAL
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

32 treinta y dos