OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE LUQUE.

CONTRATISTA: C.O.G. Emprendimientos S.A.

ZONA: MARAMBURE - CIUDAD DE LUQUE

Fecha de Certificacion: 15/07/ 2022

AVANCE DE OBRA CONTRACTUAL	100%
AVANCE DE ADDENDA AMPLIATORIA	0%

CERTIFICADO DE OBRA N° 1 - CONTRATO N°38/2022.

RUBROS CONTRATO Nª 38/2022						MEDICION			MONTO		
N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	ANTE.	ACTUAL	ACUMU	ANTE.	ACTUAL	ACUM.
1.1	Cartel de Obra Estandar	M2	1,92	450.150	864.288	0,00	1,92	1,92	₲ 0	₲ 864.288	₲ 864.288
1.2	Marcacion y replanteo	M2	1549,00	1.201	1.860.349	0,00	1548,75	1548,75	₲ 0	₲ 1.860.049	₲ 1.860.049
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	1033,38	38.402	39.683.859	0,00	464,625	464,625	₲ 0	₲ 17.842.529	₲ 17.842.529
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	1548,75	53.154	82.322.258	0,00	1548,75	1548,75	₲ 0	₲ 82.322.258	₲ 82.322.258
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10x40x50)	ML	280,00	33.611	9.411.080	0,00	280,00	280,00	₲ 0	₲ 9.411.080	₲ 9.411.080
1.6	Enripiado de piedra	M2	1549,00	1.730	2.679.770	0,00	1548,75	1548,75	₲ 0	₲ 2.679.338	₲ 2.679.338
1.7	Limpieza Final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,00	1.078.236	1.078.236	0,00	1,00	1,00	₲ 0	₲ 1.078.236	₲ 1.078.236
				TOTAL GENERAL CONTRATO	137.899.839			TOTAL GENERAL	₲ 0	₲ 116.057.777	₲ 116.057.777
								PORCENTAJE DE PAGO	0%	84,16%	84,16%
								NETO A COBRAR		₲ 116.057.777	

OBS.: SUMAN UN TOTAL DE CIENTO DIECISEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE GUARANIES.

FISCAL DE OBRAS
Ing. Benigno D. Ramírez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

Elaborado por: Dpto. Tecnico de Obras Publicas - Sr. Mauro Fernandez

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS P. PUBLICAS

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROCESADO