Ocho A S.A.
CONSTRUCTORA
Construyendo caminos, ampliando horizontes

Torres del Paseo - Torre 2 - Nivel 20
Avda. Santa Teresa entre Aviadores del Chaco y
Herminio Maldonado - Asunción
Tel: +595 21 695 626/8
Ruta 2 Km 18,5 esq. Santa Cruz Adorno - Capiatá
Tel: +595 228 630125

Asunción, 13 de enero de 2021

Señor
Ing. Víctor Cerquetti
Director de Obras
Municipalidad de Loma Plata
Presente

Ref.: **Contrato No 11/2020 para la Obra PAVIMENTACIÓN ASFALTICA TRAMO DE 900 MTS AVDA. PAZ DEL CHACO Y COLEGIO**

Me dirijo a Ud. en representación de la Empresa Ocho A S.A., Contratista de la obra de la referencia, con el fin de solicitar una prórroga de los trabajos hasta el 16 de febrero de 2021, debido a inclemencias climáticas.

Se adjunta el Cronograma modificado.

Esperando una respuesta favorable a nuestra solicitud, aprovecho la ocasión, para saludarlo muy atentamente,

Ing. Luis A. Pettengill V.
Representante Legal
Ocho A S.A.

Ocho A S.A.

Municipalidad de
Loma PLata
MESA DE ENTRADA
EXPEDIENTE Nº: 0121/0043
FECHA: 14/01/2021 HORA: 11:29
RECIBIDO POR: Hallia B.
Nº DE CONTACTO: 021 695 626/8

PAVIMENTACION ASFALTICA TRAMO 900 METROS AVDA. PAZ DEL CHACO Y COLEGIO

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

Ocho A S.A.
CONSTRUCTORA
Construyendo caminos, ampliando horizontes

	Descripción De Tareas	Unidad	Cantidad	FECHA			sept-20		oct-20					nov-20				dic-20				ene-21				feb-21		
				INICIO		FINAL	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3
1	Trabajos de levantamiento planialtimetrico	GL	1	11/10/2020	a	17/10/2020																						
2	Estudio de los suelos y ensayos en laboratorio	GL	1	18/10/2024	a	24/10/2020																						
3	Incorporacion de equipos y personal a obra	GL	1	18/10/2024	a	24/10/2020																						
4	Excavacion de suelo espesor 42 cm	M2	9.535	25/10/2020	a	7/11/2020																						
5	Base asiento -15cm	M2	9.535	1/11/2020	a	14/11/2020																						
6	Suelo cal 15 cm (sin material)	M2	9.535	8/11/2020	a	29/11/2020																						
7	Base Aditivada de 23 cm	M2	9.061	15/11/2020	a	6/12/2020																						
8	Imprimacion con CM30	M2	9.061	15/11/2020	a	6/12/2020																						
9	Cordon cuneta de hormigon	ML	930	15/11/2020	a	20/12/2020																						
10	Cordon simple de hormigon	ML	930	22/11/2020	a	13/12/2020																						
11	Tratamiento doble superficial en banquina	M2	2.198	6/12/2020	a	27/12/2020																						
12	Riego de liga RR1	M2	6.640	28/12/2021	a	17/1/2021																						
13	carpeta asfaltica espesor 4cm	M2	6.640	28/12/2021	a	17/1/2021																						
14	Pintura	M2	240	18/1/2021	a	7/2/2021																						
15	tachas	Unidad	124	18/1/2021	a	7/2/2021																						
16	Conformacion y limpieza de canal	M3	580	8/2/2021	a	16/2/2021																						

ING. LUIS A. PETTENGILL V.
REPRESENTANTE LEGAL

Ocho A S.A.