Licitación CD - Contratación Directa "Construcción de Aula 1ra. Infancia 5.80 m x 6.80 Escuela Básica Nº 5464 San José" ID 423.298

CONTRATISTA: AR Construcciones de ANTONIO RUIZ - Ruc Nro. 4246133-2

OBRA : *Construcción de Aula 1ra. Infancia 5.80 m x 6.80 Escuela Básica Nº 5464 San José*

UBICACIÓN : *Comunidad de Jerusalén I*

DISTRITO : *Iruña.*

CERTIFICACIÓN Nro. 01 **FECHA 15/06/2023**

Ítem		Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Modificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1.1	Cartel de Obra 1,50mx1,80m	m2	2,70	630.000	1.701.000		2,70	2,70	0	1.701.000	1.701.000	100%
1.2	Replanteo	m2	70,85	5.000	354.250		70,85	70,85	0	354.250	354.250	100%
2.1	Excavación para fundación	m3	18,05	30.000	541.500		18,05	18,05	0	541.500	541.500	100%
2.2	Relleno y apisonado de interiores	m3	15,45	60.000	927.000		15,45	15,45	0	927.000	927.000	100%
3.1	Cimiento de PBC	m3	18,05	300.000	5.415.000		18,05	18,05	0	5.415.000	5.415.000	100%
4.1	Viga de galería	m3	0,67	2.200.000	1.474.000		0,67	0,67	0	1.474.000	1.474.000	100%
4.2	Zapata y pilar de Hº Aº	m3	0,47	2.000.000	940.000		0,47	0,47	0	940.000	940.000	100%
4.3	Encadenado inferior de H°A°	m3	1,70	2.150.000	3.655.000		1,70	1,70	0	3.655.000	3.655.000	100%
4.4	Encadenado superior de H°A°	m3	1,50	2.100.000	3.150.000		1,50	1,50	0	3.150.000	3.150.000	100%
4.5	Losa de H°A° Sobre Puerta de Acceso	m3	0,08	1.050.000	84.000			0,00	0	0	0	0%
5.1	Muro de nivelacion de 0,60 cm. para pilares	m2	1,20	700.000	840.000		0,48	0,48	0	336.000	336.000	40%
5.2	Muro de nivelacion de 0.45	m2	3,75	510.000	1.912.500		1,60	1,60	0	816.000	816.000	43%
5.3	Muro de nivelacion e 0.30	m2	10,30	400.000	4.120.000		4,50	4,50	0	1.800.000	1.800.000	44%
6.1	Aislación horizontal	m2	18,55	50.000	927.500		12,99	12,99	0	649.250	649.250	70%
6.2	De Cantero revoque hidrófugo y pintado con asfalto caliente	m2	6,44	60.000	386.400			0,00	0	0	0	0%
7.1	Muro de elevacion De 0.15 revoque ambas caras	m2	30,00	100.000	3.000.000		30,00	30,00	0	3.000.000	3.000.000	100%
7.2	Muro de elevacion De 0.10 revoque ambas caras	m2	6,30	80.000	504.000		6,30	6,30	0	504.000	504.000	100%
7.3	Muro de elevacion De 0.15 visto una cara con ladrillo común prensado	m2	48,00	75.000	3.600.000		48,00	48,00	0	3.600.000	3.600.000	100%
7.4	Muro de elevacion de 0.30 revoque ambas cara	m2	7,75	75.000	581.250		6,20	6,20	0	465.000	465.000	80%
7.5	Muro de elevacion de 0.30 visto una cara con ladrillo común prensado	m2	39,70	60.000	2.382.000		39,70	39,70	0	2.382.000	2.382.000	100%
7.6	Elevacion de sardinel en canteros con ladrillo común prensado	ml	4,00	50.500	202.000			0,00	0	0	0	0%

AR. CONSTRUCCIONES
de Antonio Ruiz
RUC: 4246133-2

Daiana Schalamberger
ARQUITECTA
M.O.P.C.
Registro Nº 3376

7.7	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) ml de varillas	ml	105,10	28.500	2.995.350		105,10	105,10	0	2.995.350	2.995.350	100%
7.8	Envarillado paredes dobles (ml de varillas)	ml	113,40	40.000	4.536.000		113,40	113,40	0	4.536.000	4.536.000	100%
7.9	Pilares en galeria	m2	7,99	123.000	982.770		7,19	7,19	0	884.493	884.493	90%
8.1	Fabricación y montaje de estructura metálica para cobertura, de vigas y correas.	m2	103,90	145.000	15.065.500		103,90	103,90	0	15.065.500	15.065.500	100%
8.2	Provisión y colocación de cobertura de chapa N° 27 Trapezoidal Termo acústica de EPS 40 mm, prepintada.	m2	103,90	120.000	12.468.000		103,90	103,90	0	12.468.000	12.468.000	100%
8.3	Babetas de terminación con chapa galvanizada N°24 desarrollo promedio 400mm	ml	20,30	100.000	2.030.000			0,00	0	0	0	0%
8.4	Cieloraso de PVC de 8mm	m2	82,85	55.000	4.556.750			0,00	0	0	0	0%
9.1	Revoque de paredes interiores y exterior con hidrófugo	m2	108,20	50.000	5.410.000		108,20	108,20	0	5.410.000	5.410.000	100%
9.2	Revoque de pilares de galería con hidrófugo	m2	18,80	50.000	940.000			0,00	0	0	0	0%
9.3	Revoque de Viga galería	m2	7,25	50.000	362.500			0,00	0	0	0	0%
9.4	Revoque de nivelación y de panderete encadenado inferior y superior	m2	39,65	52.500	2.081.625			0,00	0	0	0	0%
9.5	Revoque de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	ml	61,20	32.000	1.958.400			0,00	0	0	0	0%
10.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	m2	60,00	30.000	1.800.000			0,00	0	0	0	0%
10.2	Carpeta de nivelacion	m2	61,80	40.000	2.472.000			0,00	0	0	0	0%
10.3	Piso cerámico esmaltado alto transito, PI 4	m2	61,80	80.000	4.944.000			0,00	0	0	0	0%
10.4	Zócalo cerámico h: 10cms	ml	35,40	20.000	708.000			0,00	0	0	0	0%
11.1	Puerta Placa 0.80 x 2.10 con marco, contramarco y Herrajes. Incluye barnizado	Un.	3,00	1.550.000	4.650.000			0,00	0	0	0	0%
11.2	Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco. Incluye barnizado	Un.	2,00	1.400.000	2.800.000			0,00	0	0	0	0%
11.3	Puerta tablero de doble hoja 1,10mx2,50m. Incluye barnizado	Un.	1,00	1.500.000	1.500.000			0,00	0	0	0	0%
12.1	Ventana de correr 1,50mx1,20m - 4un	m2	7,20	620.000	4.464.000			0,00	0	0	0	0%
12.2	Ventana de correr 1,50mx1,70m - 2un	m2	5,10	670.000	3.417.000			0,00	0	0	0	0%
12.3	Ventana de correr 1,50mx1,00m - 2un	m2	3,00	530.000	1.590.000			0,00	0	0	0	0%
13.1	Pintura interior y exterior al látex, con enduido	m2	155,10	22.000	3.412.200			0,00	0	0	0	0%
13.2	Pintura de pilares al látex, con enduido	m2	18,80	25.000	470.000			0,00	0	0	0	0%
13.3	Ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	m2	87,70	50.000	4.385.000			0,00	0	0	0	0%
14.1	Instalación cloacal	gol	1,00	1.200.000	1.200.000			0,00	0	0	0	0%
14.2	Registro 40x 40	Un.	1,00	450.000	450.000			0,00	0	0	0	0%
14.3	Registro 60 x 60	Un.	1,00	530.000	530.000			0,00	0	0	0	0%
14.4	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	Un.	1,00	2.400.000	2.400.000			0,00	0	0	0	0%
14.5	Pozo ciego 2.00 x 2.50	Un.	1,00	2.500.000	2.500.000			0,00	0	0	0	0%
15.1	Canaletas y bajadas. Incluye fondo de antioxido y pintura sintética	ml	32,20	300.000	9.660.000			0,00	0	0	0	0%

Antonia

Beatriz Schalamberger
ARQUITECTA
M.O.P.C.
Reg'stro N° 3376

16.1	Instalación completa de agua corriente	Un.	1,00	1.050.000	1.050.000			0,00	0	0	0	0%
16.2	Canillas para lavatorio	Un.	4,00	200.000	800.000			0,00	0	0	0	0%
16.3	Inodoros	Un.	2,00	1.300.000	2.600.000			0,00	0	0	0	0%
16.4	Mingitorio elaborado in situ	gl	1,00	830.000	830.000			0,00	0	0	0	0%
17.1	Azulejado en baño	m2	27,00	90.000	2.430.000			0,00	0	0	0	0%
18.1	Pizarrón acrílico 1,20mx2,40m	m2	1,00	1.330.000	1.330.000			0,00	0	0	0	0%
18.2	Mesada de granito (dos mesadas, según diseño)	m2	1,01	1.320.000	1.333.200			0,00	0	0	0	0%
18.3	Mueble bajo mesadas (m2 en alzado, dos muebles, según diseño)	m2	1,01	1.100.000	1.111.000			0,00	0	0	0	0%
19.1	Escalera de acceso	Un.	1,00	1.400.000	1.400.000			0,00	0	0	0	0%
19.2	Rampa Peatonal	Un.	1,00	1.500.000	1.500.000			0,00	0	0	0	0%
19.3	Pasamano al costado de la rampa	m2	11,10	450.000	4.995.000			0,00	0	0	0	0%
19.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	13,15	60.000	789.000			0,00	0	0	0	0%
19.5	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	un	4,00	80.000	320.000			0,00	0	0	0	0%
20.1	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	un	1,00	1.000.000	1.000.000			0,00	0	0	0	0%
20.2	Alimentación de los circuitos de luces	un	7,00	100.000	700.000			0,00	0	0	0	0%
20.3	Alimentación de los circuitos de tomas	un	6,00	100.000	600.000			0,00	0	0	0	0%
20.4	Alimentación de los circuitos de A.A	un	1,00	250.000	250.000			0,00	0	0	0	0%
21.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	4,00	150.000	600.000			0,00	0	0	0	0%
21.2	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	3,00	150.000	450.000			0,00	0	0	0	0%
21.3	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	gl	1,00	500.000	500.000			0,00	0	0	0	0%
21.4	Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	m2	1,00	680.000	680.000			0,00	0	0	0	0%
22	**Limpieza final**	m2	70,85	10.000	708.500			0,00	0	0	0	0%
					169.413.195	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.069.343**	**73.069.343**	43%

		Anterior	Actual	Acumulado
RETENCION CAUCIONAL	5%	0	3.653.467	3.653.467

MONTO NETO A COBRAR	0	69.415.876	69.415.876

Son: Sesenta y nueve millones cuatrocientos quince mil ochocientos setenta y seis

Contratista

AR. CONSTRUCCIONES
de Antonio Ruiz
RUC: 4246133-2

Fiscalización

Daiana Schaldenberger
ARQUITECTA
M.O.P.C.
Registro N° 3276