GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

CERTIFICADO Nº 1

CONTRATO N° 10/2022 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PLURIANUAL con ID: 416.370"

CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.

Fecha: 20/10/2022

Avance del mes: 33,06%

Avance de obra: 33,06%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
LOTE N°1-CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE CAPITAN BADO											
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	12.795	2.000	25.590.000	0,00	3.750,00	3.750,00	-	7.500.000	7.500.000
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	12.795	6.000	76.770.000	0,00	3.750,00	3.750,00	-	22.500.000	22.500.000
1.3	Cordones de H° pre-fabricado	Metro lineal	2.623	42.000	110.166.000	0,00	750,00	750,00	-	31.500.000	31.500.000
1.4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	Metros cúbicos	576	65.000	37.440.000	0,00	165,00	165,00	-	10.725.000	10.725.000
1.5	Relleno y compactación	Metros cúbicos	1.535	65.000	99.775.000	0,00	450,00	450,00	-	29.250.000	29.250.000
1.6	Colchon de arena	Metros cúbicos	1.919	55.000	105.545.000	0,00	563,00	563,00	-	30.965.000	30.965.000
1.7	Empedrado (piedra tipo basalto)	Metros cuadrados	12.795	52.000	665.340.000	0,00	3.750,00	3.750,00	-	195.000.000	195.000.000
1.8	Apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	12.795	13.000	166.335.000	0,00	3.750,00	3.750,00	-	48.750.000	48.750.000
1.9	Cartel de Obra	Unidad	3	2.000.000	6.000.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	6.039.000	6.039.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
LOTE N°2-CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE KARAPAI											
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	8.154	2.000	16.308.000	0,00	3.250,00	3.250,00	-	6.500.000	6.500.000
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	8.154	6.000	48.924.000	0,00	3.250,00	3.250,00	-	19.500.000	19.500.000
1.3	Cordones de H° pre-fabricado	Metro lineal	2.090	42.000	87.780.000	0,00	812,50	812,50	-	34.125.000	34.125.000
1.4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	Metros cúbicos	367	65.000	23.855.000	0,00	143,00	143,00	-	9.295.000	9.295.000
1.5	Relleno y compactación	Metros cúbicos	978	65.000	63.570.000	0,00	390,00	390,00	-	25.350.000	25.350.000
1.6	Colchon de arena	Metros cúbicos	1.223	55.000	67.265.000	0,00	488,00	488,00	-	26.840.000	26.840.000

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Arq. Angel D. Ovelar Paredes
Reg. N° 4405
Secretario obras
XIII Amambay

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY CERTIFICADO Nº 1 CONTRATO N° 10/2022 ''CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PLURIANUAL con ID: 416.370'' CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.	Fecha: 20/10/2022 Avance del mes: 33,06% Avance de obra: 33,06%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
1.7	Empedrado (piedra tipo basalto)	Metros cuadrados	8.154	52.000	424.008.000	0,00	3.250,00	3.250,00	-	169.000.000	169.000.000
1.8	Apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	8.154	13.000	106.002.000	0,00	3.250,00	3.250,00	-	42.250.000	42.250.000
1.9	Cartel de Obra	Unidad	2	2.000.000	4.000.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	3.788.000	3.788.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Totales					2.144.500.000				-	709.050.000	709.050.000

Fiscal de Obras

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Arq. Angel D. Ovelar Paredes
Reg. N° 4405
Secretario obras
XIII Amambay

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1